



# Comune di Scopa

PROVINCIA DI VC

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 120 DEL 28/11/2019**

### **OGGETTO:**

**Lavori di manutenzione realizzazione nuovi loculi e cellette ossari - urne cinerarie presso Cimitero comunale. Ammissibilità certificato di regolare esecuzione.**

### **IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Premesso

- che il Comune di Scopa ha impegnato avanzo di amministrazione nell'importo di € 100.000,00 per la realizzazione di nuovi loculi e cellette ossari – urne cinerarie presso il cimitero comunale;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 03/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di realizzazione di nuovi loculi e cellette ossari – urne cinerarie presso il cimitero comunale ;

Atteso che con determinazione del Responsabile del procedimento n. 122 del 20/12/2018 i lavori sono stati appaltati all'Impresa Gilardi Costruzioni sas di Gilardi Fabrizio e Marco, con sede in Via Statale n. 40, Scopello (VC) con il ribasso del 16.32% per un importo netto di € 53.082,20;

Visto il conto finale dei lavori e relativa relazione redatti in data 19 novembre 2019 dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Mattasoglio dello Studio di Ingegneria Civile ed Ambientale "Insieme Ingegneria", dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 17 giugno 2019 e l'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 53.082,20;

Atteso che il conto finale è stato firmato senza riserve dall'Esecutore;

Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 22 novembre 2019 dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 53.082,20 oltre ad opere aggiuntive in base ad esigenze contingenti manifestatesi in corso d'opera ed opere di manutenzione pari a complessivi € 22.030,00 oltre iva 22% (su € 10.530,00 opere di manutenzione) pari ad € 2.316,60 ed iva 10% (su € 11.500,00 opere aggiuntive di nuova realizzazione);

Visto l'art. 102 c. 2 D. Lgs 50/2016 che prevede che per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;

Visto l'art. 234 del DPR 207/2010 il quale prevede che la stazione appaltante deliberi entro 60 giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori;

Atteso che l'Esecutore all'atto della firma del certificato di regolare esecuzione non ha espresso domande;

Ritenuto, sulla base dei documenti ricevuti, di ritenere ammissibile il certificato di regolare esecuzione con le risultanze espresse dal Direttore Lavori;

Considerato che all'Esecutore è stato liquidato un primo stato d'avanzamento lavori nell'importo di € 37.293,53 oltre iva;

Richiamato, ai sensi dell'art. 103 c. 6 D. Lgs 50/2016, che il pagamento viene disposto dietro presentazione della garanzia fidejussoria;

Dato atto che a seguito dell'avviso ai creditori non sono pervenute richieste;

Atteso che a seguito di quanto sopra il quadro economico finale risulta così rideterminato:

**IMPORTO LAVORI A)**

A1) Importo dei Lavori (escluso oneri sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 16,32% su € 62.641,25	€	52.418,20
A2) Oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso d'asta	€	664,00
<b>SOMMA L'IMPORTO NETTO LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>53.082,20</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) iva sui lavori 10% su A	€	5.308,22	
B2) opere aggiuntive di nuova realizzazione liquidate a consuntivo sulla base di preventivo ed ordinativo apposito	€	11.500,00	
B3) iva 10% su opere di cui al punto B2)	€	1.150,00	
B4) opere aggiuntive di manutenzione liquidate a consuntivo sulla base di preventivi ed ordinativi appositi	€	10.530,00	
B5) iva 22% su opere di cui al punto B4)	€	2.316,60	
B6) onorari e spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; Direzione Lavori, Contabilità, C.R.E.; adempimenti D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii.	€	10.500,00	
B7) onorari e spese tecniche come sopra, su opere aggiuntive di nuova realizzazione e di manutenzione	€	1.500,00	
B8) Contrib. Prev. C.N.P.A.I.A. (4% su B6+B7)	€	480,00	
B9) per I.V.A. su spese tecniche 22% su B6+B7+B8	€	2.745,60	
B10) Fondo incentivante ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 163/2006 (1% su A di progetto)	€	633,05	
B11) spese per pubblicità e gara	€	254,33	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>46.917,80</b>	<b>€ 46.917,80</b>
<b>IMPORTO TOTALE A CONSUNTIVO</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>

Visti gli artt. 229 e 237 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

Visto l'art. 107 c. 3 del D.Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Dott. Mornico Patrizio;

## D E T E R M I N A

- 1) di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010, il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto che determina l'importo complessivo dei lavori in € 53.082,20 (I.V.A. 22% esclusa);
- 2) di dare atto che l'Esecutore non ha formulato domande;
- 3) di dare atto che l'impresa ha eseguito maggiori opere, in base ad esigenze contingenti manifestatesi in corso d'opera, pari a € 11.500,00 oltre iva 10% per nuove realizzazioni ed € 10.530,00 oltre iva 22% per manutenzione ordinaria che trovano copertura nelle somme a disposizione a consuntivo sull'intervento di che trattasi;
- 4) pertanto, il credito dell'Esecutore ammonta a € 15.788,67 (I.V.A 22% esclusa) come meglio specificato nella premessa per lavori a base di gara a cui occorre aggiungere € 11.500,00 oltre iva 10% per nuove realizzazioni ed € 10.530,00 oltre iva 22% per manutenzione ordinaria che trovano copertura nelle somme a disposizione a consuntivo sull'intervento di che trattasi;
- 5) di liquidare all'Esecutore Impresa GILARDI COSTRUZIONI sas di Gilardi Fabrizio e Marco, il credito di € 15.788,67 (I.V.A.22% esclusa) previo presentazione di regolare fattura, quando diverrà definitivo il certificato di regolare esecuzione oppure entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 c. 6 D.Lgs. 50/2026;
- 6) di liquidare, sempre previa presentazione di regolare fattura, all'Impresa GILARDI COSTRUZIONI sas di Gilardi Fabrizio e Marco la somma di € 11.500,00 oltre iva 10% per nuove realizzazioni ed € 10.530,00 oltre iva 22% per manutenzione ordinaria che trovano copertura nelle somme a disposizione a consuntivo sull'intervento di che trattasi;
- 7) di liquidare, sempre previa regolare fattura, all'Ing. Roberto Mattasoglio, Studio di Ingegneria Civile ed Ambientale "Insieme Ingegneria" di Varallo, le prestazioni professionali inerenti la progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, CRE ed adempimenti D.Lgs 81/2008, nell'importo di € 12.000,00 oltre ad € 480,00 quale Contr. Prov. C.N.A.P.A.I.A. ed € 2.745,60 per IVA 22%;
- 8) di approvare il nuovo quadro economico così come rideterminato:

### **IMPORTO LAVORI A)**

A1) Importo dei Lavori (escluso oneri sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 16,32% su € 62.641,25	€	52.418,20
A2) Oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso d'asta	€	664,00
<b>SOMMA L'IMPORTO NETTO LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>53.082,20</b>

### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) iva sui lavori 10% su A	€	5.308,22
B2) opere aggiuntive di nuova realizzazione liquidate a consuntivo sulla base di preventivo ed ordinativo apposito	€	11.500,00
B3) iva 10% su opere di cui al punto B2)	€	1.150,00
B4) opere aggiuntive di manutenzione liquidate a consuntivo sulla base di preventivi ed ordinativi appositi	€	10.530,00
B5) iva 22% su opere di cui al punto B4)	€	2.316,60

B6) onorari e spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; Direzione Lavori, Contabilità, C.R.E.; adempimenti D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii.	€	10.500,00	
B7) onorari e spese tecniche come sopra, su opere aggiuntive di nuova realizzazione e di manutenzione	€	1.500,00	
B8) Contrib. Prev. C.N.P.A.I.A. (4% su B6+B7)	€	480,00	
B9) per I.V.A. su spese tecniche 22% su B6+B7+B8	€	2.745,60	
B10) Fondo incentivante ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 163/2006 (1% su A di progetto)	€	633,05	
B11) spese per pubblicità e gara	€	254,33	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<u>46.917,80</u>	<b>€ 46.917,80</b>
			<b>€ 100.000,00</b>
			<b>IMPORTO TOTALE A CONSUNTIVO</b>

- 9) di dare atto che la somma di relativa ai lavori in oggetto risulta essere finanziata con avanzo di amministrazione e nella parte spesa con impegni di spesa di € 100.000,00 al capitolo 9530/1/1;
- 10) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo decorsi i termini previsti all'art. 229 c. 3 DPR 207/2010.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente  
MORNICO Dott. Patrizio

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.