



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

PROVINCIA DI VERONA

DETERMINAZIONE N° 43 DEL REGISTRO GENERALE

ESERCIZIO 2024 Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio

OGGETTO: Realizzazione di una nuova fermata dell'autobus di linea in via Roma ad Isola della Scala. Approvazione della documentazione contabile finale, della Relazione del Direttore Lavori sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. CUP E67H23000580004 CIG 9951102526

L'anno **duemilaventiquattro** addì **cinque** del mese di **marzo**

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

PREMESSO che:

- con D.G.C. n. 203 del 13.10.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla "Realizzazione di nuova fermata dell'autobus di linea in via Roma ad Isola della Scala"
- con Determinazione n. 354 del 12.06.2023 n. 413 del 04.07.2023 è stato affidato l'incarico per la redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo e per la Direzione Lavori per la realizzazione di nuova fermata dell'autobus di linea in via Roma ad Isola della Scala, all'Ing. Silvia Scavazza della Direzione Territorio – Lavori Pubblici – Patrimonio, dipendente del Comune di Isola della Scala;
- con D.G.C. n. 110 del 26.06.2023 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo per la realizzazione di nuova fermata dell'autobus di linea in via Roma ad Isola della Scala, redatto dall'Ing. Silvia Scavazza della Direzione Territorio – Lavori Pubblici – Patrimonio, dipendente del Comune di Isola della Scala, pervenuto con prot. 12796 del 22.06.2023 - CUP: E67H23000580004, per un importo complessivo di € 38.000,00 IVA inclusa, di cui € 22.552,34 per lavori ed € 15.447,66 per somme a disposizione;

PREMESSO, altresì, che:

- con Determinazione n. 471 del 04.08.2023 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta FINATO SRL con sede in via Donizetti 97 - Salizzole (VR), P.IVA 03848000232;
- in data 09.10.2023, prot. n. 21259, è stato stipulato con la suddetta ditta il contratto con scrittura privata non autenticata per l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale di € 21.895,48 oltre Oneri di Sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 656,86 per un totale di € 22.552,34 oltre IVA 22% pari ad € 4.961,51 per complessivi € 27.513,85 IVA compresa;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 16/08/2023 come risulta dal verbale di consegna datato 17/08/2023;
- i lavori sono terminati in data 21.11.2023 come riportato sul certificato di ultimazione lavori rilasciato in data 06.12.2023;

RICHIAMATO il quadro economico dell'opera, approvato con la sopraccitata DGC n. 110 del 26.06.2023:

REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA DELL'AUTOBUS DI LINEA IN VIA ROMA - ISOLA DELLA SCALA -		
A) LAVORI		Importo di progetto
a1	A base d'asta	€ 21 895,48
a2	Oneri per la sicurezza	€ 656,86
Totale importo lavori in appalto		€ 22 552,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	I.V.A. 22% su totale importo lavori	€ 4 961,52
b2	Spese tecniche Piano di manutenzione dell'opera e Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	€ 1 200,00
b3	Spese tecniche per accatastamento	€ 500,00
b4	Cassa 5% su spese tecniche voci b2+b3	€ 85,00
b5	I.V.A. 22% su spese tecniche voci b2+b3+b4	€ 392,70
b6	Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti – 2% (art. 113 D. Lgs. 18/04/2016, n° 50)	€ 451,05
b7	Assicurazioni	€ 500,00
b8	Altre somme a disposizione o economie	€ 6 200,00
b9	Imprevisti (5%)	€ 1 127,62
b10	Arrotondamenti	€ 29,78
Totale somme a disposizione		€ 15 447,66
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 38 000,00

PRECISATO che l'importo dei lavori è pari a complessivi € 21.895,48 oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 656,86 per complessivi € 22.552,34, oltre Iva 22% pari a € 4.961,51 per un importo complessivo di € 27.513,85 Iva compresa, SUB impegno di spesa n. 1874/2023;

CONSIDERATO che con nota prot. del 07.02.2024 è pervenuto il conto finale da parte della ditta Appaltatrice;

VISTI gli importi rilevati dalla documentazione contabile, rilasciata dal Direttore Lavori Dott. Ing. Scavazza Silvia e sottoscritta dalla ditta Appaltatrice senza riserva alcuna, pervenuta al protocollo con nota prot. 3480 del 15.02.2024, dalla quale risulta un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 22.511,77 oltre oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 675,35 per un importo netto di € 23.187,12, così distinti:

a)	per lavori a misura	22.511,77 €
b)	per lavori in economia	0,00 €
c)	per lavori a corpo	0,00 €
d)	per oneri della sicurezza	675,35 €
Totale generale netto		23.187,12 €

ACCERTATO che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale pari ad € 22.511,77 risulta superiore alle somme autorizzate con Determinazione n. 110 del 26.06.2023, per l'importo di € 634,78, oltre Iva 22%, in quanto sono state apportate delle migliorie entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

VISTO il nuovo Quadro Economico Rimodulato sulla base dell'aumento rispetto le somme autorizzate:

REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA DELL'AUTOBUS DI LINEA IN VIA ROMA - ISOLA DELLA SCALA -		
A) LAVORI		Importo di progetto
a1	A base d'asta	€ 21 895,48
a1.2	Migliorie	€ 616,29
a2	Oneri per la sicurezza	€ 675,35
Totale importo lavori in appalto		€ 23 187,12
Percentuale importo di variante		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	I.V.A. 22% su totale importo lavori	€ 5 101,17
b2	Spese tecniche Piano di manutenzione dell'opera e Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	€ 1 200,00
b3	Spese tecniche per accatastamento	€ 500,00
b4	Cassa 5% su spese tecniche voci b2+b3	€ 85,00
b5	I.V.A. 22% su spese tecniche voci b2+b3+b4	€ 392,70
b6	Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti – 2% (art. 113 D. Lgs. 18/04/2016, n° 50)	€ 463,74
b7	Assicurazioni	€ 500,00
b8	Altre somme a disposizione o economie	€ 5 400,00
b9	Imprevisti (5%)	€ 1 127,62
b10	Arrotondamenti	€ 42,65
Totale somme a disposizione		€ 14 812,88
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 38 000,00

DATO ATTO che le variazioni effettuate non alterano la sostanza del progetto in quanto non modificano la natura e la tipologia dell'opera;

CONSIDERATO che:

- i lavori in argomento sono iniziati in data 17.08.2023, così come indicato nel verbale di consegna lavori emesso dalla D.L. in pari data;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 21.11.2023, come accertato con certificato di ultimazione lavori, prot. 25749 del 07.12.2023, pertanto in tempo utile, senza applicazione di penali;

PRESO ATTO che durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun Certificato di pagamento, e pertanto il totale credito netto dell'Impresa è pari a € 22.511,77 oltre IVA 22%:

a)	per lavori a misura	22.511,77 €
b)	per lavori in economia	0,00 €
c)	per lavori a corpo	0,00 €
d)	per oneri della sicurezza	675,35 €
Totale generale netto		23.187,12 €
da cui sono detratte:		
d)	per certificati di pagamento già emessi	0,00 €
e)	per anticipazione	0,00 €
Totale deduzioni		0,00 €

VISTI la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, pervenuti con nota prot. 3480 del 15.02.2024, redatti dal Direttore Lavori Dott. Ing. Scavazza Silvia, sottoscritto dalla ditta appaltatrice, vistati dal RUP Dott. Ing. Nicola Tosato, e tenuti agli atti;

ACCERTATA la regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C. on line con numero protocollo INPS_38445592 valido fino al 07.03.2024 dal quale risulta che la ditta FINATO s.r.l. è regolare con il versamento dei contributi;

PRECISATO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al presente affidamento dei lavori è stato attribuito il Codice CIG: 9951102526;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, Codice dei Contratti pubblici,
- la Legge n. 120 del 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018;
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti tutt'ora vigenti ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 50/2016 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali;
- la Legge 190/2012, il D.Lgs. 33/2013, l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti disposizioni in materia di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione;
- la Legge 136/2010 che stabilisce gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Sindacale di proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa n. 60 del 30.05.2022

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno in data 22 dicembre 2023, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 è stato differito al 15 marzo 2024 e, contestualmente, è stato autorizzato il ricorso all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alla gestione delle spese in regime di esercizio provvisorio e dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme ivi contenute;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2024 ad oggetto: “APPROVAZIONE PROVVISORIA P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) PARTE ECONOMICA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'Atto del Sindaco n. 100 del 30/09/2022 con cui è stato rinnovato l'incarico di Responsabile della Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio al Dott. Ing. Nicola Tosato.

PRECISATO, altresì che

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Nicola Tosato, Responsabile della Direzione Territorio - Lavori Pubblici – Patrimonio;
- ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dott. Ing. Nicola Tosato, Responsabile della Direzione Territorio - Lavori Pubblici – Patrimonio;

DATO ATTO, quindi, che al presente provvedimento si applicano le seguenti procedure di cui al D.Lgs. n. 267/2000 il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1;

ATTESTATA, pertanto, per quanto di competenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa oggetto del presente provvedimento, ai sensi del citato articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DICHIARATO che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrale, formale e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI APPROVARE:
 - la documentazione contabile finale;
 - la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, redatti dal Direttore Lavori Ing. Scavazza Silvia, sottoscritti dalla ditta e vistati dal RUP Dott. Ing. Nicola Tosato, pervenuti con medesimo prot. 3480 del 15.02.2024;
- 3) DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
- 4) DARE ATTO che i lavori hanno comportato un aumento contrattuale di € 634,78 oltre Iva al 22%, e troveranno copertura nel Quadro economico dell'opera [Impegno Padre 88/2024];
- 5) DI DARE ATTO che l'importo dei lavori sarà pari a complessivi € 22.511,77 oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 675,35 per complessivi € 23.187,12, oltre Iva 22% pari a € 5.101,17 per un importo complessivo di € 28.288,29 Iva compresa, a favore della ditta FINATO SRL con sede in via Donizetti 97 - Salizzole (VR), P.IVA 03848000232 e troverà copertura come segue:
 - Per € 27.513,85 iva compresa SUB impegno di spesa n. 1874/2023;
 - Per € 774,44 Iva compresa si procederà con successivo provvedimento [Impegno Padre 88/2024]
- 6) DI DARE ATTO che durante il corso dei lavori non sono stati emessi Certificati di pagamento.
- 7) DI PRECISARE che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n 136, e s.m.i., alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 9951102526 per la ditta FINATO SRL.
- 8) DI SPECIFICARE che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l'ing. Nicola Tosato, Responsabile della Direzione Territorio - Lavori Pubblici – Patrimonio.
- 9) DI PRECISARE, altresì, che il presente atto è stato redatto con il supporto tecnico del Dott. Ing. Scavazza Silvia;
- 10) DI EVIDENZIARE che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità per i resoconti della gestione finanziaria dei contratti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 11) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto pubblico sul sito istituzionale del Comune:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità all'articolo 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - all'Albo Pretorio, in conformità all'articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, per la durata di 15 giorni.
- 12) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta FINATO SRL.

Li, 05/03/2024



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

Tosato Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)