



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore IV - Ambiente - Protez. civile - Patrimonio

Responsabile Ing. Margiotta Nicola

DETERMINAZIONE

N. 145 del 10/07/2024

REGISTRO GENERALE

N. 678 del 10/07/2024

OGGETTO:

LAVORI DI “AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI LAGOPESOLE – SECONDO STRALCIO” – Determinazione di: - Approvazione dello Stato Finale dei Lavori e del certificato di regolare esecuzione - Liquidazione dello stato finale in favore della ditta “EFFEDI APPALTI SRL”; CUP: I14E21013620004

Il Responsabile del Settore IV - Ambiente - Protez. civile - Patrimonio, Ing. Margiotta Nicola

Visto l'art. 5 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Vista la Legge 241/1990;

Vista la Legge 145/2002;

Visti i CCNL del comparto;

Visto l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art.147-bis del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

Visto l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

Visto l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Visto il nuovo Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Avigliano, approvato con DGC n. 18 del 03.03.2021;

Visto il nuovo Macromodello del Comune di Avigliano, approvato con deliberazione di G.C. 33 del 17/03/2021, nell'ambito del quale la struttura dell'Ente è stata ripartita in n. 5 centri di responsabilità e, dunque, in n. 4 Settori oltre alla Polizia Locale, quali unità organizzative di massimo livello;

Premesso che con:

- Decreto sindacale n. 4 del 02.01.2024, il Sindaco del Comune di AVIGLIANO ha nominato lo scrivente Ing. Nicola Margiotta Responsabile del Settore IV, "*Ambiente, Protezione Civile e Patrimonio*";
- Decreto n. 2 del 22.02.2024 del Commissario Prefettizio, Dott. Gerardo Quaranta, è stato confermato allo scrivente la funzione apicale di Responsabile del Settore IV;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 11 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2024-2026;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2024-2026;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024-2026;
- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 27 del 09/05/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2023;

DATO ATTO che:

- il Comune di Avigliano è dotato di due cimiteri, di cui uno situato in Avigliano centro e l'altro presso la frazione di Lagopesole;
- con D.G.C. n. 29 del 24.07.2009 veniva approvato il progetto dei lavori di “Ampliamento e di Completamento del Cimitero di Lagopesole”;
- lo stesso progetto è stato approvato in conferenza di localizzazione (art. 27 L.R. 23/99) con Autorizzazione della Regione Basilicata del 13.02.2009 e, successivamente, con D.C.C. n. 21 del 23.05.2009, come modificata e integrata dalla D.C.C. n. 29 del 24.07.2009, è stata approvata la necessaria variante al Piano Regolatore Generale;
- negli anni dal 2011 a seguire è stato realizzato il “Primo Stralcio” del Progetto di “Ampliamento e di Completamento del Cimitero di Lagopesole”, con la costruzione di nuovi loculi e ossari;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 25.10.2021, come modificata dalla deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 22.11.2021, con la quale l'Amministrazione ha inteso emanare disposizioni e indirizzi per la realizzazione di interventi di ampliamento e di realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero di Avigliano centro e realizzazione del Secondo Stralcio del progetto di “Ampliamento e Completamento del Cimitero di Lagopesole”;

DATO ATTO che, all'uopo:

- con determinazione del Responsabile del Settore IV, DSG n. 01055/2021 del 23.11.2021, è stato affidato al dott. Geol. Antonio TELESCA l'incarico professionale per l'aggiornamento della relazione geologica relativa al “Secondo Stralcio dei lavori di ampliamento e di completamento del Cimitero di Lagopesole”;
- con determinazione del Responsabile del Settore IV, DSG n. 01049/2021 del 23.11.2021, è stato affidato all'arch. Leonardo CLOROFORMIO l'incarico professionale per l'aggiornamento della progettazione definitiva ed esecutiva relativa “Secondo Stralcio dei lavori di ampliamento e di completamento del Cimitero di Lagopesole”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.11.2021 avente ad oggetto “*Variazione N. 7 al bilancio di previsione finanziario 2021.2023 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)*”, con la quale è stata apportata la variazione in bilancio necessaria a finanziare il progetto in oggetto per una spesa complessiva di euro € 463.200,00, così distinta:

- **203.200** deposito cauzionale (da prenotazioni di loculi);
- **260.000** avanzo libero.

VISTO il progetto definitivo/esecutivo dei Lavori di “*Ampliamento e Completamento del Cimitero di Lagopesole – Secondo Stralcio*”, redatto dall'arch. Leonardo CLOROFORMIO ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 13.12.2021 al n. 0020815;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo dell'intervento in progetto ammonta ad €. 463.200,00, di cui €. 317.879,60 per lavori a misura, € 6.000,00 per lavori in economia, €. 18.577,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 120.743,14 per somme a disposizione della stazione appaltante;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 14.12.2021, con la quale l'Amministrazione ha approvato l'aggiornamento della progettazione Definitiva-Esecutiva in

conformità al quadro economico di spesa innanzi riportato e ha dato mandato al Responsabile del Settore IV “*Ambiente, Protezione Civile e Patrimonio*” di porre in essere gli atti necessari e i provvedimenti di competenza per l’avvio della procedura di gara;

DATO ATTO che la spesa relativa ai lavori in oggetto per complessivi € 463.200,00, di cui € 281.308,39 per lavori e € 181.891,61 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, è prevista e trova la necessaria disponibilità nel bilancio corrente al CAPITOLO 5280, ART. 99;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre DSG N° 01225/2021 del 30/12/2021, del Responsabile del Settore IV “*Ambiente, Protezione Civile e Patrimonio*”, con la quale si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente finale a cui affidare i lavori in conformità alla disciplina sostitutiva dell’art. 36 del “Codice dei Contratti”, di cui all’art. 1 della Legge n. 120 del 2020, come sostituita dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021;

DATO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 535 del 13.07.2022 del Responsabile del Settore IV “*Ambiente, Protezione Civile e Patrimonio*”, Ing. Nicola Margiotta, sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace i lavori in oggetto all’operatore economico “EFFEDI APPALTI SRLS”, con sede legale in Venafro (IS), in Corso Campano n. 53, P.IVA e C.F. 00977740943, che ha formulato la seguente miglior offerta per l’Ente: importo complessivo dei lavori affidati pari a € 281.308,39 oltre IVA al 10%, di cui € 262.731,13 per lavori a misura al netto del ribasso offerto del 18,88% e € 18.577,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 08.09.2022 è stato stipulato il contratto d’appalto avente numero di rep. 2157/2022 con l’operatore economico “EFFEDI APPALTI SRLS”, con sede legale in Venafro (IS), in Corso Campano n. 53, P.IVA e C.F. 00977740943;
- in data 05/10/2022 è stato dato inizio ai lavori, giusto verbale di consegna definitiva dei lavori sottoscritto dall’impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori arch. Leonardo Cloroformio.

PRECISATO che con Determinazione dirigenziale n. 535 del 13.07.2022, il responsabile del procedimento ha impegnato la somma complessiva di € 309.439,23, di cui € 281.308,39 per lavori e € 28.130,84 per IVA al 10%, in favore della ditta appaltatrice “EFFEDI APPALTI SRLS”, sul competente capitolo di bilancio corrente al CAPITOLO 5280, IMP. 279/SUB. 1;

DATO ATTO che in data 05/10/2022 hanno avuto concreto inizio i lavori emarginati in oggetto, giusta certificato di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori in pari data;

RILEVATO che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l’intervento e per far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale e al momento della sottoscrizione del contratto, si è resa necessaria, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione comunale, la redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett c) e comma 7 dell’ex D.Lgs n. 50/2016, finalizzata al completamento dell’opera ed alla sua funzionalità e durabilità;

VISTA la nota prot. n. 9709 del 16.06.2023 e successiva integrazione prot. 11278 del 10/07/2023, con la quale il Direttore dei Lavori Arch. Leonardo Cloroformio ha inoltrato la perizia di variante composta dai seguenti elaborati:

- V.00_ Relazione generale illustrativa;
- V.01_ Planimetria generale;
- V.02_ Computo metrico estimativo e quadro comparativo;

- V.03_ Verbale di concordamento nuovi prezzi con allegato elenco prezzi;
- V.04_ Schema atto di sottomissione.

RILEVATO che a seguito dei maggiori oneri si è reso necessario anche aggiornare i compensi spettanti ai professionisti esterni incaricati;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 24.08.2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante suppletiva in corso d'opera con il seguente quadro economico

LAVORI DI “AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI LAGOPESOLE – SECONDO STRALCIO”		
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
	Voci	Importi €
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
1	Lavori a misura	335.039,23
2	Lavori a corpo	0,00
3	Lavori in economia (Per Collegamenti agli impianti tecnologici esistenti)	6.000,00
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2+A3)	341.039,23
	Ribasso di aggiudicazione dell' 18,88%	-64.388,21
	Importo di aggiudicazione	276.651,02
	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
4	Oneri COVID	1.699,20
5	Oneri SICUREZZA	18.008,27
6	Oneri in Economia	0,00
	TOTALE IMPORTO ONERI SICUREZZA (A4+A5+A6)	19.707,47
	TOTALE IMPORTO LAVORI A)	296.358,49
B	B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Affidamenti diretti, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	0,00
3	Imprevisti	18.756,08
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (IVA COMPRESA)	
a	Indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree	2.000,00
b	Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione	2.000,00
c	Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del territorio	2.500,00
5	Accantonamento di cui all'art. 106, com. 1 lett.a) del Codice (adegu.to dei PREZZI)	33.790,60

6	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a	Rilievi accertamenti e indagini comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 (Compreso oneri e IVA)		1.000,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		27.923,05
c	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'ex. art.113 D.Lgs. N.50/2016, pari al 2% (nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente) dell'importo posto a base di gara		7.214,93
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		1.695,73
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		2.688,57
h	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		7.327,62
	Totale Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+f+h)		47.849,90
7	IVA sui lavori (10%)		29.635,85
8	I.V.A. 10% sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante		5.254,67
9	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		225,00
10	RESIDUO ECONOMIE DI GARA, da destinare ad interventi diversi nel Cimitero di Lagopesole		24.829,41
11	ALTRE ECONOMIE		0,00
	<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>		166.841,51
C	C - BENI FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
a	attrezzature		
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		463.200,00

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. **535** del 13.07.2022, il responsabile del procedimento ha impegnato la somma complessiva di € 309.439,23, di cui € 281.308,39 per lavori e € 28.130,84 per IVA al 10%, in favore della ditta appaltatrice "EFFEDI APPALTI SRLS", sul competente capitolo di bilancio corrente al **CAPITOLO 5280, IMP. 279/SUB. 1**;
- con determinazione dirigenziale n. **1060** del 17.11.2023, il responsabile del procedimento ha

impegnato la somma complessiva di € 53.724,77, di cui € 15.050,10 oltre IVA per i maggiori oneri derivanti dalla perizia di variante e € 33.790,60 oltre IVA per accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lett. 5 del D.Lgs 50/2016, in favore della ditta appaltatrice "EFFEDI APPALTI SRLS", sul competente capitolo di bilancio corrente al **CAPITOLO 5280, IMP. 367/SUB. 2;**

- con determinazione dirigenziale **n. 866** del 06.10.2023, il responsabile del procedimento ha impegnato la somma complessiva di 10.798,78, di cui € 9.817,07 oltre IVA al 10% per i lavori di rifinitura dei percorsi pedonali all'interno dell'ampliamento e completamento del cimitero di Lagopesole, in favore della ditta appaltatrice "EFFEDI APPALTI SRLS", sul competente capitolo di bilancio corrente al **CAPITOLO 5280, IMP. 367/SUB. 1;**

DATO ATTO che con la determinazione dirigenziale **n. 937** del 18/10/2022 si liquidava alla ditta "EFFEDI APPALTI SRLS" l'importo complessivo di € 92.831,77, di cui € 84.392,52 per lavori e € 8.439,25 per IVA al 10%, per l'incasso dell'anticipazione sull'importo contrattuale, come statuita dall'art. 35, com. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che con la determinazione dirigenziale **n. 109** del 07/02/2023 si approvava il primo stato di avanzamento dei lavori e si liquidava alla ditta "EFFEDI APPALTI SRLS" l'importo complessivo di € 98.212,40 di cui € 89.284,00 per lavori ed € 8.928,40 di IVA al 10%;

DATO ATTO che con la determinazione dirigenziale **n. 1006** del 08/11/2023 si approvava il secondo stato di avanzamento dei lavori e si liquidava alla ditta "EFFEDI APPALTI SRLS" l'importo complessivo di € 91.871,84 di cui € 83.519,85 per lavori ed € 8.351,99 di IVA al 10%;

VISTA la documentazione tecnico-contabile trasmessa dal Direttore dei lavori *arch. Leonardo Clorofornio* ed acquisita al protocollo generale dell'ente in data 28/06/2024 con il numero 10385, costituita dai seguenti elaborati:

- a) stato finale dei lavori;*
- b) sommario registro di contabilità stato finale;*
- c) registro di contabilità stato finale;*
- d) libretto delle misure;*
- e) certificati di regolare esecuzione e conto finale dei lavori;*
- f) certificato di ultimazione dei lavori;*

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori da cui si evince che i lavori risultano conclusi in data 30/01/2024:

RITENUTO di dover approvare la documentazione tecnico-contabile trasmessa dal D.L. e di approvare e liquidare alla ditta "EFFEDI APPALTI SRLS" le fatture relative allo stato finale dei lavori di ampliamento e completamento del Cimitero di Lagopesole;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con numero protocollo INAIL_44333370 - Data richiesta 26/06/2024 con scadenza di validità 24/10/2024, e che lo stesso risulta **REGOLARE;**

VISTO il D. Lgs 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nelle parti ancora applicabili;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori, i relativi atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatti e trasmessi dal direttore dei lavori ed acquisiti al protocollo generale dell'ente in data 28/06/2024 con il numero 10385;
3. **DI PRECISARE** che:
 - con determinazione dirigenziale n. **535** del 13.07.2022, il responsabile del procedimento ha impegnato la somma complessiva di € 309.439,23, di cui € 281.308,39 per lavori e € 28.130,84 per IVA al 10%, in favore della ditta appaltatrice “EFFEDI APPALTI SRLS”, sul competente capitolo di bilancio corrente al **CAPITOLO 5280, IMP. 279/SUB. 1**;
 - con determinazione dirigenziale n. **1060** del 17.11.2023, il responsabile del procedimento ha impegnato la somma complessiva di € 53.724,77, di cui € 15.050,10 oltre IVA per i maggiori oneri derivanti dalla perizia di variante e € 33.790,60 oltre IVA per accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lett. 5 del D.Lgs 50/2016, in favore della ditta appaltatrice “EFFEDI APPALTI SRLS”, sul competente capitolo di bilancio corrente al **CAPITOLO 5280, IMP. 367/SUB. 2**;
 - con determinazione dirigenziale n. **866** del 06.10.2023, il responsabile del procedimento ha impegnato la somma complessiva di 10.798,78, di cui € 9.817,07 oltre IVA al 10% per i lavori di rifinitura dei percorsi pedonali all'interno dell'ampliamento e completamento del cimitero di Lagopesole, in favore della ditta appaltatrice “EFFEDI APPALTI SRLS”, sul competente capitolo di bilancio corrente al **CAPITOLO 5280, IMP. 367/SUB. 1**;
4. **DI APPROVARE** le seguenti fatture , trasmesse dalla ditta “**EFFEDI APPALTI SRL**”, con sede legale in Venafro (IS), in Via Raffaello Sanzio n.7/a, P.IVA e C.F. 00977740943:
 - n. **FPA 15/24** del 03/07/2024, dell'importo complessivo di € 35.762,32 con causale: :“ *Lavori di ampliamento e completamento del cimitero di Lagopesole - Secondo stralcio funzionale - Stato finale Lavori*”- **CIG: : 9042572679**, recepita al protocollo generale dell'ente con il numero 10742/2024 del 03/07/2024;
 - n. **FPA 16/24** del 03/07/2024, dell'importo complessivo di € 17.239,46 con causale: :“ *Lavori di ampliamento e completamento del cimitero di Lagopesole - Secondo stralcio funzionale - Certificato di pagamento 2 BIS*”- **CIG: 9042572679**, recepita al protocollo generale dell'ente con il numero 10743/2024 del 03/07/2024;
 - n. **FPA 17/24** del 03/07/2024, dell'importo complessivo di € 5.353,92 con causale: :“ *Lavori di ampliamento e completamento del cimitero di Lagopesole - Secondo stralcio funzionale - Lavori in economia*”- **CIG: 9042572679**, recepita al protocollo generale dell'ente con il numero 10745/2024 del 03/07/2024;
 - n. **FPA 19/24** del 03/07/2024, dell'importo complessivo di € 10.797,78 con causale: :“ *Lavori di ampliamento e completamento del cimitero di Lagopesole - Secondo stralcio funzionale - Stato finale Lavori diversi di finitura dei percorsi pedonali.*”- **CIG:**

Z253C668DE, recepita al protocollo generale dell'ente con il numero 10747/2024 del 03/07/2024;

5. **DI LIQUIDARE** in favore della ditta "**EFFEDI APPALTI SRL**", con sede legale in Venafro (IS), in Via Raffaello Sanzio n.7/A, P.IVA e C.F. 00977740943, le seguenti fatture emessa per i lavori sopra descritti, autorizzandone il pagamento con imputazione come da prospetto:

Fattura n.	Data fattura	Imponibile	IVA 10%	Totale	Imp.
FPA 15/24	03/07/2024	€ 19.244,82	€ 1.924,48	€ 21.169,30	279/1/2022
		€ 13.266,38	€ 1.326,64	€ 14.593,02	382/2/2024 ex 367/2023
FPA 16/24	03/07/2024	€ 15.672,24	€ 1.567,22	€ 17.239,46	382/2/2024 ex 367/2023
FPA 17/24	03/07/2024	€ 4.867,20	€ 486,72	€ 5.353,92	279/1/2022
FPA 19/24	03/07/2024	€ 9.817,07	€ 981,71	€ 10.798,78	382/1/2024 ex 367/1/2023

6. **DI DARE ATTO** che:

- la spesa suddetta è soggetta agli obblighi previsti dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con i seguenti codici CUP: I14E21013620004;
- la posizione contributiva della ditta risulta regolare;

7. **DI EVIDENZIARE** che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D.lgs n. 50/16, è il dipendente comunale Ing. Nicola Margiotta, assegnato al Settore IV in qualità di Responsabile, che dichiara l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi delle norme e delle leggi vigenti;

8. **DI DISPORRE** che il presente atto venga trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:

- per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
- per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT77X0306978131100000005154);
- in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17 – ter DPR633/1972;
- per l'eventuale verifica della regolarità fiscale di cui all'articolo 48 bis del DPR 60/1973;

9. **DI ASSICURARE** la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi:

- ai sensi dell'ex art. 29 del d.lgs. 50/2016, sul portale "amministrazione trasparente";
- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 sul sito web del Comune nella sezione

“Amministrazione Trasparenza”;

10. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili, a norma dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Settore IV - Ambiente - Protez. civile - Patrimonio

Firmato digitalmente

Ing. Margiotta Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione