

COMUNE DI CORLETO PERTICARA

Provincia di Potenza



Registro Generale

N. 309 Data 21/08/2024

Determinazione SETTORE III° - TECNICO n. 128 del 21/08/2024

Oggetto: sistemazione e messa in sicurezza piazzale antistante Chiesa dell'Annunziata - approvazione e liquidazione CFL ditta Montemurro srl da Gallicchio (PZ)

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di agosto nel proprio ufficio:

Il responsabile del settore

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;

Visto l'art. 107 comma 2 del predetto decreto legislativo;

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato l'organigramma del Comune;

Visto il decreto sindacale n. 19 prot. n. 2/emergenza del 29/12/2023;

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento;

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Preso Atto che per la realizzazione dell'intervento "*sistemazione e messa in sicurezza piazzale antistante Chiesa dell'Annunziata*" con:

- deliberazione di Giunta Comunale nr. 11 del 19/01/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, per un importo complessivo di € 71.250,00;
- determinazione nr. 30 del 30/05/2023 è stato approvato l'aggiornamento prezzi del progetto esecutivo, per un importo complessivo di € 75.883,21;
- deliberazione di Giunta Comunale nr. 109 del 25/10/2023 è stata approvata una perizia di variante, per un importo complessivo di € 75.883,18;

Dato Atto che:

- i lavori per la "*sistemazione e messa in sicurezza piazzale antistante Chiesa dell'Annunziata*" sono stati affidati alla ditta Montemurro srl da Gallicchio (PZ) per un importo contrattuale di € 52.638,09 con il ribasso del 5.10% sull'importo a base d'appalto di € 55.286,22;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3)

- la perizia di variante, approvata in data 25/10/2023, ha aumentato l'importo contrattuale di € 2.648,22 per un importo complessivo di € 55.286,22 al netto del ribasso del 5,10%;

Dato atto che;

- i lavori per "sistemazione e messa in sicurezza piazzale antistante Chiesa dell'Annunziata" sono stati ultimati in data 29/11/2023;
- la direzione dei lavori in data 15/01/2024 ha presentato la contabilità dei lavori eseguiti e la relativa richiesta di pagamento;

Vista la contabilità dei lavori eseguiti dalla ditta Montemurro srl per un importo, al netto del ribasso d'asta del 5.10%, pari a € 55.286,22 oltre € 12.162,97 per iva per complessivi € 67.449,19;

Preso Atto che l'importo dell'intervento realizzato per la "sistemazione e messa in sicurezza piazzale antistante Chiesa dell'Annunziata" ammonta complessivamente a € 75.883,18 con una economia di € 0.03 sul finanziamento stanziato come di seguito indicato:

	Lavori a misura eseguiti al lordo del ribasso (comp. € 3.362,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 58.075,66	
1	Totale lavori al netto del ribasso del 5.10% (comp. oneri sicurezza)	€ 55.286,22	€ 55.286,22
	Somme a Disposizione		
2	Spese Generali Prog. DL Mis. e Cont.	€ 6.830,70	
3	Incentivo art. 45 D. Lgs. 36/2023	€ 497,57	
4	Lavori in Economia (iva Comp)	€ 1.105,72	
5	Iva sui lavori (22.00%)	<u>€ 12.162,97</u>	
	Totale Somme a disposizione	€ 20.596,96	€ 20.596,96
		TOTALE GEN.	€ 75.883,18
CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA			
A	Importo Finanziamento Royalties Petrolifere dirette		€ 75.883,21
C	Importo intervento eseguito (lavori a misura + somme a disp)		<u>€ 75.883,18</u>
D		Economie	€ 0,03

Preso Atto che durante l'esecuzione dell'intervento è stata liquidata la somma complessiva di € 58.127,74 così distinta:

- I° SAL € 45.186,67 + € 9.941,07 per iva = € 55.127,74;
- ST prog. € 3.000,00 (iva esente)

Ritenuto:

- necessario impegnare le somme di € 11.664,75 per l'aggiornamento prezzi del progetto approvato;
- dopo le opportune verifiche, approvare la contabilità dell'intervento eseguito (al netto del ribasso, compreso le somme a disposizione) per complessivi € 75.883,18;

Ritenuto, altresì, opportuno procedere alla liquidazione degli importi di seguito indicati trattandosi di somme dovute;

- Ditta Montemurro srl
 - Lavori a Misura* € **12.321,45** (compreso iva);
 - Lavori in Economia* € **1.105,72** (compreso iva);
- *Ing. Rosario Antonio Ambrosio*
 - Sese Tecniche – D.L. + Mis. e Cont.* € **3.830,70** (cassa comp. iva esente)
- Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 € 497,57
 - Settore Tecnico Comunale (art. 45 c. 3 : 80,00% di € 497,57 = € 398,06)*
 - Ing. Massimo Caporeale € **79.62**
 - arch. Michele Schiavello € **79.61**
 - geom. Lucio Viggiano € **79.61**
 - geom. Francesco Rizzi € **79.61**
 - sig.ra Rosa Montano € **79.61**
 - Comune di Corleto Perticara*
 - (art. 45 c. 5: 20,00% di € 497,57) € **99.51**

Visto:

- il DURC (documento unico di regolarità contributiva) della ditta Montemurro srl;
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inarcassa dal quale risulta che l'ing. Ambrosio è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'associazione;

Preso Atto della certificazione della verifica degli inadempimenti rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in merito ad eventuali inadempienze di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 48 bis [D.P.R. 29/09/1973](#) nr. 602, relativa all'impresa Montemurro srl;

Determina

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina e qui si intende integralmente riportata e trascritta;

1. **impegnare** la somma di € 11.664,75 per l'aggiornamento prezzi del progetto approvato sul CB 10.05.2.202.300.301.32367 – prenotazione nr. 43/2023;

2. **Approvare** la Contabilità Finale dell'intervento "sistemazione e messa in sicurezza piazzale antistante Chiesa dell'Annunziata", al netto del ribasso d'asta compreso le somme a disposizione, per complessivi € 75.883,18;

3. **Dare atto** che:

- l'impresa Montemurro srl, al netto del ribasso d'asta, vanta un credito a saldo dei lavori eseguiti di € 13.427,17 così distinto:
 - saldo lavori a Misura € 12.321,45;
 - lavori in economia € 1.105,72
- le competenze tecniche ammontano complessivamente a € 4.328,27 così distinte:
 - ing. Rosario Antonio Ambrosio € 3.830,70 (comp. cassa iva esente)
 - incentivo art. 45 D.Lgs.36/2023 € 497,57;
- le somme necessarie sono state previste sul bilancio comunale
 - CB 10.05.2.202.400.000.32150.00 imp. 879/2023

4. **Di liquidare** l'importo complessivo di **€ 17.755,44** così distinto:

- Ditta Montemurro srl
 - Lavori a Misura* **€ 12.321,45** (compreso iva);
 - Lavori in Economia* **€ 1.105,72** (compreso iva);
- *Ing. Rosario Antonio Ambrosio*
 - Sese Tecniche – D.L. + Mis. e Cont.* **€ 3.830,70** (cassa comp. iva esente)
- Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 € 497,57
 - Settore Tecnico Comunale (art. 45 c. 3 : 80,00% di € 497,57 = € 398,06)*
 - Ing. Massimo Caporeale **€ 79.62**
 - arch. Michele Schiavello **€ 79.61**
 - geom. Lucio Viggiano **€ 79.61**
 - geom. Francesco Rizzi **€ 79.61**
 - sig.ra Rosa Montano **€ 79.61**
 - Comune di Corleto Perticara*
 - (art. 45 c. 5: 20,00% di €497,57) **€ 99.51**

5. **Dare Atto** che l'importo della CFL dell'intervento "sistemazione e messa in sicurezza piazzale antistante Chiesa dell'Annunziata", che con il presente atto si approva, pari a **€ 75.883,18**, è finanziato con fondi comunali rinvenienti dalle Royalties Petrolifere dirette;

6. **Stabilire** che sarà possibile procedere al pagamento degli importi liquidati alla ditta Montemurro srl, (esecutrice dell'intervento) e all'ing. Rosario Antonio Ambrosio (prog. e DL) previa acquisizione dei documenti di seguito indicati:

- impresa Montemurro srl
 - *fattura dell'importo di €12.321,45 a saldo dei lavori a misura eseguiti;*
 - *fattura dell'importo di €1.105,72 a saldo dei lavori in economia eseguiti;*
- ing. Rosario Antonio Ambrosio
 - *fattura dell'importo di € 3.830,70 a saldo delle competenze tecniche;*

7. **Autorizzare** il Settore Economico Finanziario al pagamento delle somme spettanti ai creditori innanzi indicati, senza l'adozione di ulteriori atti, previo acquisizione della documentazione di cui innanzi regolarmente vistata dal sottoscritto;

8. **Dare Atto** che:

- RUP dell'intervento "*sistemazione e messa in sicurezza piazzale antistante Chiesa dell'Annunziata*" per tutte le procedure allo stesso attinenti (affidamento, esecuzione ecc.) è stato l'arch. Michele Schiavello già responsabile del Settore V° - Edilizia e Patrimonio - di questo Comune;
- il presente atto è redatto, e sarà pubblicato, dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale in quanto il RUP (arch. Michele Schiavello) in data 01/07/2024 è stato collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età;

Di trasmettere copia della presente determinazione:

al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile ;

La presente determinazione

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio digitale sul sito web www.comune.corletoperticara.pz.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 267/2000, s.m.i.;

diventa esecutiva

dalla data di sottoscrizione dell'atto stesso **se priva di impegno spesa;**

con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., **se comporta impegno di spesa;**

con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all'art. 184, comma 4 del d.lgs.n. 267/2000, **se comporta liquidazione di spesa.**

Il Responsabile del Settore
f.to Massimo Caporeale

Servizio Finanze e Contabilità

Il Responsabile del Servizio

NON SOGGETTO A PARERE

SOGGETTO A PARERE:

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato al n. 879/2023 sul CB 10.05.2.202.400.000.32150 e n. 648/2024 sul C.B. 10.05.2.202.300.301.32367.00;

La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e nulla osta all'emissione dei mandati di pagamento;

Corleto Perticara, lì _____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to Abbate Daniele Silvio

Certificato di Pubblicazione NR.

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/08/2024 al 10/09/2024

Corleto Perticara, lì 26/08/2024

Il Responsabile del Settore
f.to Massimo Caporeale

E' Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Corleto Perticara, lì 26/08/2024

Il Responsabile del Settore
Massimo Caporeale