



# COMUNE DI ROCCALUMERA

Città Metropolitana di Messina

**DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA  
REG.GEN N. 327 DEL 15/07/2024**

N.171 DEL 15/07/2024

**OGGETTO:**

**“Lavori di ripristino dei pilastri a ridosso dell’arenile, arredo urbano della via C. Colombo”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.36/2023 – DPCM 17/07/2020 annualità 2023 - CUP: I12F23000480001 - CIG: Z9A3D3E447. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale.**

**IL RESPONSABILE DELL’ Area Tecnica**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso che:**

- Con il DPCM del 17/07/2020 sono stati assegnati ai comuni contributi per investimenti in infrastrutture sociali, il cui importo per il comune di Roccalumera è pari ad € 36.057,60 per l’annualità 2023;
- il Comune di Roccalumera ha destinato il contributo concesso per l’annualità 2023 alla realizzazione di due interventi, uno di “Lavori di riqualificazione delle tribune del campo di calcio sito in via Collegio (CUP: I12H23000270001 - CIG: Z2F3C09459)”, e l’ altro relativo alla “Lavori di ripristino dei pilastri a ridosso dell’arenile, arredo urbano della via C. Colombo (CUP: I12F23000480001 - CIG: Z9A3D3E447)”, qualificati come “realizzazione di lavori pubblici” e “infrastruttura sociale” nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- L’Amministrazione comunale di Roccalumera con Del. di G.M. n. 58 del 04/05/2023 a valere delle risorse di cui sopra, ha dato direttive al Responsabile UTC a procedere al ripristino dei pilastri a ridosso dell’arenile, arredo urbano della via C. Colombo;

- Con Determinazione Area Tecnica reg. gen. n.407 del 25.05.2023, è stato nominato R.U.P., progettista e D.L. l'ing. Giuseppe De Luca, dipendente Comunale in servizio presso l'Area Tecnico-Manutentiva e Soggetto Verificatore il Dirigente dell'UTC.
- l'ing. Giuseppe De Luca ha redatto il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 17.490,00, di cui € 15.426,87 per lavori, di cui € 10.326,05 per lavori a base d'asta, € 2.626,44 per oneri della sicurezza e 2.474,38 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 2.063,13 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- è stata effettuata la verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs 50/2016 dall'arch. Benedetto Falcone - Responsabile dell'UTC, n.q. di soggetto verificatore, e il progettista, ing. Giuseppe De Luca, dipendente del comune – Area Tecnica, e validazione da parte del RUP;
- il progetto è stato approvato in linea tecnica con det. dir.le reg. gen. n.824 del 07/11/2023 e Delibera di G.M. n.140 del 09/11/2023.
- La stazione appaltante, con determina a contrarre n. 908 del 20.12.2023, affidava l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.36/2023, all'Impresa Sparacino Biagio, p.iva: 03225980832, la quale applicava un ribasso dell'2,00% sui lavori a base d'asta;
- Il Quadro Economico post gara è il seguente:

<b>A) LAVORI</b>			
A 1	Importo Lavori a Misura	€	15 426,87
A 2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2 626,44
A 3	Oneri per costo del personale	€	2 474,38
A 4	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€ 10 326,05</b>
A 5	Ribasso percentuale	0,5 %	€ 51,63
A 6	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 15 375,24</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :</b>			
B 1	Oneri accesso in discarica	€	112,50
B 2	Imprevisti	< 5%	€ 99,41
B 3	Incentivi art. 45 del D. Lgs. n.36/2023	2,00%	€ 308,54
B 4	I.V.A sui lavori	10,00%	€ 1 537,52
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 2 057,97</b>
<b>C) RIEPILOGO PROGETTO POST GARA</b>			
C 1	<b>Importo progetto post gara</b>	€	<b>17 433,21</b>
C 2	<b>Economie di gara</b>	€	<b>56,79</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 17 490,00</b>

- in data 22/12/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori, con termine contrattuale per ultimare i lavori fissato al 20/02/2024;
- in data 22/12/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n.799, dell'importo netto di € 15.375,24 oltre iva;
- i lavori sono rimasti sospesi per n.83gg come riportato nei verbali di sospensione e ripresa di seguito elencati:
  - verbale di sospensione del 25/12/2023;
  - verbale di ripresa 15/01/2024 con lavori sospesi per 21gg e termine per ultimazione il 12/03/2024;
  - verbale di sospensione del 28/02/2024;
  - verbale di ripresa 30/04/2024 con lavori sospesi per 62gg e termine per ultimazione il 13/05/2024;
- ed il nuovo termine contrattuale per ultimare i lavori è fissato al 13/05/2024;

#### **Considerato che**

- è stato redatto lo stato finale in data 19/06/2024 per l'importo lavori, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 15.375,24;
- il quadro economico finale è il seguente:

<b>A) LAVORI</b>				
A 1	Importo Lavori a Misura		€	15 426,87
A 2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€	2 626,44
A 3	Oneri per costo del personale		€	2 474,38
A 4	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€	10 326,05
A 5	Ribasso percentuale	0,5 %	€	51,63
A 6	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>€</b>	<b>15 375,24</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :</b>				
B 1	Oneri accesso in discarica		€	109,80
B 2	Imprevisti	< 5%	€	-
B 3	Incentivi art. 45 del D. Lgs. n.36/2023	2,00%	€	308,54
B 4	I.V.A sui lavori	10,00%	€	1 537,52
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€</b>	<b>1 955,86</b>
<b>C) RIEPILOGO PROGETTO POST GARA</b>				
<b>C 1</b>	<b>Importo Finale</b>		<b>€</b>	<b>17 331,10</b>
<b>C 2</b>	<b>Economie di gara</b>		<b>€</b>	<b>158,90</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€</b>	<b>17 490,00</b>

- La D.L., contestualmente allo stato finale ed in pari data, ha redatto il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto è di € 15.375,24 che è stato accettato dall'Impresa senza riserve.

**Visti ed esaminati:**

- gli atti di contabilità finale;
- la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla D.L.;

**Ritenuto che** gli atti sopracitati siano meritevoli di approvazione;

**Visti:**

- il D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;
- la determina sindacale n.7/2024 di nomina Responsabile UTC;
- lo stato finale ed il C.R.E. redatti in data 19.06.2024;

Tutto quanto premesso, visto e considerato,

**PROPONE DI DETERMINARE**

1. Di approvare quanto espresso nella narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta.
2. Di approvare la contabilità finale, la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di ripristino dei pilastri a ridosso dell'arenile, arredo urbano della via C. Colombo" – DPCM 17/07/2020 annualità 2023, da cui risulta che l'impresa appaltatrice in esecuzione al contratto d'appalto rep. n.799 del 22/12/2023, ha eseguito i lavori a regola d'arte per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 15.375,24 oltre iva.
3. Di approvare il Quadro Economico finale, che di seguito si riporta:

<b>A) LAVORI</b>				
A 1	Importo Lavori a Misura		€	15 426,87
A 2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€	2 626,44
A 3	Oneri per costo del personale		€	2 474,38
A 4	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€	10 326,05
A 5	Ribasso percentuale	0,5 %	€	51,63
A 6	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>€</b>	<b>15 375,24</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>				
B 1	Oneri accesso in discarica		€	109,80
B 2	Imprevisti	< 5%	€	-
B 3	Incentivi art. 45 del D. Lgs. n.36/2023	2,00%	€	308,54

B 4	I.V.A sui lavori	10,00%	€	1 537,52
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€	<b>1 955,86</b>
<b>C) RIEPILOGO PROGETTO POST GARA</b>				
C 1	<b>Importo Finale</b>		€	<b>17 331,10</b>
C 2	<b>Economie di gara</b>		€	<b>158,90</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			€	<b>17 490,00</b>

4. Dare atto che il credito residuo dell'impresa è pari ad 15.375,24 oltre iva al 10%, pari a € 1.537,52, per un importo complessivo di € 16.912,76, a saldo delle lavorazioni effettuate.
5. Trasmettere copia della presente ai dipendenti incaricati, al Sindaco e al Segretario C.le.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
ING. GIUSEPPE DE LUCA

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**VISTA** l'allegata proposta di determinazione a firma del responsabile del procedimento ing. Giuseppe De Luca;

**VISTO** il decreto sindacale n° 7/2024 di nomina Responsabile UTC;

**VISTA** la legge n° 127 del 15.05.1997 e s.m.i.;

**VISTO** l'ordinamento amm./vo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

#### DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta di determinazione avente ad oggetto "Lavori di ripristino dei pilastri a ridosso dell'arenile, arredo urbano della via C. Colombo", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.36/2023 – DPCM 17/07/2020 annualità 2023 - CUP: I12F23000480001 - CIG: Z9A3D3E447. **Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale.**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
ING. SALVATORE BARBERA

**Il Responsabile dell' Area Tecnica**

**F.to:Barbera Salvatore**

---

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.55 della Legge n. 142 / 90, così come recepita con la L.R. 48/91, si

ATTESTA che il presente atto ha copertura finanziaria nel modo seguente

Anno	Imp / Sub	Interv.	Cap.	Importo €
2024	143	12032	3052	17.489,90

Si verifica altresì il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Roccalumera, li 16/07/2024

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
F.to: Rigano Dott.ssa Rossella

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Roccalumera li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to: Dott. Francesco  
Scattareggia