

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
COMUNE DI COURMAYEUR**

Viale Monte Bianco, 40 - 11013 - Courmayeur

**OGGETTO:** EX HOTEL ANGE PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO DEI DIPINTI MURALI nell'ambito dell'investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici. CIG A004C43FB2 - CUP I74H22000050005

**IMPRESA:** BERTINI S.R.L. - LOCALITÀ MINIERE, 13021, ALAGNA VALSESIA (VC)

**STATO AVANZAMENTO LAVORI n° 1**

Lavori a corpo				
N.	Descrizione	Importo complessivo di progetto	Quota di avanzamento opere eseguite (% - euro)	Importo di avanzamento opere eseguite (euro)
1	OPERE PROVVISORIALI	1'407.07 €	78.615% 1'106.17 €	1'106.17 €
2	OPERE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA	570.96 €	10.000% 57.10 €	57.10 €
3	SALONE PARETE A- OPERE EDILI	3'961.87 €	75.000% 2'971.40 €	2'971.40 €
4	SALONE PARETE A - INTONACI	1'225.08 €	80.000% 980.06 €	980.06 €
5	SALONE PARETE A- RICOSTRUZIONI PLASTICHE	11'373.85 €	0.000% - €	- €
6	SALONE PARETE B- RICOSTRUZIONI PLASTICHE	5'739.48 €	0.000% - €	- €
7	SALONE PARETE C - OPERE EDILI	4'767.49 €	75.000% 3'575.62 €	3'575.62 €
8	SALONE PARETE C- RICOSTRUZIONI PLASTICHE	11'801.12 €	0.000% - €	- €
9	SALONE PARETE D- OPERE EDILI	2'494.76 €	62.887% 1'568.87 €	1'568.87 €
10	SALONE PARETE D- RICOSTRUZIONI PLASTICHE	5'739.48 €	0.000% - €	- €

Avanzamento opere complessivo al lordo del ribasso	20.903%	10'259.22 €
Di cui:		
Quota soggetta a ribasso d'asta per lavorazioni a corpo e oneri di discarica		4'719.47 €
A dedurre ribasso d'asta del	1.000% -	47.19 €
Quota NON soggetta a ribasso d'asta per costo manodopera comprensivo delle lavorazioni in economia		5'539.75 €
Oltre:		
Quota oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	20.903%	131.19 €
<b>Importo lavori netto eseguito a tutto il 12/06/2024</b>		<b>10'343.21 €</b>

Emesso S.A.L. n° 1 in data 12/06/2024

L'impresa ..... **Bertini srl**  
 Loc. Mintore Riva Valdobbia 9  
 13021 Alagna Valsesia (VC)  
 C.F. e P.IVA: 01906730021  
 bertini@bertinicostruzioni.it

Il direttore dei lavori ..... *Cristina Bardelli*



Visto:  
 Il responsabile del procedimento .....