



COMUNE DI MONTAGNANA

Provincia di Padova



Copia

DETERMINAZIONE N.	533
Data di registrazione	15/10/2024

Oggetto: LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO - INTRA MOENIA CUP: C57H19001420001 CIG 93867238DC - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2. NELL'AMBITO DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

AREA 3

SETTORE 2° - LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dato Atto che è stata conclusa l'attività istruttoria;

Verificato che sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento finale;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

Ritenuto che nulla osti all'assunzione dello stesso, non trovandosi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montagnana approvato con deliberazione di G.C. n. 138/2020 e ss.mm.ii.;

PROPONE

L'adozione della seguente proposta di determinazione:

VISTO il Decreto Sindacale n. 22 del 28.12.2023 prot. n. 31544 con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI, altresì, il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, in particolare l'art. 36, ed il vigente Statuto Comunale;

PREMESSO che:

- il Comune di Montagnana è risultato assegnatario di un contributo di Euro 950.000,00 per l'intervento ad oggetto: "Lavori di ammodernamento delle strutture viarie a favore della sicurezza stradale di alcune vie del territorio intra moenia – CUP C57H19001420001" a seguito del decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, in applicazione dell'articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il finanziamento rientra nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2 nell'ambito del PNRR;

RICHIAMATA la determinazione n. 210 del 07.05.2021 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva esecutiva al raggruppamento temporaneo all'arch. Giuseppe Panozzo e arch. Luca Zecchin per l'intervento ad oggetto: "Lavori di ammodernamento delle strutture viarie a favore della sicurezza stradale di alcune vie del territorio intra moenia – CUP C57H19001420001";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 21 del 22.03.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo, acquisito al prot. com.le n. 7548, redatto in data marzo 2022, dall'Arch. Giuseppe Panozzo (capogruppo) e dall'Arch. Luca Zecchini (mandante) per l'importo di Euro 950.000,00 di cui Euro 658.819,71 per lavori, compresi oneri della sicurezza pari ad Euro 19.045,00, ed Euro 291.180,29 per somme in diretta amministrazione;

DATO ATTO che l'intervento di complessivi Euro 950.000,00, interamente finanziato con il contributo di cui al Decreto n. 8/2021 trova copertura al cap. 2666 "LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO - INTRA MOENIA (FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO STATALE)";

VISTE:

- la deliberazione di G.C. n. 77 del 25.08.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di ammodernamento delle strutture viarie a favore della sicurezza stradale di alcune vie del territorio intra moenia – CUP C57H19001420001". acquisito al prot. com.le n. 21654-21655-21656 in data 22.08.2022 e redatto in data agosto 2022 dall'Arch. Giuseppe Panozzo (capogruppo) e dall'Arch. Luca Zecchini (mandante), per l'importo di Euro 950.000,00 di cui Euro 695.535,10 per lavori, Euro 19.045,00 per oneri della sicurezza, ed Euro 235.419,90 per somme in diretta amministrazione finanziato con interamente con il contributo Ministeriale di cui al Decreto n. 8 del 08.11.2021;
- la determinazione n. 458 del 27.09.2022 con la quale è stata avviata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l'affidamento dei "Lavori di ammodernamento delle strutture viarie con interventi a favore della sicurezza stradale in alcune vie del territorio – intra moenia" – CIG 93867238DC per un valore complessivo di Euro 950.000,00= di cui euro 695.535,10= per l'esecuzione dei lavori ed Euro 29.045,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la determinazione dirigenziale n. 235 del 26.10.2022 – Reg. Gen. n. 573 con la quale la CUC – Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante (ex art. 33 del D.lgs 163/2006) per conto del Comune di Montagnana, ha aggiudicato

definitivamente, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) della Legge 120/2020) per l'appalto di cui al presente atto all'impresa Grosselle Costruzioni S.r.l. (Cod. fisc. e P. Iva 02579410289), con sede in via I Maggio n. 12 a Fontaniva (PD), che ha offerto il ribasso del 7,059% sull'importo posto a base d'appalto e quindi per Euro 646.437,28= per l'esecuzione dei lavori ed Euro 19.045,00= per gli oneri della sicurezza, ed oltre all'IVA del 10% e quindi per complessivi Euro 732.030,51;

VISTA, altresì, la determinazione n. 523 del 07.11.2022 con la quale è stato preso atto delle risultanze di gara assumendo, contestualmente, l'impegno di spesa di Euro 732.030,51 a favore dell'impresa Grosselle Costruzioni S.r.l. (Cod.fisc. e P.Iva 02579410289), con sede in via I Maggio n. 12 a Fontaniva (PD);

VISTI:

- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 12.12.2022;
- il contratto rep. 6685 sottoscritto in data 16.03.2023;

VERIFICATO che durante l'esecuzione dei lavori si sono riscontrate alcune situazioni impreviste e di fatto non prevedibili all'atto della progettazione, in particolare maggiori oneri dovuti:

- alla richiesta pervenuta, in corso di realizzazione, da parte degli enti gestori dei sottoservizi di prevedere l'inserimento delle opere necessarie al futuro posizionamento di linee elettriche e fibra ottica all'interno delle aree di intervento al fine di non compromettere le stesse una volta conclusi i lavori;
- alla presenza di manufatti in ghisa, quali chiusini di ispezione delle reti interrato, rilevati a seguito delle operazioni di scavo al di sotto delle superfici pavimentate, non rilevabili in fase progettuale;
- all'assistenza all'ente gestore del locale acquedotto per il ripristino di una perdita in corrispondenza dell'incrocio tra via Berga e via Gianotti, all'interno dell'area di cantiere;
- al riutilizzo di parte degli elementi lapidei in trachite precedentemente rimossi (masegni storici) da collocare in aree a particolare interesse storico quale il marciapiede a fianco del Duomo, in sostituzione delle lastre dello stesso materiale precedentemente previste;
- alla difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche mediante in particolare su via Franceschino De Schici e via Berga;

oltre alla ridefinizione di alcune quantità di progetto per armonizzare quanto effettivamente eseguito con quanto previsto in progetto;

RILEVATA la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante richiesta con nota prot. 4254 del 15.02.2024 al Direttore dei Lavori;

RICHIAMATA la determinazione n. 157 del 20.03.2024 con la quale si è provveduto ad affidare al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato dall'ARCH. PANOZZO GIUSEPPE (capogruppo) ARCH. ZECCHINI LUCA (mandante) l'incarico per la progettazione della perizia suppletiva e di variante dei "Lavori di ammodernamento delle strutture viarie a favore della

sicurezza stradale di alcune vie del territorio intra moenia – CUP C57H19001420001” rientrante nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2 nell’ambito del PNRR, per l’importo di Euro 2.060,68, oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22%, e quindi per complessivi Euro 2.614,59 - giusta RDO n. 4172564;

DATO ATTO che con la medesima determinazione n. 157/2024 è stato assunto a favore del medesimo Raggruppamento l’impegno complessivo di **Euro 2.614,59 (CIG: B0D81906FA)** mediante imputazione cap. 2666 “LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO - INTRA MOENIA (FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO STATALE)”;

VISTA la determinazione n. 290 del 1.05.2024 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia di variante dell’intervento ad oggetto: “Lavori di ammodernamento delle strutture viarie a favore della sicurezza stradale di alcune vie del territorio intra moenia – CUP C57H19001420001”, redatta a marzo 2024 dal Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Panozzo, ed acquisita al prot. com.le n. 7265 in data 20.03.2024, per l’esecuzione di maggiori lavori da realizzarsi per l’importo di Euro 15.336,29, oltre all’IVA del 10%, e quindi per complessivi Euro 16.869,92;

DATO ATTO che con la medesima determinazione n. 290/2024 si è provveduto, altresì,

- ad approvare il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO				
	DESCRIZIONE	PROGETTO ESECUTIVO	AFFIDAMENTO	PERIZIA
A.1	<u>LAVORI</u>			
A.1.1	Lavori in via Berga	397.424,64 €	369.370,43 €	368.707,64 €
A.1.2	Lavori in via Berghetta	153.706,75 €	142.856,59 €	143.887,73 €
A.1.3	Lavori in Martiri della Libertà	70.912,90 €	65.907,16 €	65.420,97 €
A.1.4	Lavori in via Franceschino De Schici	51.759,57 €	48.105,86 €	48.028,93 €
A.1.5	Lavori in via San Giovanni	21.731,24 €	20.197,23 €	20.388,92 €
A.1.6	Perizia	//	//	15.336,29 €
A.1	SOMMA LAVORI	695.535,10 €	646.437,28 €	661.770,48 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	19.045,00 €	19.045,00 €	19.045,00 €
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	714.580,10 €	665.482,28 €	680.815,48 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, Sicurezza in fase di progettazione (compresi oneri previdenziali 4%)	18.616,00 €	18.616,00 €	18.616,00 €
B.2	Spese tecniche di Direzione e Contabilità Lavori, sicurezza in fase di esecuzione (compresi oneri previdenziali 4%)	26.635,66 €	26.635,66 €	21.424,00 €
B.3	Spese tecniche perizia (compresi oneri previdenziali 4%) – det. 157/2024	//	//	2.143,11 €

B.4	Per lavori in fattura	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
B.5	Ripristini puntuali in ulteriori ambiti di intervento – det. 211/2024	34.000,00 €	34.000,00 €	33.880,00 €
B.6	Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	14.291,60 €	14.291,60 €	14.291,60 €
B.7	IVA 10% su lavori (A)	71.458,01 €	66.548,23 €	68.081,55 €
B.8	IVA 10% su lavori in fattura, imprevisti ed allacciamenti (B.3+B.10+B.11)	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
B.9	IVA 22% su spese tecniche (B.1 + B.2)	9.955,36 €	9.955,36 €	9.280,28 €
B.10	Imprevisti	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
B.11	Allacciamenti/Nuove utenze	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
B.12	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	375,00 €	375,00 €	375,00 €
B.13	Arrotondamenti	688,27 €	688,27 €	//
B.14	ECONOMIE DI GARA LAVORI	0,00 €	54.007,60 €	41.692,98 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	235.419,90 €	284.517,72 €	269.184,72 €
	<u>TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO</u>	<u>950.000,00 €</u>	<u>950.000,00 €</u>	<u>950.000,00 €</u>

- ad autorizzare, rispetto al termine contrattuale, la concessione di ulteriori **30 (trenta)** giorni per l'esecuzione dei lavori di perizia;
- ad affidare, altresì, all'Impresa Grosselle Costruzioni S.r.l. (Cod.fisc. e P.Iva 02579410289), con sede in via I Maggio n. 12 a Fontaniva (PD) i lavori di variante per l'importo di Euro 15.336,29, oltre all'IVA del 10%, e quindi per complessivi Euro 16.869,92 sub-impegnando la somma all'impegno n. 66/2024 del cap. 2666 "LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO - INTRA MOENIA (FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO STATALE)" del bilancio 2024/2026;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si è provveduto ad autorizzare l'impresa Grosselle Costruzioni S.r.l. a subappaltare rispettivamente:

- con determinazione n. 10 del 10.01.2023 all'Impresa Trevisan S.r.l. con sede a Bastia di Rovolon (PD) in via Albettoniera, n. 42, – c.f. e p.iva 01542820285 i lavori di movimentazione, stesa e compattazione di materiali in genere, demolizioni, scavi e rinterri, formazione di rilevati e pavimentazioni in genere e altre lavorazioni propedeutiche di modesta entità (opere afferenti alla categoria OG3), per l'importo di Euro 150.000,00 di cui Euro 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre all'IVA del 10%;
- con determinazione n. 186 del 18.04.2023 alla Ditta FACE E G.A. S.a.s. di Bekiri Fatmir e C. con sede a Segonzano (TN) frazione Scancio n. 15 – c.f. e p.iva 02023270222 i lavori di posa pavimentazioni in pietra e porfidi e altre lavorazioni propedeutiche di modesta entità (opere afferenti alla categoria OG3), per l'importo di Euro 50.000,00 di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre all'IVA del 10%;
- con determinazione n. 239 del 19.05.2023 alla Ditta PREMIATA COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Villa Estense (PD) in via Fornasette n. 14/A1, il disfacimento e realizzazione pavimentazioni in pietra, altre lavorazioni propedeutiche quali messa in quota di chiusini, la realizzazione di massetti anche fatti in cls, posa di tubazioni interrate per sottoservizi, altre lavorazioni di modesta entità, afferenti alla categoria OG3 per l'importo di Euro 36.000,00

di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre all'IVA del 10%,

CONSIDERATO, altresì, che con determinazioni n. 309 del 22.06.2023 e n. 536 del 30.10.2023 è stata autorizzata l'Impresa Grosselle Costruzioni S.r.l. all'estensione del subappalto alla Ditta PREMIATA COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Villa Estense (PD) in via Fornasette n. 14/A1, autorizzato con la sopra richiamata determinazione n. 239/2023 per opere afferenti alla categoria OG3 (disfacimento e realizzazione pavimentazione in pietra, messa in quota di chiusini, realizzazione di massetti anche armati, posa di manufatti in cls e di tubazione interrata e altre lavorazioni propedeutiche di modesta entità) fino alla concorrenza di Euro 136.000,00, di cui Euro 3.300,00, ed oltre all'IVA del 10%, secondo quanto richiesto con note acquisite al prot. com.le rispettivamente n. 15468 del 19.06.2023 e n. 26213 del 24.10.2023;

VISTO il verbale di ultimazione attestante la conclusione degli stessi alla data del 10.07.2024;

VISTO, altresì, il certificato di pagamento n. 7 emesso in data 26.09.2024 dal Responsabile Unico del Procedimento relativo al SAL n. 6 corrispondente al finale, acquisito al prot. com.le n. 22358 in data 25.09.2024, redatto dal Direttore dei lavori a tutto il 10.07.2024 dell'importo di Euro 6.032,56 oltre all'IVA del 10%, e quindi per complessivi Euro 6.635,82;

CONSIDERATO che:

1. in data 30.09.2024 sono stati acquisiti al prot. com.le n. 22862 gli atti di contabilità finale dei lavori unitamente al certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Panozzo e sottoscritti per accettazione dall'Impresa Grosselle Costruzioni S.r.l., senza riserva alcuna, dai quali si evince che l'importo complessivo netto finale dei lavori risulta pari ad Euro 680.481,79 di cui Euro 19.045,00 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA del 10% per un totale complessivo di Euro 748.529,97;

2. che rimangono a saldo dell'impresa:

A dedurre Certificato di anticipo n. 1 in data 02.02.202	€ 133.096,46
A dedurre Certificato di pagamento n. 2 in data 22.03.2023	€ 176.997,39
A dedurre Certificato di pagamento n. 3 in data 01.06.2023	€ 107.398,52
A dedurre Certificato di pagamento n. 4 in data 28.07.2023	€ 177.957,17
A dedurre Certificato di pagamento n. 5 in data 20.12.2023	€ 33.512,60
A dedurre Certificato di pagamento n. 6 in data 26.06.2024	€ 45.487,09
Totale dei Certificati di pagamento emessi	€ 674.449,23
Rimane a credito dell'impresa	€ 6.032,56

secondo lo Stato Finale, acquisito al prot. com.le n. 22358 in data 25.09.2024, resta il credito complessivo netto di **Euro 6.032,56** a favore dell'impresa appaltatrice GROSSELLE COSTRUZIONI s.r.l., oltre all'IVA del 10% e quindi per complessivi Euro 6.635,82;

ATTESTATO che:

3. è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa Grosselle Costruzioni S.r.l. Durc prot. INAIL_44347546 con scadenza il 24.10.2024;
1. che in data 03.09.2024 è stato pubblicato l'"Avviso ai creditori" (n. pubblicazione 994/2024) e che alla scadenza non sono pervenute richieste per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori;

2. data 03.09.2024 è stato pubblicato l'”Avviso ai creditori” e che alla scadenza non sono pervenute richieste per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori;
3. sono stati pubblicati i dati relativi alle spese di cui trattasi, nella fase di adozione del relativo impegno di spesa, sul sito internet istituzionale, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

RICHIAMATO, altresì, il **CUP: C57H19001420001** dell'intervento;

VISTO il **CIG: 93867238DC** relativo ai lavori di cui al presente atto;

ATTESO che:

- è stato esercitato preventivamente il controllo di cui all'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000;
- si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, sul sito internet comunale;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture” ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

D E T E R M I N A

1. **di approvare gli atti di contabilità finale**, acquisiti al prot. com.le 22358 in data 25.09.2024 e n. 22862 in data 30.09.2024, relativi ai lavori recanti: “Lavori di ammodernamento delle strutture viarie a favore della sicurezza stradale di alcune vie del territorio intra moenia – **CUP C57H19001420001**”;
2. **di approvare il certificato di pagamento n. 7** dell'importo di Euro 6.032,56, oltre all'IVA del 10%, e quindi per complessivi Euro 6.635,82, emesso in data 26.09.2024 dal Responsabile Unico del Progetto, a seguito del SAL n. 6 corrispondente al finale, acquisito

al prot. com.le n. 22358 in data 25.09.2024, redatto dal Direttore dei lavori a tutto il 10.07.2024;

3. **di approvare il Certificato di regolare esecuzione**, emesso dal Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Panozzo, in data 27.09.2024 e acquisito al prot. com.le n. 22862/2024, col quale certifica che i lavori eseguiti dall'Impresa Grosselle Costruzioni S.r.l. (Cod.fisc. e P.Iva 02579410289), con sede in via I Maggio n. 12 a Fontaniva (PD) sono collaudabili e conferma in Euro 680.481,79, di cui Euro 19.045,00 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA del 10% per un totale complessivo di **Euro 748.529,97, l'importo delle opere eseguite**;
4. di dare atto, ai sensi dell'ex art. 229 del D.P.R. n. 207/2010, che il certificato di regolare esecuzione di cui sopra ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua approvazione;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. La regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
6. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'approvazione del visto di cui al punto precedente, ai sensi del combinato disposto delle citate norme del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. 33/2013;
7. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Roberta Businaro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. 191 del 09/10/2024 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Montagnana, 09/10/2024

Il Responsabile dell'AREA 3

F.to:

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Montagnana
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93 – Firma autografa omessa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di determinazione n. 191 del 09/10/2024 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Montagnana, 09/10/2024

Il Responsabile dell' AREA 2

F.to: Fabio Ramanzin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Montagnana
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93 – Firma autografa omessa

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

VISTA la proposta di determinazione n. 191 del 09/10/2024 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.

Il Responsabile dell'AREA 3

*

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)