



Comune di Francavilla Marittima

PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI N.288 DEL 18/07/2024 / REG.GEN. N. 383 DEL 18/07/2024

OGGETTO:

Lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SANTA FILOMENA - CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI - SUD LB 2020 - Annualità 2023"- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione - CUP: E15I23000150001 –
CIG: 9949215FEF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 13/05/2024 Prot. n. 3224 del 14/05/2024, con il quale il sottoscritto Arch. Marcello Martino veniva confermato Responsabile del Settore Tecnico;

PREMESSO che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 21/06/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dal Responsabile U.T.C. Arch. Marcello, dell'intervento denominato: "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SANTA FILOMENA - CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI - SUD LB 2020 - Annualità 2023" a valere sui fondi del DPCM 17 luglio 2020 (c.d. "Decreto Sud", commi 311-312, L. 160/2019) , con il seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA		
A1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		
A1.1	a misura	22.000,00 €	
A1.2	a corpo	- €	
A1.3	in economia	- €	
	sommano	22.000,00 €	
A2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)		
A2.1	a misura	660,00 €	
A2.2	a corpo	- €	
A2.3	in economia	- €	
	sommano	660,00 €	
	E IN UNO SOMMANO (A1+A2)		22.660,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche		
B1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., misure, contabilità, CSP, CSE e redazione CRE		3.300,00 €
B1.2	cassa previdenziale 4% di (B1.1)		132,00 €
	sommano	3.432,00 €	
B2	Spese per fondo incentivante (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) - max 2% di A		448,96 €
B3	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		

B3.1	IVA sui lavori 10% di A1	2.200,00 €	
B3.2	IVA sui oneri di sicurezza 10% di A2	66,00 €	
B3.3	IVA su spese tecniche 22% di B1	755,04 €	
	sommano	3.021,04 €	
	E IN UNO SOMMANO (B1+...+B4)	6.902,00 €	
	TOTALE GENERALE (A+B)	29.562,00 €	

- Con Determina del Responsabile Settore Tecnico e LL.PP. n. 275 del 28/06/2023 (R.G. 415/2023) è stato affidato l'incarico professionale di Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato regolare esecuzione all'Ing. Francesca Dorato, con sede legale a Castrovillari (CS) in Via Isonzo n. 4, C.F/P.IVA DRTFNC78H66C349G/00290858885, per l'importo complessivo pari ad € 3.400,00 di cui € 3.269,23 per onorario professionale ed € 130,77 per oneri previdenziali al 4%, esente IVA come da dichiarazione resa dalla professionista nell'offerta economica;
- Con Delibera Giunta Municipale n. 108 del 05/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di che trattasi, con il seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA		
A1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		
A1.1	a misura	22.000,00 €	
A1.2	a corpo	- €	
A1.3	in economia	- €	
	sommano	22.000,00 €	
A2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)		
A2.1	a misura	660,00 €	
A2.2	a corpo	- €	
A2.3	in economia	- €	
	sommano	660,00 €	
	E IN UNO SOMMANO (A1+A2)	22.660,00 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per		
B1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., misure, contabilità, CSP, CSE e redazione CRE	3.269,23 €	
B1.2	cassa previdenziale 4% di (B1.1)	130,77 €	
	sommano	3.400,00 €	
B2	Imprevisti	787,04 €	
B3	Spese per fondo incentivante (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) - max 2% di A	448,96 €	
B4	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
B4.1	IVA sui lavori 10% di A1	2.200,00 €	
B4.2	IVA sui oneri di sicurezza 10% di A2	66,00 €	
B4.3	IVA su spese tecniche 0% di B1	- €	
	sommano	3.502,00 €	
	E IN UNO SOMMANO (B1+...+B4)	6.902,00 €	
	TOTALE GENERALE (A+B)	29.562,00 €	

- Con Determina del Responsabile Settore Tecnico e LL.PP. n. 302 del 13/07/2023 (R.G. 452/2023) i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta PERRONE IMPIANTI di Perrone Domenico & Figli s.n.c., con sede a Francavilla Marittima (CS) in Via Lombardo Radice n. 7 C.F/P.IVA 03160980789, per l'importo complessivo di € 24.877,60, di cui € 21.956,00 per lavori, € 660,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.261,60 per IVA al 10%, a fronte di un ribasso del 0,20% sull'importo posto a base di gara;
- Con Determina del Responsabile Settore Tecnico e LL.PP. n. 304 del 14/07/2023 (R.G. 457/2023) è stata disposta la rettifica della succitata determinazione n. 302/2023 per errata indicazione del CUP;

- Con Determina del Responsabile Settore Tecnico e LL.PP. n. 306 del 14/07/2023 (R.G. 459/2023) è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze di gara e degli affidamenti professionali per come appresso indicato:

A	LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA	Q.E. PFTE	Ribasso d'asta	Q.E. Rimodulato
A1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni			
A1.1	a misura	22.000,00 €	0,20%	21.956,00 €
A1.2	a corpo	- €		- €
A1.3	in economia	- €		- €
	sommano	22.000,00 €		21.956,00 €
A2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)			
A2.1	a misura	660,00 €		660,00 €
A2.2	a corpo	- €		- €
A2.3	in economia	- €		- €
	sommano	660,00 €		660,00 €
	E IN UNO SOMMANO (A1+A2)	22.660,00 €		22.616,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Spese tecniche per			
B1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., misure, contabilità, CSP, CSE e redazione CRE	3.300,00 €	0,932%	3.269,23 €
B1.2	cassa previdenziale 4% di (B1.1+B1.2+B1.3)	132,00 €		130,77 €
	sommano	3.432,00 €		3.400,00 €
B2	Imprevisti (max 5% di A)	- €		835,44 €
B3	Spese per fondo incentivante (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) - max 2% di A	448,96 €		448,96 €
B4	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
B4.1	IVA sui lavori 10% di A1	2.200,00 €		2.195,60 €
B4.2	IVA sui oneri di sicurezza 10% di A2	66,00 €		66,00 €
B4.3	IVA su spese tecniche 22% di B1	755,04 €		- €
	sommano	3.021,04 €		2.261,60 €
	E IN UNO SOMMANO (B1+...+B4)	6.902,00 €		6.946,00 €
	TOTALE GENERALE (A+B)	29.562,00 €		29.562,00 €

- Il contratto d'appalto è stato sottoscritto con lettera negoziale (Prot. N. 4943 del 20/07/2023 - Prot. N. 5000 del 21/07/2023) ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- I lavori hanno avuto inizio in data 26/07/2023 giusto processo verbale di consegna sottoscritto in pari data;
- La direzione lavori, ha trasmesso in data 30/10/2023 Prot. 7332, gli atti tecnico e contabili relativi ad una necessaria perizia di variante e suppletiva tesa a risolvere alcuni aspetti di dettaglio esecutivi oltre che realizzare alcune lavorazioni migliorative non previste nel progetto originario;
- Con Determina del Responsabile Settore Tecnico e LL.PP. n. 455 del 30/10/2023 (R.G. 676/2023) è stata approvata la succitata perizia di variante con il seguente Quadro Economico

A	LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA	PFTE	DEF_ESEC	QE RIMODULATO	QE VARIANTE
A1	Lavori	€ 22 000,00	€ 22 000,00	€ 21 956,00	€ 22 715,49
A2	Oneri di sicurezza	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00
	TOTALE LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA	€ 22 660,00	€ 22 660,00	€ 22 616,00	€ 23 375,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Spese tecniche				
B1.1	Progettazione Definitiva/Esecutiva, D.L., CSP, CSE e redazione CRE	€ 3 300,00	€ 3 269,23	€ 3 269,23	€ 3 269,23
B1.2	cassa previdenziale 4% di B1.1	€ 132,00	€ 130,77	€ 130,77	€ 130,77
B2	Imprevisti	€ -	€ 787,04	€ 835,44	€ -
B3	Fondo incentivante (Art. 113 D.Lgs. 50/2016 - max 2% di A)	€ 448,96	€ 448,96	€ 448,96	€ 448,96
B4	IVA su lavori ed oneri di sicurezza	€ 2 266,00	€ 2 266,00	€ 2 261,60	€ 2 337,55
B5	IVA su spese tecniche	€ 755,04	€ -	€ -	€ -
	TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMM.NE	€ 6 902,00	€ 6 902,00	€ 6 946,00	€ 6 186,51
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 29 562,00	€ 29 562,00	€ 29 562,00	€ 29 562,00

- In data 06/11/2023 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione per ulteriori € 835,44 di cui € 759,49 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 75,95 per IVA al 10%;

Considerato che:

- La direzione lavori, ha trasmesso in data 05/03/2024 Prot. 1645, gli atti tecnico e contabili relativi al 1° SAL a tutto il 05/03/2024, di importo complessivo pari ad € 11.578,15, già al netto del ribasso d'asta dello 0,20%, oltre IVA se dovuta come per legge;
- In data 05/03/2024 il RUP ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 di importo complessivo pari ad € 11.900,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 13.090,00;
- Con determina dirigenziale n. 99 del 06/03/2024 (R.G. 129/2024) sono stati approvati gli atti tecnico-contabili del 1° SAL ed il Certificato di Pagamento n. 1 su esposti oltre che liquidata in favore dell'appaltatore la somma di € 11.900,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 13.090,00;
- I lavori sono terminati in data 17/05/2024 come da certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. in pari data;
- La D.L. ha trasmesso gli atti tecnico e contabili dello Stato Finale dei Lavori in data 20/05/2024, con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente n. 3419 in pari data;
- In data 17/05/2024 il RUP ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2 di importo complessivo pari ad € 11.300,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 12.430,00;
- Con determina dirigenziale n. 227 del 19/06/2024 (R.G. 304/2024) sono stati approvati gli atti tecnico-contabili dello stato finale dei lavori ed il Certificato di Pagamento n. 2 su esposti;
- Il D.L. ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 16/07/2024, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente n. 4933 in data 18/07/2024.

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SANTA FILOMENA - CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI - SUD LB 2020 - Annualità 2023".

Visti

- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;
- quanto stabilito del D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Dorato in data 16/07/2024, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente n. 4933 in data 18/07/2024;
- 3) **DI DARE ATTO** che dalle risultanze del CRE il credito residuo in favore dell'appaltatore ammonta ad € 175,49 oltre IVA al 10% per un totale € 193,04;
- 4) **DARE ATTO** che la somma di € 193,04 trova copertura finanziaria sul capitolo 8550/4/1 del Bilancio 2023 C.R. sul quale è stato assunto l'impegno spesa per complessivi € 25.713,04 IVA compresa con determina dirigenziale n. 302 del 13/07/2023 (R.G. 452/2023) e successiva determina dirigenziale n. 455 del 30/10/2023 (R.G. 676/2023);
- 5) **DARE ATTO** che la presente determinazione, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza;
- 6) **DARE ATTO** che per i lavori di cui in oggetto, il codice CIG è **9949215FEF** e codice CUP dei lavori è **E15I23000150001**;

- 7) **DARE ATTO** che il RUP è l'Arch. Marcello Martino, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- 8) **DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Francavilla Marittima (CS), nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 36/2023;
- 9) **DARE ATTO** di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione n. 383/288 del 18/07/2024:

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.147 bis del D.Lgs. 18-8-2000 N.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

non comportando impegno di spesa non sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario;

Il Responsabile del Servizio
Arch. Marcello MARTINO
F.to:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Vista la suesposta determinazione n. 383/288 del 18/07/2024

In relazione al disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 18-08-2000 n. 267,

APPONE

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott. Giovanni SANTO

Per copia conforme all'originale esistente agli atti del Servizio

Francavilla Marittima, li 30/08/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to: Arch. Marcello MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 30/08/2024 -
Reg. Pubbl. N. .

Prot. N. _____ e vi rimarrà per la durata di 15 giorni.

Il Responsabile
F.to: Arch. Marcello MARTINO