



COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA
Provincia di Alessandria

Servizio Tecnico
Determinazione n. 14
del 15/03/2023

OGGETTO: Lavori di “Completamento campo da calcio in erba sintetica ed adeguamento spogliatoi – Opere in economia diretta alla ditta IDEAL PRATI di TREMOLADA PAOLO di Orsenigo (CO)” – Approvazione Stato Finale dei Lavori.
CUP: G92J9001530004 – CIG: Z35393D62B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dei decreti del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il testo unico (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

VISTO lo statuto comunale ed i regolamenti comunali applicabili;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 26.10.2019 con la quale si approva il progetto definitivo dei lavori di **“Completamento campo da calcio in erba artificiale e adeguamento spogliatoi”** redatto dal Servizio Tecnico Comunale che prevede la spesa di Euro 350.000,00;

VISTO il parere n. AL/2019/0011 del 03/12/2019 del CONI - Delegazione Provinciale di Alessandria, relativo al progetto di completamento del campo da calcio in erba artificiale e adeguamento spogliatoi;

PRESO ATTO che l'**Istituto per il Credito Sportivo** ha concesso il mutuo necessario per il finanziamento dei lavori di completamento (**ID 227 Pratica n. 48329/00 – Sport Missione Comune 2019**);

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 66 del 26.08.2020 con la quale si affida al **Geom. Maurizio Manfrin di Alessandria** l'incarico di redazione del progetto esecutivo, della direzione dei Lavori, del coordinamento della sicurezza e della contabilità dei lavori di **“Completamento campo da calcio in erba artificiale e adeguamento spogliatoi”**

VISTO il parere favorevole della **LND Servizi S.r.l.** espresso in data 12.05.2021 – protocollo n. 330/GP/DSG (21-028);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 18.08.2021 con la quale si approva il progetto esecutivo dei lavori di **“Completamento campo da calcio in erba artificiale e adeguamento spogliatoi”** redatto dal **Geom. Maurizio Manfrin di Alessandria** che prevede la spesa di Euro 350.000,00:

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	113.928,89
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>3.523,57</u>
Sommano i lavori	€	117.452,46

Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

- spese tecniche generali	€	16.000,00	
- contributi previdenziali 5% su spese tecniche	€	800,00	
- I.V.A. 22% su spese tecniche pari a € 16.800,00	€	3.696,00	
- I.V.A. 10% sui lavori pari ad € 117.452,57	€	11.745,25	
- incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	2.349,04	
- supporto al RUP (IVA e contrib.prev.compr.)	€	3.172,00	
- contributo AVCP	€	225,00	
- Fornitura e posa di accessori per il gioco del calcio Quali: Porta regolamentare a sezione ovoidale completa di sostegni e rete in nylon, n. 2 panchine modulari per allenatori e riserve compreso ogni lavorazione per darle finite a regola d'arte	€	5.825,78	
- Realizzazione campo in erba sintetica (m. 104,00 x 65,00) + (2 x m. 9,00 x 1,00) pari a Mq. 6.778,00	€	149.116,00	
- Oneri per la tracciatura	€	6.403,90	
- I.V.A. 10% sulla realizzazione del manto in erba sintetica e fornitura e posa degli accessori	€	16.134,57	
- Spese per esame progetto, rilascio attestato conformità, omologazione sottofondo, analisi dei materiali, omologazione campo in erba sintetica (IVA compr)	€	<u>17.080,00</u>	
	€	<u>232.547,54</u>	€ 232.547,54
Importo complessivo dei lavori			€ 350.000,00

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:

- n. 112 del 03.12.2021 con la quale i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati, mediante procedura RDO numero 2900622 sul sistema di E - procurement MEPA messo a disposizione da CONSIP alla Impresa Edile CAMBREA ROCCO;
- n. 6 del 24.01.2022 con la quale i lavori di cui all'oggetto, relativamente alla "realizzazione campo in erba sintetica – somme a disposizione dell'Amministrazione" sono stati affidati, mediante procedura RDO numero 2916897 sul sistema di E - procurement MEPA messo a disposizione da CONSIP alla Ditta LIMONTA Sport S.p.A.;

VISTO:

- il Contratto d'appalto dei lavori stipulato in data 19.02.2022 – Rep. n. 182 con l'Impresa Edile CAMBREA ROCCO;
- il Contratto d'appalto dei lavori stipulato in data 09.02.2022 – Rep. n. 180 con la Ditta LIMONTA Sport S.p.A.;

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 02.03.2022;

VISTA la propria precedente determinazione n. 102 del 09.11.2021 con la quale si liquida al Geom. Maurizio Manfrin con Studio Tecnico in Alessandria un acconto relativo alle spese di progettazione pari a complessivi € 10.248,00 (contributi previdenziali 5% ed I.V.A. 22% compresi);

VISTA la propria precedente Determinazione n. 31 in data 12.05.2022 con la quale:

- è stato approvato il Primo Stato d'Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 30.04.2022;

- è stata liquidata la somma di € 43.400,00, oltre I.V.A. 10 % € 4.340,00, per complessivi € 47.740,00 a favore della Impresa Edile CAMBREA ROCCO S.r.l di Vignole Borbera;
- è stata liquidata a favore del Geom. Maurizio Manfrin con Studio Tecnico in Alessandria, incaricato della Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza delle opere di che trattasi fino alla data del primo stato di avanzamento dei lavori, la somma di € 3.868,62 (contributi previdenziali 5% e I.V.A. 22% compresi);
- è stata liquidata a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici l'importo di € 225,00 quale contributo di gara per la stazione appaltante;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 56 in data 18.08.2022 con la quale:

- è stato approvato il Secondo Stato d'Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 29.07.2022;
- è stata liquidata la somma di € 26.200,00, oltre I.V.A. 10 % € 2.680,00, per complessivi € 28.820,00 a favore della Impresa Edile CAMBREA ROCCO S.r.l di Vignole Borbera;
- è stata liquidata a favore del Geom. Maurizio Manfrin con Studio Tecnico in Alessandria, incaricato della Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza delle opere di che trattasi fino alla data del secondo stato di avanzamento dei lavori, la somma di € 2.326,30 (contributi previdenziali 5% e I.V.A. 22% compresi);

PRESO ATTO che i lavori relativi alla "Realizzazione campo in erba sintetica" da parte della Ditta **LIMONTA Sport S.p.A.** sono stati consegnati in data 31.10.2022 e terminati in data 30.12.2022;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 71 in data 22.09.2022 con la quale è stato autorizzato alla Ditta LIMONTA Sport S.p.A. il subappalto alla Ditta IDEAL PRATI di TREMOLADA PAOLO dei lavori di "Posa manto in erba sintetica, compreso scarico intasi, pulizia e smaltimento finale (sfridi, scarti, big bag, ecc.)" per l'importo complessivo di circa € 27.113,00, di cui € 650,00 per oneri per la sicurezza;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 110 del 22.12.2022 con la quale si affidano le opere di "tracciatura dell'area di gioco come prevista dalle autorizzazioni da parte della FIGC LND, nonché la fornitura e l'installazione delle porte e delle panche per allenatori e/o riserve" alla ditta **IDEAL PRATI di TREMOLADA PAOLO** con sede legale in Via Statale Briantea, civico n. 21 – 22030 ORSENIGO (CO);

VISTA la propria precedente Determinazione n. 10 in data 13.02.2023 con la quale:

- è stato approvato lo Stato Finale dei lavori relativi alla "Realizzazione campo in erba sintetica";
- è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi, redatto in data 02.02.2023 dal Direttore dei Lavori per un importo complessivo di € 148.370,00 oltre IVA;
- è stata liquidata la somma di € 148.370,00, oltre I.V.A. 10 % € 14.837,00, per complessivi € 163.207,00 a favore della Ditta LIMONTA Sport S.p.A.

VISTA la propria precedente Determinazione n. 13 in data 06.03.2023 con la quale si approva la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Manfrin con Studio Tecnico in Alessandria che comporta il seguente quadro economico:

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 113.720,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>3.523,57</u>
Sommano i lavori	€ 117.237,64
A dedurre ribasso d'asta – 1.488% di € 113.720,52	€ - <u>1.692,16</u>
Sommano i lavori	€ 115.545,57

Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

- spese tecniche generali	€ 16.000,00
- contributi previdenziali 5% su spese tecniche	€ 800,00
- I.V.A. 22% su spese tecniche pari a € 16.800,00	€ 3.696,00
- I.V.A. 10% sui lavori pari ad € 115.545,47	€ 11.554,56
- incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.349,04
- contributo AVCP	€ 225,00

- Fornitura e posa di accessori per il gioco del calcio Quali: Porta regolamentare a sezione ovoidale completa di sostegni e rete in nylon, n. 2 panchine modulari per allenatori e riserve compreso ogni lavorazione per darle finite a regola d'arte	€	5.820,00	
- Realizzazione campo in erba sintetica (m. 104,00 x 65,00) + (2 x m. 9,00 x 1,00) pari a Mq. 6.778,00	€	148.370,00	
- Oneri per la tracciatura	€	6.400,00	
- I.V.A. 10% sulla realizzazione del manto in erba sintetica e fornitura e posa degli accessori	€	16.059,00	
- Spese per esame progetto, rilascio attestato confor- mità, omologazione sottofondo, analisi dei materiali, omologazione campo in erba sintetica (IVA compr)	€	<u>23.180,83</u>	
	€	<u>234.445,43</u>	€ 234.454,43
Importo complessivo dei lavori			€ 350.000,00

VISTO lo Stato Finale dei Lavori di “Realizzazione campo in erba sintetica – realizzazione opere in economia” redatto in data 20.02.2023 dal Direttore dei Lavori, Geom. Maurizio Manfrin con Studio Tecnico in Alessandria dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti per un importo netto complessivo di Euro 12.200,00;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Realizzazione campo in erba sintetica – realizzazione opere in economia” redatto in data 20.02.2023 dal Direttore dei Lavori, Geom. Maurizio Manfrin con Studio Tecnico in Alessandria, con il quale si liquidava alla Ditta **IDEAL PRATI di TREMOLADA PAOLO** con sede legale in Via Statale Briantea, civico n. 21 – 22030 ORSENIGO (CO) la complessiva somma di Euro 13.420,00 (Euro 12.200,00 importo del Certificato di Pagamento – Euro 1.220,00 per I.V.A. 10%);

RITENUTO quindi possibile procedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta spettanza;

VISTA la normativa in materia attualmente vigente:

D E T E R M I N A

DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori di “Realizzazione campo in erba sintetica – realizzazione opere in economia” redatto in data 20.02.2023 dal Direttore dei Lavori, Geom. Maurizio Manfrin con Studio Tecnico in Alessandria dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti per un importo netto complessivo di Euro 12.200,00;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Realizzazione campo in erba sintetica – realizzazione opere in economia” redatto in data 20.02.2023 dal Direttore dei Lavori, Geom. Maurizio Manfrin con Studio Tecnico in Alessandria, con il quale si liquidava alla Ditta **IDEAL PRATI di TREMOLADA PAOLO** con sede legale in Via Statale Briantea, civico n. 21 – 22030 ORSENIGO (CO) la complessiva somma di Euro 13.420,00 (Euro 12.200,00 importo del Certificato di Pagamento – Euro 1.220,00 per I.V.A. 10%);

DI LIQUIDARE alla Ditta **IDEAL PRATI di TREMOLADA PAOLO** con sede legale in Via Statale Briantea, civico n. 21 – 22030 ORSENIGO (CO) la complessiva somma di Euro 13.420,00 (Euro 12.200,00 importo del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori – Euro 1.220,00 per I.V.A. 10%) relativa alla “Realizzazione campo in erba sintetica – realizzazione opere in economia”;

DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 13.420,00 trova imputazione al codice meccanografico 06.01.2 voce 7830 capitolo 9338 FP 1 del bilancio.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
CAMERA Geom. Piero