



COMUNE DI CAMANDONA

Frazione Bianco, 1 – 13821 Camandona (BI)

C.F.: 83000110029 / P.Iva: IT00416950020

Tel. 015748257 - fax 0157480907

Pec: camandona@pec.ptbiellese.it

DETERMINAZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO N. 34 DEL 31/05/2024

OGGETTO:

OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO COMMUNALI DA 139 A 148 L.30.12.'018 N. 145 – LEGGE DI BILANCIO 2019.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO, LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO IMPRESA BERTINI S.R.L.

CUP:E94H20000950001 – CIG:89858394EC.

LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO AL GEOM. LORO PIANA AURELIO

CIG:ZBC39B106C

L'anno duemilaventiquattro del mese di maggio del giorno trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEI LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

ATTESO che con Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 15/06/2019, esecutiva è nominato il Responsabile del Servizio il Sig. BOTTO STEGLIA Gian Paolo e ricopre anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 26 del 05/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 esercizio finanziario 2024;

EVIDENZIATO che tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio Tecnico è prevista la responsabilità sui Lavori Pubblici;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali;

PREMESSO che con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021, qui pervenuto in data 01/03/2021 al prot. n. 289, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, il Comune di Camandona è risultato assegnatario dei citati contributi come da allegato 3 al citato decreto interministeriale pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Finanza Locale.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Camandona. Responsabile Procedimento: DEGRANDI GABRIEL (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Determinazione del Responsabile del Servizio n. 27 del 14/07/2021, con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Lorenzo Vercellotti con studio in Biella Via P. Gobetti n. 1, Cod. Fisc. VRCLNZ76T14A859Y e P.IVA 02098430024, l'incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, inerente a opere per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale;
- Determinazione del Responsabile del Servizio. n. 45 in data 16/11/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Dott. Ing. Lorenzo Vercellotti di Biella, dell'importo di Euro 658.949,00 di cui Euro 468.744.97 per lavori comprensivi di Euro 20.544,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 190.204.03 per somme a disposizione dell'Amministrazione, nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Gian Paolo Botto Steglia, Responsabile del Settore Tecnico;
- Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, del Responsabile del Servizio n. 46 in data 16/11/2021, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori denominati "Strada Comunale dell'Alpe. messa in sicurezza tratto Berguggia/Marchetta e variante Monte Terlo - Riqualficazione e messa in sicurezza di pista tagliafuoco e di accesso alla zona agricola-turistica di Carcheggio nel Comune, mediante procedura negoziata a mezzo MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, invitando quantomeno n. 7 operatori economici individuati dal RUP dall'elenco degli operatori economici iscritti nell'elenco delle imprese abilitate nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip per la categoria prevalente OG3;
- Determinazione n. 1898 del 29/11/2021 del Dirigente della Stazione Unica Appaltante e Affari Legali è stata approvata, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comm1 del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Bertini S.r.l., con sede legale in Alagna Valsesia (VC) Località Miniere Riva Valdobbia (C.f. e Partita I.V.A. 01906730021), il quale ha offerto un ribasso pari al 12,86% sull'importo a base di gara;
- Determinazione del Responsabile del Servizio n. 55 del 07/12/2021 di affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Bertini S.r.l. di Alagna (VC) per un importo pari ad Euro 388.938,35 (al netto del ribasso del 12,86%) oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 22.407,64 quindi per un importo complessivo di Euro 411.345,99 oltre ad I.V.A. di legge:

VISTO il contratto in data 15/03/2022 Rep. n. 955/2022, registrato a Biella il 05/04/2022 al n. 1760 - Serie 1T;

CHE i lavori da compiersi in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi, furono consegnati in data 09/12/2021 e il tempo utile per dare completi i lavori decorreva dal giorno 09/12/2022, quindi il termine utile veniva a scadere il 05/09/2022;

VISTA la con nota in data 08/08/2022 acquisita al protocollo del Comune di Camandona in data 08/08/2022 al n. 1316 la ditta appaltatrice Bertini S.r.l., con sede in Alagna Valsesia (VC), Località Miniere – Riva Valdobbia n. 9, ha richiesto una proroga di 60 (sessanta) giorni per l'ultimazione dei lavori, evidenziando il fatto *"che l'attuale periodo, oltre ad essere critico a causa della pandemia è condizionato notevolmente sia del conflitto in corso sia delle condizioni economiche/commerciali che si sono venute a manifestare, creando particolare difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime (sia per quanto riguarda l'effettiva disponibilità delle stesse sia i tempi di consegna);"*

CHE con nota in data 09/08/2022, il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Vercellotti di Biella, ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga di 60 (sessanta) giorni avanzata dall'impresa appaltatrice;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n 53/1 in data 18/08/2022, con la quale venne concessa la proroga di 60 giorni, naturali, consecutivi e continui, il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 04/11/2022;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 04/11/2022 che certifica l'ultimazione dei lavori in data 04/11/2022 e quindi in tempo utile;

VISTI

Lo stato finale dei lavori in data 22/02/2023 firmato dall'impresa senza riserve dell'importo complessivo di Euro 411.075,15;

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori suddetti, emesso in data 22/02/2023 dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Lorenzo Vercellotti di Biella, che liquida l'importo come desunto dallo stato finale in Euro 2.055,38;

La documentazione tecnica allegata al suddetto certificato dalla quale risulta che:

- A) L'Impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi;
- B) Che l'avviso ai creditori è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio comunale al n. 244/2022 per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 29/11/2022 al 14/12/2022 – che nei termini prescritti non sono pervenute segnalazioni a questo Comune, in dipendenza dei lavori suddetti;
- C) L'Impresa non ha ceduto dei crediti derivanti dal contratto, né rilasciato deleghe o procure a favore di terzi e pertanto non esiste alcun impedimento al saldo finale di detti lavori;

che in corso d'opera sono stati corrisposti i seguenti acconti:

- | | |
|--|-----------------|
| - Anticipazione 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.L.n. 34/2022 | Euro 123.403,80 |
| - 1 SAL (Prezziario contrattuale) a tutto il 04/11/2022
Certificato di pagamento n. 1 in data 22/11/2022 | Euro 257.811,82 |
| - 1 SAL (Prezziario Regione Piemonte Luglio 2022 art. 26 D.L. 50/2022) a tutto il 04/11/2022
Certificato di pagamento n. 1 bis in data 22/11/2022 | Euro 27.804,15 |

TOTALE ACCONTI Euro 409.019,77

di cui resta a favore dell'Impresa appaltatrice un credito di Euro 2.056,38. oltre ad I.V.A. 22% (Euro 452,18) e quindi per complessivi Euro 2.507,56;

La fattura n. 87/09 emessa dalla ditta appaltatrice in data 28/05/2024 per l'importo di Euro 2.055,38 oltre al I.V.A. 22% (Euro 452,18) e quindi per complessivi Euro 2.507,56;

La fattura n. 11 emessa dal Geom. Aurelio Loro Piana di Valdilana in data 30/05/2024 per l'importo di Euro 2.500,00, oltre Cassa previdenza 5% (Euro 125,00) – esente I.V.A. oltre bolli per Euro 2,00 - quindi per complessivi Euro 2.627,00 a saldo delle competenze professionali prestate;

DETERMINA

- 1) Di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Strada comunale dell'Alpe: messa in sicurezza tratto Bergugia/Marchetta e Variante Monte Terlo - Riqualficazione e messa in sicurezza di pista tagliafuoco e di accesso alla zona agricolo-

turistica di Carcheggio, predisposti in data 22/02/2023 dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Lorenzo Vercellotti di Biella;

- 2) Di liquidare la fattura n. 87/09 emessa dalla ditta appaltatrice in data 28/05/2024 per l'importo di Euro 2.055,38 oltre al I.V.A. 22% (Euro 452,18) e quindi per complessivi Euro 2.507,56 a saldo dei lavori di cui trattasi;
- 3) Di dare atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria per Euro 2.507,56 al codice 09.01.2 capitolo 9030.4.1 (Impegno 47/2024) in conte residui del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2024, che presenta la sufficiente disponibilità;
- 4) Di liquidare al Geom. Aurelio Loro Piana di Valdilana la parcella n. 11, emessa in data 30/05/2024, per l'importo di Euro 2.500,00 oltre Cassa previdenza 5% (Euro 126,00) esente I.V.A oltre bolli per Euro 2,00, quindi per complessivi Euro 2.627,00;
- 5) Di dare atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria per Euro 2.627,00 al codice 09.01.2 capitolo 9030.4.1 (Impegno 128/1/232024) in conte residui del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2024, che presenta la sufficiente disponibilità;

- 6) Di dare atto che il quadro economico definitivo della spesa inerente ai lavori di cui all'oggetto risulta il seguente:

- Lavori eseguiti	= Euro	411.075,15
- I.V.A. 22% su lavori	= Euro	90.436,53
- Spese tecniche progettazione, D.L., contabilità C.R.E	= Euro	52.800,00
- Contributo INARCASSA 4%	= Euro	2.122,00
- I.V.A. 22% su Euro 54.912,00	= Euro	12.080,64
- Spese tecniche frazionamenti, contrib.5% e IVA 22%	= Euro	2.305,80
- Spese tecniche art. 42 bis DPR 327/21, contr. 5% e IVA 22 %	= Euro	2.627,00
- Spese Centrale Unica di Committenza	= Euro	1.124,99
- Compensazione forestale art. 19 c. 10.L.R.45/89	= Euro	1.689,75
- Contributo ANAC lavori (Rimborso a Provincia)	= Euro	225,00
- Contributo ANAC progettazione (Rimborso a Provincia)	= Euro	30,00
- Liquidazione indennizzi lotti di terreno occupati	= Euro	2.968,80

T O T A L E = Euro **579.475,66**

- 7) Di dare atto che i lavori di cui all'oggetto si sono chiusi con una economia di Euro 79.473,34 (Euro 658.949,00 - Euro 579.475,66 = Euro 79.473,34);
- 8) Di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 9) Relativamente al presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, non sussistono nei confronti del Responsabile di servizio/Responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
- 10) Di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 11) Relativamente al presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, non sussistono nei confronti

del Responsabile di servizio/Responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

12) Di dare atto che la presente determina:

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della legge 69/2009.
- Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 va pubblicata sul sito internet sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37, commi 1 e 2 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33;
- Va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio di segreteria e disponibile attraverso l'apparato informatico dell'ente.
- In base alla Legge n. 15/05 ed al Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni.

Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. ... (omissis) ...

Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Botta Giulia

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Camandona, li 31/05/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Botta Giulia

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale
QUATELA Dott.ssa Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/08/2024 al 04/09/2024.

Camandona, li 20/08/2024

Il Funzionario Incaricato
F.to: DEGRANDI Gabriel