



Comune di Trebisacce

(Provincia di Cosenza)

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINA: N. 758 DEL REG. GENERALE N. 288 DEL REG. AREA DATA: 02/07/2024	OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PRINCIPALE ANTICO BORGO MARINARO – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE ASSESTATO (C.U.P: G52F23000170001 – C.I.G. LAVORI: A02F5ED69D).
--	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Visto il Decreto n. 01 del 18/06/2024 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi T.U.E.L. è stato nominato Responsabile dell' AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Visto la Legge n. 241/1990;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente statuto comunale;

CONSIDERATO:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Trebisacce. Responsabile Procedimento: POTA Anna (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- di essere legittimato ad emanare l'atto;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di rispettare gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4, esecutiva ai sensi di legge, in data 27/03/2024, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2026;

VISTO il comma 311, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;

VISTO il successivo comma 312, dello stesso art. 1, della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G. U. n. 36 supplemento n. 244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto: Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali;

VISTI, altresì, gli allegati al predetto Decreto:

- Allegato 1 - Allegato tecnico assegnazione risorse ex commi 311-312 della legge di bilancio 2020, da cui emergono i criteri di riparto per la determinazione del contributo;
- Allegato 2 - Contributi assegnati agli Enti per gli anni dal 2020 al 2023, da cui risulta che al Comune di Trebisacce (CS) è stato assegnato un contributo di € 44.468,50 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;

DATO ATTO:

- che con Deliberazione di G.M. n. 67 del 03/05/2023 avente ad oggetto " DPCM 17/07/2020, Assegnazione contributi ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali – ANNUALITA' 2023 - Atto di indirizzo "Lavori di recupero e riqualificazione percorso principale Antico Borgo Marinaro" è stato dato atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio di attivare le procedure per l'utilizzo del contributo di € 44.468,50 assegnato a questo Comune per la realizzazione dei seguenti investimenti: "Lavori di recupero e riqualificazione percorso principale Antico Borgo Marinaro" demandando allo stesso l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'ottenimento del contributo e per le fasi di successivo monitoraggio con inserimento dell'investimento sul sistema BDAP-MOP;
- che con Deliberazione di G.M. n. 138 del 25/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo

relativo ai lavori di **RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PRINCIPALE ANTICO BORGO MARINARO (C.U.P.: G52F23000170001)** dell'importo complessivo di € 44.468,50 costituito dai seguenti elaborati:

TAV_00 Elenco elaborati
TAV_01 Relazione illustrativa
TAV_02 Inquadramento
TAV_03 ZONA A stato attuale
TAV_04 ZONA B stato attuale
TAV_05 ZONA A_1 moodboard di progetto
TAV_06 ZONA A_2 moodboard di progetto
TAV_07 ZONA A_3 moodboard di progetto
TAV_08 ZONA A_4 moodboard di progetto
TAV_09 Dettaglio segnaletica corten
TAV_10 Elenco prezzi unitari
TAV_11 Analisi dei prezzi
TAV_12 Computo metrico estimativo
TAV_13 Stima incidenza manodopera
TAV_14 Piano di Sicurezza e Coordinamento
TAV_15 Elenco prezzi oneri sicurezza
TAV_16 Computo oneri sicurezza
TAV_17 Quadro tecnico economico
TAV_18 Cronoprogramma
TAV_19 Piano di manutenzione
TAV_20 Schema di contratto
TAV_21 Capitolato Speciale d'Appalto

- che il Quadro Tecnico Economico facente parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A - IMPORTO LAVORI	
A1 Importo lavori	€ 35.734,90
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 714,69
A Importo lavori (A1+A2)	€ 36.449,59
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1 IVA (22%)	€ 8.018,91
B Totale somme a disposizione SA	€ 8.018,91
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 44.468,50

- che con determinazione n. 1451 di R.G. e n. 649 del 22/11/2023 è stata approvata la documentazione relativa alla procedura di affidamento dei lavori di **“RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PRINCIPALE ANTICO BORGO MARINARO” (C.U.P.: G52F23000170001)** composta da Lettera d'invito, Allegato A - modello domanda di partecipazione e dichiarazioni, Allegato B - documento di gara unico europeo (DGUE), Allegato C - modello offerta economica;
- che, avvalendosi della piattaforma <https://trebisacce.ga-t.it> (codice 53), è stata richiesta

offerta per l'affidamento dei lavori di **"RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PRINCIPALE ANTICO BORGO MARINARO" (C.U.P.: G52F23000170001 – C.I.G.: A02F5ED69D)** individuando l'operatore economico ALBIDONA IMMOBILIARE SRL, con sede in Via Rocco Scotellaro, 6 – 87075 – Trebisacce (CS), Cod. Fisc./P. IVA: 04912380963;

- che con determinazione n. 1656 di R.G. e n. 721 del 21/12/2023 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente ed affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 i lavori di **"RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PRINCIPALE ANTICO BORGO MARINARO" (C.U.P.: G52F23000170001 – C.I.G.: A02F5ED69D)** all'operatore economico ALBIDONA IMMOBILIARE SRL, con sede in Via Rocco Scotellaro, 6 – 87075 – Trebisacce (CS), Cod. Fisc./P. IVA: 04912380963, per un importo di **€ 43.999,74**, di cui **€ 33.923,13** per lavori al netto del ribasso offerto del 1,12%, **€ 1.427,54** per costi della manodopera, **€ 714,69** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 7.934,38** per IVA al 22%;
- che in data 21/12/2023 è stato sottoscritto tra la S.A. e l'O.E. il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;
- che in data 27/12/2023 è avvenuta la consegna lavori;
- che con determinazione n. 1696 di R.G. e n. 733 del 27/12/2023 è stato approvato, a seguito dell'offerta economica formulata dall'operatore economico aggiudicatario, il nuovo Quadro Tecnico Economico risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST AFFIDO

IMPORTO LAVORI

A1	Importo lavori come da progetto	€	34 307,37
A1.a	ribasso d'asta (1,12%)	€	384,24
A1.b	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	33 923,13
A2	Costi manodopera	€	1 427,54
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	714,69
A) Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A1.b+A2+A3)		€	36 065,36

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€	-
B2	IVA sui lavori ed oneri per la sicurezza (22%)	€	7 934,37
B) Totale (B1+B2)		€	7 934,37

ECONOMIE

C1	Economie sui lavori	€	384,24
C2	Economie sull'IVA lavori	€	84,53
C) Totale economie (C1+C2)		€	468,77

TOTALE GENERALE (A+B+C)

€	44 468,50
----------	------------------

- che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre delle modifiche agli interventi previsti da progetto esecutivo;
- che con determina n. 399 di R.G. e n. 152 di R.A. Ambiente e Territorio del 10/04/2024 si è provveduto a:

- **APPROVARE** il progetto della perizia di variante relativo ai lavori di **"RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PRINCIPALE ANTICO BORGO MARINARO" (C.U.P.:**

G52F23000170001) redatto dalla Direzione Lavori e costituito dagli elaborati di seguito elencati:

relazione perizia di variante;
verbale di concordamento nuovi prezzi;
schema atto di sottomissione;
elenco prezzi lavori variante;
computo metrico estimativo lavori variante;
quadro comparativo;
stima incidenza manodopera;
quadro tecnico economico in variante;

- APPROVARE il quadro tecnico economico della perizia di variante e di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE

IMPORTO LAVORI

A1	Importo lavori come da progetto	€	37 101,19
A1.a	ribasso d'asta (1,12%)	€	415,53
A1.b	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	36 685,66
A2	Costi manodopera	€	3 014,25
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	714,69
A) Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A1.b+A2+A3)		€	40 414,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€	-
B2	IVA sui lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	€	4 041,46
B) Totale (B1+B2)		€	4 041,46

ECONOMIE

C1	Economie sui lavori	€	12,44
C) Totale economie		€	12,44

TOTALE GENERALE (A+B+C)

€ 44 468,50

- PROROGARE il termine di ultimazione delle opere in giorni 30 naturali e consecutivi;
- che con determina n. 573 di R.G. e n. 216 di R.A. Ambiente e Territorio del 22/05/2024 è stata liquidata a favore della ditta esecutrice ALBIDONA IMMOBILIARE SRL, con sede in Via Rocco Scotellaro, 6 – 87075 – Trebisacce (CS), Cod. Fisc./P. IVA: 04912380963, la somma complessiva di € 16.500,00, di cui € 15.000,00 per imponibile ed € 1.500,00 per IVA al 10%, a titolo di acconto sui lavori di RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PRINCIPALE ANTICO BORGO MARINARO (C.U.P.: G52F23000170001 – C.I.G. LAVORI: A02F5ED69D);
- che con determina n. 585 di R.G. e n. 220 di R.A. Ambiente e Territorio del 25/05/2024 è stata concessa all'operatore economico ALBIDONA IMMOBILIARE SRL, con sede in Via Rocco Scotellaro, 6 – 87075 – Trebisacce (CS), Cod. Fisc./P. IVA: 04912380963 la proroga di giorni 20 (venti) fissando il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione delle opere al 14/06/2024;
- che con determina n. 684 di R.G. e n. 254 di R.A. Ambiente e Territorio del 11/06/2024 si è provveduto a:
 - APPROVARE tutti gli atti contabili relativi al Primo ed ultimo Stato d'avanzamento dei Lavori di "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PRINCIPALE ANTICO BORGO MARINARO" (C.U.P.: G52F23000170001) e di seguito elencati:

- libretto delle misure n. 1;
 - registro di contabilità n. 1;
 - sommario del registro di contabilità al SAL n. 1;
 - stima incidenza manodopera al SAL n. 1;
 - Primo ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 10/06/2024 dell'importo di € 40.414,60, di cui € 37.101,19 per lavori, - € 415,53 per ribasso d'asta del 1,12%, € 3.014,25 per costi manodopera non soggetti a ribasso ed € 714,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - libretto delle misure n. 1 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - registro di contabilità n. 1 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - sommario del registro di contabilità al SAL n. 1 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - Primo ed ultimo stato d'avanzamento a tutto il 10/06/2024 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso dell'importo di € 714,69;
- **APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 25.231,18 oltre € 2.523,12 per IVA al 10% per complessivi € 27.754,30;
 - si è preso atto dell'avvenuta ultimazione lavori nel giorno 10/06/2024, come risulta da certificato di ultimazione lavori, e quindi in tempo utile;
- che con determina n. 699 di R.G. e n. 266 di R.A. Ambiente e Territorio del 19/06/2024 si è provveduto liquidare a favore dell'operatore economico ALBIDONA IMMOBILIARE SRL, con sede in Via Rocco Scotellaro, 6 – 87075 – Trebisacce (CS), Cod. Fisc./P. IVA: 04912380963, l'importo complessivo di € 5.500,00, di cui € 5.000,00 per imponibile ed € 550,00 per IVA al 10%, a titolo di acconto sul certificato di pagamento n. 1 per i lavori di RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PRINCIPALE ANTICO BORGO MARINARO (C.U.P: G52F23000170001 – C.I.G. LAVORI: A02F5ED69D);

DATO ATTO:

- che questa S.A. ha pubblicato per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente "AVVISO AI CREDITORI – AVVISI AD OPPONENDUM", giusto prot. n. 11157 del 19/06/2024, con cui si avvisava che l'impresa ALBIDONA IMMOBILIARE SRL ha ultimato i lavori e si invitata chiunque vantasse crediti verso suddetta impresa relativamente ai lavori, forniture o per occupazioni temporanee o permanenti di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori anzidetti a presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, istanza corredata dai relativi titoli;
- che in riferimento al suddetto avviso non è pervenuta alcuna istanza;

VISTA la documentazione riferita allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 02/07/2024 e di seguito elencata:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità allo Stato Finale;
- stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tali da costituire elemento di rilievo rispetto alle lavorazioni che erano in corso;

RAVVISATA la necessità di procedere con l'approvazione degli atti contabili relativi Stato finale dei lavori nonché della relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PRINCIPALE ANTICO BORGO MARINARO (C.U.P: G52F23000170001 – C.I.G. LAVORI: A02F5ED69D);

VISTO il certificato di pagamento n. 2 allo Stato Finale dell'importo complessivo di € 201,76, di cui € 183,42 per credito impresa concernente lo svincolo delle detrazioni dello 0,5% ed € 18,34 per IVA al 10%;

RAVVISATA altresì con la necessità di procedere con l'approvazione del certificato di pagamento n. 2;

DATO ATTO che per tutto quanto sopra esposto, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro tecnico economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE ASSESTATO

IMPORTO LAVORI

A1	Importo lavori come da progetto	€	37 101,19
A1.a	ribasso d'asta (1,12%)	€	415,53
A1.b	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	36 685,66
A2	Costi manodopera	€	3 014,25
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	714,69
A) Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A1.b+A2+A3)		€	40 414,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€	-
B2	IVA sui lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	€	4 041,46
B) Totale (B1+B2)		€	4 041,46

ECONOMIE

C1	Economie sui lavori	€	12,44
C) Totale economie		€	12,44

TOTALE GENERALE (A+B+C)

€	44 468,50
----------	------------------

PRESO ATTO:

- che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è **G52F23000170001**;
- che il Codice identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità (AVCP) ed acquisito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è **A02F5ED69D**;
- che l'operatore economico ALBIDONA IMMOBILIARE SRL risulta in regola con i versamenti contributivi presso gli enti previdenziali, come risulta dal documento unico di regolarità contributiva (Durc On Line), protocollo n. INPS_41309193 con data richiesta 11/06/2024 e con scadenza validità 09/10/2024;
- che in virtù del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 attuativo dell'art. 8 comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata acquisita attestazione di congruità, giusto prot. n. 202401442CS00/3 del 13/06/2024 con cui la Cassa Edile/Edilcassa attesta l'esito positivo;
- che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante contributo di cui al DPCM 17/07/2020, Assegnazione contributi ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo,

Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali - ANNUALITA' 2023;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO:

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023 nonché del Codice di comportamento comunale;
- che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Egino E. Orlando;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;
Tanto ciò premesso,

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE tutti gli atti contabili relativi allo Stato finale dei lavori di RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PRINCIPALE ANTICO BORGO MARINARO (C.U.P: G52F23000170001 – C.I.G. LAVORI: A02F5ED69D), di seguito riportati:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità allo Stato Finale;
- stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

DI DARE ATTO:

- che il suddetto Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio per come disposto dall'art. 116, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e diventerà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione;
- che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - comma II del codice civile;

DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 2 allo Stato Finale dell'importo complessivo di € 201,76, di cui € 183,42 per credito impresa concernente lo svincolo delle detrazioni dello 0,5% ed € 18,34 per IVA al 10%;

DI APPROVARE alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro tecnico economico definitivamente assestato di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE ASSESTATO

IMPORTO LAVORI

A1	Importo lavori come da progetto	€	37 101,19
A1.a	ribasso d'asta (1,12%)	€	415,53
A1.b	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	36 685,66
A2	Costi manodopera	€	3 014,25
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	714,69
A) Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A1.b+A2+A3)		€	40 414,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€	-
B2	IVA sui lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	€	4 041,46
B) Totale (B1+B2)		€	4 041,46

ECONOMIE

C1	Economie sui lavori	€	12,44
C) Totale economie		€	12,44

TOTALE GENERALE (A+B+C)

€	44 468,50
----------	------------------

DI DARE ATTO:

- che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è **G52F23000170001**;
- che il Codice identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità (AVCP) ed acquisito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è **A02F5ED69D**;
- che l'operatore economico ALBIDONA IMMOBILIARE SRL risulta in regola con i versamenti contributivi presso gli enti previdenziali, come risulta dal documento unico di regolarità contributiva (Durc On Line), protocollo n. INPS_41309193 con data richiesta 11/06/2024 e con scadenza validità 09/10/2024;
- che in virtù del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 attuativo dell'art. 8 comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata acquisita attestazione di congruità, giusto prot. n. 202401442CS00/3 del 13/06/2024 con cui la Cassa Edile/Edilcassa attesta l'esito positivo;
- che, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023 nonché del Codice di comportamento comunale;
- che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Egino E. Orlando;
- che con successivo e separato atto si provvederà alla liquidazione in favore dell'impresa esecutrice;
- che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante contributo di cui al DPCM 17/07/2020, Assegnazione contributi ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali - ANNUALITA' 2023;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Comunale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia ed al Segretario Comunale per quanto di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Settore Firmato Digitalmente Arch. Ernesto Eginò ORLANDO
---	---

E' copia conforme all'originale,firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Trebisacce, 15/07/2024

Il Responsabile dell'AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Arch. Ernesto Eginò ORLANDO