



Servizio Tecnico Territoriale

Ufficio Lavori Pubblici e Nuove opere

DETERMINA n° 799 del 11/07/2024

Attestato copertura finanziaria allegato []

Oggetto:	"Interventi di efficientamento edificio Via De Angeli 109" - CUP G14J23000230006" - CIG A007CB6AFB – Appaltatore Operatore Economico Lora s.r.l. di Rabattoni Roberto, Lomazzi Franco & C. di Verbania – Concessione proroga del termine di ultimazione lavori.
-----------------	---

Il Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale

Premesso

- che il RUP, nominato con Determina DSTT n. 738 del 03/07/2023, è il sottoscritto Ing. Roberto Polo Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale del Comune di Omegna;
- che con il suddetto atto, il R.U.P. ha nominato Progettista e Direttore Lavori l' Arch. Massimo Bino – Direttore UOC Urbanistica del Comune di Omegna dell'intervento denominato: ""Interventi di efficientamento edificio Via De Angeli 109" - CUP G14J23000230006";
- che con Determinazione DSTT n. 776 del 18/07/2023 è stata incaricata l'Ing. Luisa Falda con studio in san Maurizio D'Opaglio (NO) per l'attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.lgs n. 81/2008 e smei dell'intervento in oggetto;
- che al progetto è stato attribuito il CUP G14J23000230006;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 21/07/2023 è stato approvato, a seguito di Verbale di verifica e validazione sottoscritto dal R.U.P. in data 18.07.2023, il progetto esecutivo datato luglio 2023 redatto internamente alla stazione appaltante dall'Arch. Massimo Bino, denominato "Interventi di efficientamento energetico edificio Via De Angeli 109 – CUP G14J23000230006", per l'importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 139.913,71 di lavori, comprensivo di € 3.005,29 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e € 40.086,29 di somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che la spesa di complessivi € 180.000,00 è impegnata a Bilancio di Previsione 2024/2026 alla Voce/Cap/Art 6130/20/2;
- che con Determina D.S.T.T. n. 942 del 13/09/2023 l'appalto è stato affidato direttamente, a seguito di procedura telematica ID SINTEL_ 173428736, all' Operatore Economico Lora s.r.l. di Rabattoni Roberto, Lomazzi Franco & C. di Verbania, p. iva IT00520100033;
- che in data 02/02/2024 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto rep. n. 01;

- che i lavori sono stati consegnati in data 15/09/2023 e il termine per l'ultimazione dei lavori era previsto per il giorno 14/12/2023;
- che i lavori hanno subito una sospensione dal 29/09/2023 al 20/11/2023 (52 gg) ed un'altra sospensione dal 30/11/2023 al 06/05/2024 (158 gg) e quindi il nuovo termine per l'ultimazione è il 12/07/2024;

Vista la richiesta di proroga di 19 giorni formulata dall'Appaltatore con nota prot. n. 20119 del 10/07/2024, in atti;

Visto il parere del Direttore Lavori registrato al prot. n. 20320 del 11/07/2024 in atti del Servizio Tecnico Territoriale, di concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori, di 19 (diciannove) giorni naturali e consecutivi, fissando quale termine ultimo per il completamento delle lavorazioni il giorno mercoledì 31/07/2024.

Ritenuto pertanto di concedere la suddetta proroga;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni dirigenziali n. 17 del 13/12/2023;

Preso atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. 165/01, dell'art. 62 dello Statuto e all'art. 11 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.

Visto il Bilancio di Previsione 2024/26, approvato con Deliberazione C.C. n. 116 del 20/12/2023 e il Piano esecutivo di gestione 2024-2026 approvato con Deliberazione G.C. n. 261 del 27/12/2023

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- 1) di concedere, all'Appaltatore Operatore Lora s.r.l. di Rabattoni Roberto, Lomazzi Franco & C. di Verbania, p. iva IT00520100033 proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di 19 (diciannove) giorni naturali e consecutivi, fissando quale termine ultimo per il completamento delle lavorazioni il giorno mercoledì 31/07/2024;
- 2) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Il Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale
Ing. Roberto POLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

Redattore: Ester Bonometti