



COMUNE DI ARGUELLO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE

N. 67 DEL 22/06/2023

OGGETTO:

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE” – Liquidazione contabilità finale

L'anno duemilaventitre del mese di giugno del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

CONSIDERATO che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'annualità 2022 e per le predette finalità, sono stati stanziati 168 milioni di euro;

CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 84.168,33;

I comuni beneficiari del contributo erano tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022 e che il citato comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte;

Vista la determinazione n. 18 del 18.02.2022, con la quale si affidava allo studio Costa e Associati con sede in Alba, c.so Bra n. 48/3, l'esecuzione dei servizi di ingegneria relativi ai “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE”, per un ammontare di €. 5.500,00 oltre Cassa Previdenziale per complessivi €. 6.978,40.

Con delibera della giunta Comunale n. 4 del 14.04.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE”, per un importo di €. 84.168,33 di cui €. 56.038,71 per lavori ed €. 28.169,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con determina del Responsabile del Servizio n. 38 del 16.04.2022, si stabiliva di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 mediante procedura negoziata sotto soglia con richiesta di offerta (RDO), sul sito Acquistinrete della P.A a ditte specializzate nel settore.

Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 4 del 5.05.2022 è diventata efficace l'aggiudicazione a favore della ditta "Rinaldi sas" con sede in loc. Pedaggera n. 8, Cerretto Langhe P.I. 03585760048 per un importo contrattuale derivante dal ribasso effettuato in sede di offerta pari a €. 55.768,87 oltre l'iva di legge.

I lavori hanno avuto inizio in data 13.05.2022 e sono terminati in data 10.09.2022.

Con determinazione n. 24 del 23.02.2023 con la quale è stato liquidato un primo stato avanzamento spese tecniche per un importo complessivo di €. 3489,20.

Con provvedimento del Responsabile del Servizio n.7/2023 è stato affidato l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di supporto al RUP all'arch. Soria Giorgio con studio in Alba, piazza SanPaolo n. 8/a P.I. 02701310043 per un ammontare netto delle prestazioni pari a €. 957,00 oltre cnpaia al 4% pari a complessivi €. 995,28.

Con provvedimento n. 23 del 20.06.2023 sono stati affidati, nell'ambito delle somme a disposizione lavori in economia alla ditta "Rinaldi sas" con sede in loc. Pedaggera n. 8, Cerretto Langhe P.I. 03585760048 per un importo di €. 7.496,90.

Il professionista incaricato ha presentato la contabilità finale delle opere in data 24.05.2023 n.prot. 923 dalla quale Atteso che le suddette prestazioni sono previste dal quadro economico di progetto.

Vista la contabilità finale dei lavori redatta dal professionista incaricato pervenuta in data 24.05.2023 n. prot. 923, dalla quale si deduce un credito a saldo all'impresa Rinaldi sas" con sede in loc. Pedaggera n. 8, Cerretto Langhe P.I. 03585760048, ammontante a complessivi €. 55768,87 oltre l'iva per totali €. 68.038,02.

Visto il certificato di Regolare Esecuzione delle opere a contratto redatto in data 10.09.2022, dall'ing. Fabrizio Costa professionista incaricato.

Vista la fattura a saldo n. 17PA del 26.05.2023 emessa dalla ditta "Rinaldi S.A.S", dell'importo complessivo di €. 68.038,02.

Visto il certificato di regolarità contributiva n. prot. INAIL 39144028 con validità sino al 17.10.2023.

Vista la contabilità a saldo spese tecniche a favore dello studio dell'ing. studio Costa e Associati con sede in Alba, c.so Bra n. 48/3, per un importo complessivo di 2.750,00 oltre cassa per totali €. 3489,20 relativamente le prestazioni professionali di progettazione, coordinamento n fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità e certificato di regolare esecuzione;

Vista la fattura a saldo n. 18/PA del 31.05.2023 emessa dallo studio Costa&Associati dell'importo complessivo di €. 3.489,20.

Vista la regolarità contributiva Inarcassa n. 0940793.22.06.2023 a favore dello studio Costa&Associati.

Vista la fattura emessa dall'arch. Soria Giorgio n. FATTPA 3_23 del 31.05.2023 dell'importo complessivo di €. 995,28 per le prestazioni di assistenza al RUP.

Vista la regolarità contributiva Inarcassa n. 0429803.23-03-2023 a favore dell'arch. Soria Giorgio.

Vista la cauzione definitiva di Euro €. 5.576,89 a mezzo fidejussione bancaria n. PC6G85ZD emessa da Zurich Insurance il 19.05.2022.

Visto il quadro economico a consuntivo:

QUADRO ECONOMICO						
			iva		PROGETTO	PROGETTO
						CONSUNTIVO

A	A1	LAVORI categoria OG3		€ 53.967,74		€ 53.697,90	
		SICUREZZA		€ 2.070,97		€ 2.070,97	
		TOTALE A			€ 56.038,71	€ 55.768,87	€ 55.768,87
B	B1	IVA SU A	22/10		€ 12.328,52	€ 12.269,15	€ 12.269,15
	b2.1	SPESE TECNICHE					
	B2.2	SPESE TECNICHE dlgs 81/2008			€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	B2.3	SPESE SUPPORTO RUP D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013			€ 1.005,00	€ 1.005,00	€ 957,00
	B3	CNPAIA SU b2.1-B2.2-B2.3			€ 260,20	€ 260,20	€ 258,28
	B4	IVA SPESE TECNICHE	22		€ 1.258,40	€ 1.258,40	€ 1.258,40
	B5	COLLAUDO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B6			iva compresa e oneri compresi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B7	OPERE IN ECONOMIA			€ 3.255,27	€ 3.255,27	
	B8	SPESE IMPREVISTI			€ 4.268,08	€ 4.597,29	€ 7.496,90
	B9	SPESE DI GARA			€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
	B10	comma 4 art. 113 dlgs 50/2016		0,20 DEL 2% del totale A	€ 224,15	€ 224,15	€ 224,15
		TOTALE B			€ 28.129,62	€ 28.399,46	€ 27.993,88
C		TOTALE COMPLESSIVO			€ 84.168,33	€ 84.168,33	€ 83.762,75
		AVANZO					€ 405,57

Dato atto che, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.lgs 50/2016, è possibile liquidare in favore del personale dell'area Amministrativa la cifra di €. 224,15 comprensiva di oneri riflessi.

Visto il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs 50/2016.

Visto il Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;

Per quanto espresso in narrativa:

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI APPROVARE la contabilità finale dei lavori redatta dal professionista incaricato pervenuta in data 24.05.2023 n. prot. 923, dalla quale si deduce un credito a saldo all'impresa Rinaldi sas" con sede in loc. Pedaggera n. 8, Cerretto Langhe P.I. 03585760048, ammontante a complessivi €. 55768,87 oltre l'iva per totali €. 68.038,02.
3. DI APPROVARE il certificato di Regolare Esecuzione delle opere a contratto redatto in data 10.09.2022, dall'ing. Fabrizio Costa professionista incaricato.
4. DI APPROVARE la contabilità a saldo delle spese tecniche a favore dello studio dell'ing. studio Costa e Associati con sede in Alba, c.so Bra n. 48/3, per un importo complessivo di 2.750,00 oltre cassa per totali €. 3489,20 relativamente le prestazioni professionali di progettazione, coordinamento n fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità e certificato di regolare esecuzione;
5. DI LIQUIDARE le sotto riportate fatture:
 - fattura a saldo n. 17PA del 26.05.2023 emessa dalla ditta "Rinaldi S.A.S", dell'importo complessivo di €. 68.038,02.
 - fattura a saldo n. 18/PA del 31.05.2023 emessa dallo studio Costa&Associati dell'importo complessivo di €. 3.489,20.
 - fattura a saldo emessa dall'arch. Soria Giorgio n. FATTPA 3_23 del 31.05.2023 dell'importo complessivo di €. 995,28 per le prestazioni di assistenza al RUP.

6. DI LIQUIDARE ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.lgs 50/2016, in favore del personale dell'area Amministrativa la cifra di €. 224,15 comprensiva di oneri riflessi.

7. DI LIQUIDARE le suddette cifre al sottoportato capitolo di spesa con imputazione in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2014, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 come segue:

Anno registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Missione Programma Titolo Capitolo	Importo	CIG
2022	2023	cap.6150/9/1	€. 68.038,02	9191130869
2022	2023	cap.6150/9/1	€. 6978,40	Z1735A2A07
2023	2023	cap.6150/9/1	€. 995,28	Z3E3A67E7F

8. LO SVINCOLO della cauzione definitiva di Euro €. 5.576,89 a mezzo fidejussione bancaria n. pc6G85ZD emessa da Zurich Insurance il 19.05.2022.

9. DI APPROVARE il quadro economico a consuntivo:

QUADRO ECONOMICO							
			iva		PROGETTO	PROGETTO	CONSUNTIVO
A	A1	LAVORI categoria OG3		€ 53.967,74		€ 53.697,90	
		SICUREZZA		€ 2.070,97		€ 2.070,97	
		TOTALE A			€ 56.038,71	€ 55.768,87	€ 55.768,87
B	B1	IVA SU A	22/10		€ 12.328,52	€ 12.269,15	€ 12.269,15
	b2.1	SPESE TECNICHE					
	B2.2	SPESE TECNICHE dlgs 81/2008			€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	B2.3	SPESE SUPPORTO RUP D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013			€ 1.005,00	€ 1.005,00	€ 957,00
	B3	CNPAIA SU b2.1-B2.2-B2.3			€ 260,20	€ 260,20	€ 258,28
	B4	IVA SPESE TECNICHE	22		€ 1.258,40	€ 1.258,40	€ 1.258,40
	B5	COLLAUDO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B6			iva compresa e oneri compresi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B7	OPERE IN ECONOMIA			€ 3.255,27	€ 3.255,27	
	B8	SPESE IMPREVISTI			€ 4.268,08	€ 4.597,29	€ 7.496,90
	B9	SPESE DI GARA			€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
	B10	comma 4 art. 113 dlgs 50/2016		0,20 DEL 2% del totale A	€ 224,15	€ 224,15	€ 224,15
		TOTALE B			€ 28.129,62	€ 28.399,46	€ 27.993,88
C		TOTALE COMPLESSIVO			€ 84.168,33	€ 84.168,33	€ 83.762,75
		AVANZO					€ 405,57

10. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
MARENDA Giorgio

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Arguello, lì _____ **IL SEGRETARIO COMUNALE**
FRACCHIA
DR.SSA PAOLA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di ARGUELLO e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l' Unità emittente.