



Comune di Trisobbio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 1 DEL 12/01/2022

OGGETTO:

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PRIMO TRATTO STRADA COMUNALE STANAVASSO 1^ LOTTO INTERVENTO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI - C.R.E. - SPESE GENERALI E TECNICHE. Codice CUP: B57H20008580003

L'anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Tecnico

Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 20\03\2021 e s.m.i. è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 20\03\2021 e s.m.i. il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 in data 01/12/2020 con il quale il Sindaco di Trisobbio ha conferito all'Arch. Martino Gianfranco, la funzione di Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico;

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il sottoscritto Arch. Martino Gianfranco e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Ricordato che questo Comune ha beneficiato dei seguenti contributi :
del Ministero Interno, attribuito con decreto del 07.12.2020, con il quale questo Comune risulta assegnatario, tra le altre in programmazione, della progettazione posizionata in posizione n. 1471 (CUP progettazione B57C2000020001), di Euro 37.500,00 complessivi riguardante l'intervento di messa in sicurezza Strada Stanavasso a seguito degli eventi alluvionali del 22-23 Novembre 2019, dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, un contributo di Euro 150.000,00, finanziati con Determinazione Dirigenziale n.2798 del 26\10\2020 legge di riferimento EV_19_Nov codice intervento AL_A18_622_19_769, per copertura delle spese dei lavori di consolidamento, messa in sicurezza e ripristino primo tratto strada comunale Stanavasso.

Preso Atto che la succitata progettazione prevedeva la redazione da parte del professionista incaricato di due lotti di intervento di cui il 1° lotto prevede la redazione della progettazione definitiva – esecutiva dell'intervento di Consolidamento, messa in sicurezza e ripristino primo tratto s.c. Stanavasso - finanziati con Determinazione Regione Piemonte n 2798 del 26\10\2020 legge di riferimento EV_19_NOV codice intervento AL_A18_622_19_769 - Euro 150.000,00 - Cup B57H20008580003;

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4, in data 01.03.2021, che si richiama integralmente, con la quale viene incaricato della relativa progettazione definitiva e esecutiva il raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dai seguenti soggetti: STUDIO ASSOCIATO INGEOPROJECT Corso G. Matteotti n.12, Torino (TO) C.F.= 09542980017 – P.I.V.A. 09542980017 e STUDIO GEOLOGO CASTELLARO MASSIMO, con sede in Via E.Giovannelli n.28 - ASTI (AT), C.F. CSTMSM69H17A479N - P. IVA 01455620052;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 14/07/2021 che si richiama integralmente, di approvazione del progetto esecutivo, redatto STUDIO ASSOCIATO INGEOPROJECT e STUDIO GEOLOGO CASTELLARO MASSIMO, dei lavori di cui all'oggetto, con il seguente quadro economico della spesa:

	Lavori	Euro
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (compresi costi della manodopera)	111.749,47
A2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	3.620,25
A	Importo Totale Lavori	115.369,72
	Somme a disposizione	
B1	Spese Tecniche relative al coordinamento in fase di esecuzione dei lavori	2.950,00
B2	Spese Tecniche relative al Collaudo Statico dei lavori – esclusi gli oneri previdenziali 4%	1.000,00
B3	C.N.P.A.I.A. 4% (voce B1+B2)	158,00
B4	Spese per incentivo di cui all'art. 24-113 del D.lgs. 50/2016	2.307,39
B5	Servizi di supporto al Rup nella procedura di gara compreso Iva di legge 22%	1.500,00
B6	Iva 22% sui lavori (voce A)	25.381,34
B7	Iva 22% su spese tecniche (voci B1+B2+B3)	903,76
B8	Imprevisti e arrotondamenti	429,79
		----- --
B	Totale Somme a Disposizione Stazione Appaltante	34.630,28
A+B	Totale intervento	150.000,00

Vista la Determina del Responsabile del competente Servizio n. 38 in data 14/08/2021 di affidamento dei lavori alla Ditta FRATELLI BOCCACCIO S.N.C., Via Grillano n. 20/B, 15076 Ovada (AL) C.F.= 00233560069 – P. I.V.A. 00233560069, mediante affidamento diretto per l'importo di € 108.385,38, di cui € 104.765,13 per lavori veri e propri ed € 3.620,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge di € 23.844,78, per complessivi € 132.230,16, scelta dal responsabile del Procedimento, tramite l'Albo Fornitori di ASMECOMM cui è associato il Comune di Trisobbio;

Visto il contratto redatto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso, per l'importo netto di € 108.385,38, di cui € 104.765,13 per lavori veri e propri ed € 3.620,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge di € 23.844,78, per complessivi € 132.230,16 (al netto del ribasso offerto del 6,25%);

Vista la Determina del Responsabile del competente Servizio n. 45 in data 27/09/2021 di affidamento relativa alle prestazioni professionali STUDIO ASSOCIATO INGEOPROJECT Corso G. Matteotti n.12, Torino (TO) C.F.= 09542980017 – P. I.V.A. 09542980017, per l'incarico di coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori, di € 2.950,00 escluso Cassa di Previdenza 4% di € 118,00, IVA 22% pari a € 674,96 per complessivi € 3.742,96;

Vista la Determina del Responsabile del competente Servizio n. 46 in data 14/08/2021 di affidamento relativa alle prestazioni professionali Studio Ing. Guglieri Giovanni Pietro, Via Europa n.7 14058 Monastero Bormida (AT) C.F.= GGLGNN61H29F325R – P. I.V.A. 01096520059, per l'incarico per il collaudo statico delle opere strutturali per lavori di consolidamento, messa in

sicurezza e ripristino primo tratto strada comunale Stanavasso, di Euro 1.000,00 escluso Cassa di Previdenza 4% di Euro 40,00, IVA 22% pari a Euro 228,80 per complessivi Euro 1.268,80;;

Visto che i lavori sono iniziati in data 07/09/2021 come risulta dal Verbale di Consegna redatto dal D.L. in pari data;

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 25/11/2021 come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal D.L. in pari data;

Visti i documenti contabili redatti dalla D.L., in data 22/12/2021 relativi al allo stato finale dei lavori con il seguente quadro economico consuntivo :

	Lavori	Euro
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (compresi costi della manodopera)	104.765,13
A2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	3.620,25
A	Importo Totale Lavori	108.385,38
	Somme a disposizione	
B1	Spese Tecniche relative al coordinamento in fase di esecuzione dei lavori	2.950,00
B2	Spese Tecniche relative al Collaudo Statico dei lavori – esclusi gli oneri previdenziali 4%	1.000,00
B3	C.N.P.A.I.A. 4% (voce B1+B2)	158,00
B4	Spese per incentivo di cui all'art. 24-113 del D.lgs. 50/2016	1.615,00
B5	Servizi di supporto al Rup nella procedura di gara compreso Iva di legge 22%	0,00
B6	Iva 22% sui lavori (voce A)	23.844,78
B7	Iva 22% su spese tecniche (voci B1+B2+B3)	903,76
B8	Imprevisti e arrotondamenti	0,00

B	Totale Somme a Disposizione Stazione Appaltante	30.471,54
A+B	Totale intervento a Consuntivo	138.856,92
	Totale intervento a Progetto Esecutivo	150.000,00
	Economie Finali	- 11.143,08

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal D.L. in data 22/12/2021 da cui risulta, un credito della Ditta FRATELLI BOCCACCIO S.N.C., Via Grillano n. 20\B, 15076 Ovada (AL) C.F.= 00233560069 – P. I.V.A. 00233560069, di € 108.385,38, di cui € 104.765,13 per lavori veri e propri ed € 3.620,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge di € 23.844,78, per complessivi € 132.230,16 ;

Vista la fattura n. 27 in data 28/12/2021 della Ditta FRATELLI BOCCACCIO S.N.C., Via Grillano n. 20\B, 15076 Ovada (AL) C.F.= 00233560069 – P. I.V.A. 00233560069, di € 108.385,38, di cui € 104.765,13 per lavori veri e propri ed € 3.620,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge di € 23.844,78, per complessivi € 132.230,16, compresa, a saldo di ogni suo avere Codice CIG: 8851542B86;

Vista la fattura 110/PA in data 28/12/2021 relativa alle prestazioni professionali STUDIO ASSOCIATO INGEOPROJECT Corso G. Matteotti n.12, Torino (TO) C.F.= 09542980017 – P. I.V.A. 09542980017, per l'incarico di coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori; di € 2.950,00 escluso Cassa di Previdenza 4% di € 118,00, IVA 22% pari a € 674,96 per complessivi € 3.742,96;

Vista la fattura 77/PA in data 29/12/2021 relativa alle prestazioni professionali Studio Ing. Guglieri Giovanni Pietro, Via Europa n.7 14058 Monastero Bormida (AT) C.F.= GGLGNN61H29F325R – P. I.V.A. 01096520059, per l'incarico per il collaudo statico delle opere strutturali per lavori di consolidamento, messa in sicurezza e ripristino primo tratto strada comunale

Stanavasso, di Euro 1.000,00 escluso Cassa di Previdenza 4% di Euro 40,00, IVA 22% pari a Euro 228,80 per complessivi Euro 1.268,80;;

Visti

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto ancora applicabile;
- visto art. 51 della legge n. 108 del 2021;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare i documenti della contabilità finale dei LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PRIMO TRATTO STRADA COMUNALE STANAVASSO 1^ LOTTO INTERVENTO, eseguiti dalla ditta : FRATELLI BOCCACCIO S.N.C., Via Grillano n. 20\B, 15076 Ovada (AL) C.F.= 00233560069 – P. I.V.A. 00233560069, per un importo complessivo di € 108.385,38, di cui € 104.765,13 per lavori veri e propri ed € 3.620,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge di € 23.844,78, per complessivi € 132.230,16;

2) di approvare il seguente quadro economico consuntivo di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera :

	Lavori	Euro
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (compresi costi della manodopera)	104.765,13
A2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	3.620,25
A	Importo Totale Lavori	108.385,38
	Somme a disposizione	
B1	Spese Tecniche relative al coordinamento in fase di esecuzione dei lavori	2.950,00
B2	Spese Tecniche relative al Collaudo Statico dei lavori – esclusi gli oneri previdenziali 4%	1.000,00
B3	C.N.P.A.I.A. 4% (voce B1+B2)	158,00
B4	Spese per incentivo di cui all'art. 24-113 del D.lgs. 50/2016	1.615,00
B5	Servizi di supporto al Rup nella procedura di gara compreso Iva di legge 22%	0,00
B6	Iva 22% sui lavori (voce A)	23.844,78
B7	Iva 22% su spese tecniche (voci B1+B2+B3)	903,76
B8	Imprevisti e arrotondamenti	0,00

B	Totale Somme a Disposizione Stazione Appaltante	30.471,54
A+B	Totale intervento a Consuntivo	138.856,92
	Totale intervento a Progetto Esecutivo	150.000,00
	Economie Finali	- 11.143,08

3) di liquidare alla Ditta FRATELLI BOCCACCIO S.N.C., Via Grillano n. 20\B, 15076 Ovada (AL) C.F.= 00233560069 – P. I.V.A. 00233560069, di € 108.385,38, di cui € 104.765,13 per lavori veri e propri ed € 3.620,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge di € 23.844,78, per complessivi € 132.230,16, compresa, a saldo di ogni suo avere Codice CIG: 8851542B86;

4) di liquidare relativa alle prestazioni professionali STUDIO ASSOCIATO INGEOPROJECT Corso G. Matteotti n.12, Torino (TO) C.F.= 09542980017 – P. I.V.A. 09542980017, per l'incarico di coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori, di € 2.950,00 escluso Cassa di Previdenza 4% di € 118,00, IVA 22% pari a € 674,96 per complessivi € 3.742,96 CIG: ZB8333525E;

5) di liquidare allo Studio Ing. Guglieri Giovanni Pietro, Via Europa n.7 14058 Monastero Bormida (AT) C.F.= GGLGNN61H29F325R – P. I.V.A. 01096520059, per l'incarico per il collaudo statico delle opere strutturali per lavori di consolidamento, messa in sicurezza e ripristino primo tratto strada comunale Stanavasso, di Euro 1.000,00 escluso Cassa di Previdenza 4% di Euro 40,00, IVA 22% pari a Euro 228,80 per complessivi Euro 1.268,80;

6) di liquidare l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, previsto nel quadro economico di progetto da ripartirsi, con apposito provvedimento del capo del personale, secondo quanto disposto dal regolamento approvato dall'Amministrazione comunale, per complessivi Euro 1.615,00 e nel dettaglio:

- Euro 1500,00 all'architetto Martino Gianfranco tecnico comunale e rup
- Euro 115,00 al rag. Ottonello Fabio personale amministrativo

7) di imputare la spesa complessiva di Euro 138.856,92 al codice n. 10.05.2 (Cap. 3483) del corrente esercizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

8) di svicolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore in sede di contratto;

9) che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Trisobbio, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Il Responsabile del Servizio
Dell'Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Martino Gianfranco

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Trisobbio, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:
Rag. Ottonello Fabio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale
Parodi Dott. Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/02/2023 al 24/02/2023.

Trisobbio, li 09/02/2023

Il Segretario Comunale
F.to:Parodi Dott. Massimo