

Regione Piemonte



Provincia di Asti

# COMUNE DI VALFENERA

## SETTORE TECNICO

Responsabile: Geom. Silvio Galletti

Determinazione	
n. 153/2023-UTC	Del 29/12/2023
n. 253/2023-RU	Del 29/12/2023

Oggetto: "LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Codice CUP D29J22001250004 - OO.PP. 78/2022

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

VISTI:

l'art.107;

l'art.153, comma 5;

l'art.191, comma 1;

il D.Lgs n°267 del 18.08.2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali);

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'organizzazione dei servizi e del personale comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e s.m.i., inerenti le funzioni e le responsabilità dei dirigenti e le Amministrazioni destinatarie delle norme, come sostituiti dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Tenuto conto che secondi i disposti dell'art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile di settore, avendo idonea professionalità, esercita legalmente le funzioni attribuitegli in sede regolamentare ed è in condizioni di esercitarle tutte nessuna esclusa compresi i compiti aventi efficacia verso l'esterno;

Visto il Decreto Sindacale di conferimento della posizione organizzativa n. 2 del 18.06.2022 che attribuisce l'incarico di Responsabile del Servizio Comunale tecnico e manutentivo del territorio, al sottoscritto dipendente comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**PREMESSO:**

**IN RIFERIMENTO AL PROGETTO ORIGINARIO**

CHE il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica" è stato redatto dal Per. Ind. LUCA CRUDO, con studio in via Bonzanigo, 11 – 14100 Asti (AT), incaricato con Determinazione

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Valfenera. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

del Settore Tecnico n. 32/2022-RU del 23/04/2022, ed è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19/05/2022, esecutiva.

L'importo complessivo dei lavori è pari a € 29.299,40 di cui:

- € 23.041,36 per lavori assoggettati al ribasso;
- € 400,00 per oneri per i piani di sicurezza;  
che sommano a
- € 23.441,36 per totale lavori, a cui si aggiungono
- € 5.858,04 per somme a disposizione dell'amministrazione;

## IN RIFERIMENTO AL QUADRO ECONOMICO

CHE il quadro economico del progetto approvato era così ripartito:

<b>QUADRO ECONOMICO RELATIVO agli interventi di LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>						
<b>78</b>						
<i>progr.</i>						
<b>1.</b>	<b>LAVORI</b>					
1.1	<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA</b>					
1.1.1	Lavori a misura				€ 0,00	
1.1.2	Lavori a corpo				€ 23.041,36	
1.1.3	Lavori in economia				€ 0,00	
1.1.4	<b>TOTALE</b>				<b>€ 23.041,36</b>	
1.2	<b>ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI</b>					
1.2.1	Oneri per la sicurezza per lavori a misura				€ 0,00	
1.2.2	Oneri per la sicurezza per lavori a corpo				€ 400,00	
1.2.3	Oneri per la sicurezza per lavori in economia				€ 0,00	
1.2.4	<b>TOTALE</b>				<b>€ 400,00</b>	
<b>RIEPILOGO DEL QUADRO 1. DI PROGETTO</b>						
	<b>LAVORI DA PROGETTO</b>	<i>importi lire</i>				
1.3	a) a misura				€ 0,00	
	b) a corpo				€ 23.441,36	
	c) in economia				€ 0,00	
<b>RIEPILOGO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO PRATICATO)</b>						
	<b>RIBASSO OFFERTO</b>	<i>base ribassabile</i>	<i>%</i>	<i>ribasso contr.</i>		
1.4	a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta	€ 23.041,36	0%	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	
	b) offerta a prezzi unitari	€ 0,00	xxxxxx	€ 0,00		
1.5	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	€ 23.441,36				
<b>2.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
2.1	<b>Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto</b>					<b>€ 0,00</b>
2.2	<b>Rilievi, accertamenti e indagini preliminari a)</b> indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro	<i>base imponibile</i>	<i>2% cassa</i>	<i>Totale</i>	<b>€ 0,00</b>	
	SPECIFICHE //	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2.3	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b> a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro					<b>€ 0,00</b>
2.4	<b>Maggiori lavori imprevisi</b>					<b>€ 42,24</b>
2.5	<b>Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge n. 109/94, per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni</b>					<b>€ 0,00</b>
2.6	<b>Acquisizione od espropriazione di aree o immobili</b> a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza					<b>€ 0,00</b>
	<b>SPESE TECNICHE</b>	<i>base imponibile</i>	<i>5% cassa</i>	<i>Totale</i>		
2.7	2.7.1 = art. 18 L. 109 resp. Procedimento	€ 468,83	€ 0,00	€ 468,83		
	2.7.2 = art. 18 L. 109 progettazione interna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2.7.3 = consulenza prog. Esterna, D.L.	€ 2.344,14	€ 117,21	€ 2.461,34		
	2.7.4 = art. 47 D.P.R. 207/2010 - verifica interna progetto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2.7.5 = prog. esterna compresa D.L. - Impianti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2.7.6 = coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2.7.7 = coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 2.812,98</b>	<b>€ 117,21</b>	<b>€ 2.930,17</b>	<b>€ 2.930,17</b>	
2.8	<b>Spese per attività di consulenza e di supporto</b>	<i>base imponibile</i>	<i>2% cassa</i>	<i>Totale</i>	<b>€ 0,00</b>	
	SPECIFICHE //	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2.9	<b>Spese per commissioni giudicatrici ex art. 28 L. 109/94</b>					<b>€ 0,00</b>

2.10	<b>Spese per pubblicità</b> ex art. 29 L. 109/94 <b>Spese per opere d'arte</b> (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara)				<b>€ 0,00</b>
2.11	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b> , (compresi contributi integrativi casse di previdenza ed IVA) <b>Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori</b> di cui all'art. 124, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999				<b>€ 0,00</b>
	<b>Descrizione</b>	<b>base imponibile</b>	<b>2% cassa</b>	<b>Totale</b>	
	//	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2.12	<b>IVA</b>	<b>base imponibile</b>	<b>% IVA</b>	<b>IVA</b>	
	2.12.1 = lavori in progetto	€ 23.441,36	10%	€ 2.344,14	
	2.12.2 = Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.3 = spese per indagini di cui al punto 2.2	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.4 = spese tecniche di cui al punto 2.7.3	€ 2.461,34	22%	€ 541,50	
	2.12.5 = spese tecniche di cui al punto 2.7.4	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.6 = spese tecniche di cui al punto 2.7.5	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.7 = spese tecniche di cui al punto 2.7.6	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.8 = spese tecniche di cui al punto 2.7.7	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.9 = spese per attività di consulenza e di supporto	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.10 = spese per verifica e collaudo di cui al punto 2.11	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 25.902,70</b>		<b>€ 2.885,63</b>	<b>€ 2.885,63</b>
2.13	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>€ 5.858,04</b>
<b>3.</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>				<b>€ 29.299,40</b>

### IN RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO

CHE l'opera risulta finanziata come segue:

- per € 29.299,40 – Fondi propri dell'ente;

### IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO A CONTRATTO

CHE con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 140/2021-RU del 31/12/2021 è stato determinato di appaltare i lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando il criterio del minor prezzo;

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 51/2022-RU del 01/06/2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite la piattaforma TUTTO GARE di ASMECOMM (identificativogara #7621), i lavori in oggetto a favore della ditta ODDINO IMPIANTI S.R.L., corrente in via Cordara, 67 – 14046 Mombaruzzo (AT), cod.fisc./p.iva 00903780054, per un importo totale di € 23.441,36, di cui € 23.041,36 per lavori e € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

### IN RIFERIMENTO A PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

CHE durante l'esecuzione dei lavori non è emersa la necessità di effettuare maggiori lavorazioni all'opera appaltata.

### IN RIFERIMENTO ALLE SOMME AUTORIZZATE

CHE in definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 29.299,40 risultante da un quadro economico così ripartito:

<b>1.</b>	<b>LAVORI</b>			
1.1	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA			
1.1.1	Lavori a misura			€ 0,00
1.1.2	Lavori a corpo			€ 23.041,36
1.1.3	Lavori in economia			€ 0,00
1.1.4	TOTALE			<b>€ 23.041,36</b>
1.2	ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI			
1.2.1	Oneri per la sicurezza per lavori a misura			€ 0,00
1.2.2	Oneri per la sicurezza per lavori a corpo			€ 400,00
1.2.3	Oneri per la sicurezza per lavori in economia			€ 0,00
1.2.4	TOTALE			<b>€ 400,00</b>
	<b>RIEPILOGO DEL QUADRO 1. DI PROGETTO</b>			

<b>LAVORI DA PROGETTO</b>		importi lire		
<b>1.3</b>	a) a misura	€ 0,00		<b>€ 23.441,36</b>
	b) a corpo	€ 23.441,36		
	c) in economia	€ 0,00		
<b>RIPIENO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO PRATICATO)</b>				
<b>RIBASSO OFFERTO</b>		base ribassabile	%	ribasso contr.
<b>1.4</b>	a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta	€ 23.041,36	0%	€ 0,00
	b) offerta a prezzi unitari	€ 0,00	xxxxxx	€ 0,00
<b>1.5</b>	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	€ 23.441,36		
<b>2.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>2.1</b>	<b>Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini preliminari a)</b> indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro	base imponibile	2% cassa	Totale
	SPECIFICHE: //	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>2.3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b> a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro			<b>€ 0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Maggiori lavori imprevisi</b>			<b>€ 42,24</b>
<b>2.5</b>	<b>Incremento del prezzo chiuso</b> ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge n. 109/94, per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni			<b>€ 0,00</b>
<b>2.6</b>	<b>Acquisizione od espropriazione di aree o immobili</b> a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza			<b>€ 0,00</b>
<b>2.7</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>	base imponibile	5% cassa	Totale
	2.7.1 = art. 18 L. 109 resp. Procedimento	€ 468,83	€ 0,00	€ 468,83
	2.7.2 = art. 18 L. 109 progettazione interna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2.7.3 = consulenza prog. Esterna, D.L.	€ 2.344,14	€ 117,21	€ 2.461,34
	2.7.4 = art. 47 D.P.R. 207/2010 - verifica interna progetto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2.7.5 = prog. esterna compresa D.L. - Impianti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2.7.6 = coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2.7.7 = coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALI	€ 2.812,98	€ 117,21	€ 2.930,17
	<b>2.8</b>	<b>Spese per attività di consulenza e di supporto</b>		
	SPECIFICHE: //	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>2.9</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici ex art. 28 L. 109/94</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>2.10</b>	<b>Spese per opere d'arte</b> (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara)			<b>€ 0,00</b>
<b>2.11</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza ed IVA)</b>			<b>€ 0,00</b>
	<b>Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 124, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999</b>			
	Descrizione	base imponibile	2% cassa	Totale
	//	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>2.12</b>	<b>IVA</b>	base imponibile	% IVA	IVA
	2.12.1 = lavori in progetto	€ 23.441,36	10%	€ 2.344,14
	2.12.2 = Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00	22%	€ 0,00
	2.12.3 = spese per indagini di cui al punto 2.2	€ 0,00	22%	€ 0,00
	2.12.4 = spese tecniche di cui al punto 2.7.3	€ 2.461,34	22%	€ 541,50
	2.12.5 = spese tecniche di cui al punto 2.7.4	€ 0,00	22%	€ 0,00
	2.12.6 = spese tecniche di cui al punto 2.7.5	€ 0,00	22%	€ 0,00
	2.12.7 = spese tecniche di cui al punto 2.7.6	€ 0,00	22%	€ 0,00
	2.12.8 = spese tecniche di cui al punto 2.7.7	€ 0,00	22%	€ 0,00
	2.12.9 = spese per attività di consulenza e di supporto	€ 0,00	22%	€ 0,00
	2.12.10 = spese per verifica e collaudo di cui al punto 2.11	€ 0,00	22%	€ 0,00
TOTALI	€ 25.902,70		€ 2.885,63	
<b>2.13</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 5.858,04</b>
<b>3.</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€ 29.299,40</b>

### IN RIFERIMENTO ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI ED ALLE PENALI PER RITARDO:

CHE non sono state necessarie sospensioni e che i lavori sono terminati nei tempi previsti dall'appalto;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/03/2023. Essendo avvenuta entro il tempo utile, non occorre pertanto applicare penali per il ritardo;

### IN RIFERIMENTO A DANNI DI FORZA MAGGIORE:

CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali;

### IN RIFERIMENTO A LAVORI IN ECONOMIA:

CHE in corso di esecuzione dei lavori non è stato necessario realizzare opere in economia;

**IN RIFERIMENTO AL SUBAPPALTO:**

CHE in corso di esecuzione dei lavori non è stato necessario ricorrere al subappalto;

**IN RIFERIMENTO A PAGAMENTI IN ACCONTO:**

CHE non sono stati effettuati pagamenti in acconto;

**IN RIFERIMENTO AL CONTO FINALE ED AL CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:**

CHE il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori geom. Silvio Galletti, che riporta le seguenti previsioni economiche:

<b>TOTALE GENERALE NETTO</b>	<b>€</b>	<b>23.441,36</b>
<i>A dedurre acconti già corrisposti:</i>		
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO</u>		
//	€	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI	€	0,00
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA</b>	<b>€</b>	<b>23.441,36</b>

**CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:**

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato dei lavori	€	23.441,36
Importo sul Conto Finale dei lavori	€	23.441,36
Minore/Maggiore spesa	€	0,00

**IN RIFERIMENTO AD ACCORDI BONARI:**

CHE durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario art. 240 D.Lgs. 163/2006;

**IN RIFERIMENTO A RISERVE DELL'IMPRESA:**

CHE l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva;

**IN RIFERIMENTO ALLE COMUNICAZIONI AD ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

CHE gli operai della ditta appaltatrice sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e l'impresa è in regola con tutti gli istituti Assicurativi;

CHE è stato richiesto il DURC online dal quale è risultata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice;

**IN RIFERIMENTO AL CERTIFICATO DEL DIRETTORE DEI LAVORI SOSTITUTIVO DELL'AVVISO AI CREDITORI (EX. AVVISI AD OPPONENDUM):**

CHE in sostituzione degli avvisi ai creditori (*ex. avvisi ad opponendum*) il direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà privata, ne' sono stati arrecati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi;

**IN RIFERIMENTO ALLA CESSIONE DI CREDITI:**

CHE risulta l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come si evince dalla dichiarazione del direttore agli atti;

**IN RIFERIMENTO AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

CHE dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, risulta che i "lavori di implementazione Illuminazione pubblica anno 2022" eseguiti dalla ditta ODDINO IMPIANTI S.R.L., corrente in via Cordara, 67 – 14046 Mombaruzzo (AT), cod.fisc./p.iva 00903780054 sono stati eseguiti correttamente  
*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Valfenera. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

nella loro interezza come riportano nel progetto esecutivo posto a base di gara, e che in conseguenza di ciò egli LIQUIDA il credito residuo dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€	23.441,36
A dedursi per certificati di pagamento emessi	€	0,00
<b>RESTA A CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	<b>€</b>	<b>23.441,36</b>

#### **IN RIFERIMENTO AD INCARICHI, INDAGINI E CONSULENZE ESTERNE**

CHE sono stati affidati incarichi come di seguito indicato:

con precedente Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 32/22 del 23/04/2022 venne affidato al Per. Ind. LUCA CRUDO, con studio in via Bonzanigo, 11 – 14100 Asti (AT), l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione/collaudato, per la realizzazione dei "lavori di implementazione illuminazione tecnica anno 2022";

#### **IN RIFERIMENTO ALLE SOMME GIÀ LIQUIDATE**

CHE non sono state liquidate somme;

VISTO QUANTO SOPRA PREMESSO.

RITENUTO di poter approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e di provvedere alle seguenti liquidazioni:

1. al Per. Ind. LUCA CRUDO, con studio in via Bonzanigo, 11 – 14100 Asti (AT), l'importo spettante di € 2.344,14 oltre contributo di cassa 5% e IVA 22%, e pertanto per complessivi € 3.002,84 – Codice CIG Z99368208F;
2. alla ditta ODDINO IMPIANTI S.R.L., corrente in via Cordara, 67 – 14046 Mombaruzzo (AT), cod.fisc./p.iva 00903780054, la somma spettante di € 23.441,36 oltre IVA 10%, pari a € 2.344,36 e pertanto per complessivi € 25.785,49 IVA compresa;

RITENUTO di dover liquidare le somme incentivanti per funzioni tecniche, spettanti in base al regolamento per la ripartizione del fondo nella misura della quota parte dell'2,00% sotto indicata:

- al responsabile del Procedimento Galletti geom. Silvio, per € 468,83;

CHE in definitiva, sulla scorta del certificato di regolare esecuzione e del consuntivo delle spese, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 29.299,40 risultante da un QUADRO ECONOMICO FINALE invariato rispetto a quello delle somme autorizzate sopra riportato;

DATO ATTO che per l'opera in oggetto è stato acquisito il seguente codice CUP D29J22001250004;

VISTI INFINE:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni (Codice dei contratti pubblici);

#### **DETERMINA**

1. di APPROVARE il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "lavori di implementazione illuminazione tecnica anno 2022" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
3. di LIQUIDARE al Per. Ind. LUCA CRUDO, con studio in via Bonzanigo, 11 – 14100 Asti (AT), l'importo spettante di € 2.344,14 oltre contributo di cassa 5% e IVA 22%, e pertanto per complessivi € 3.002,84 – Codice CIG Z99368208F;

4. di LIQUIDARE alla ODDINO IMPIANTI S.R.L., corrente in via Cordara, 67 – 14046 Mombaruzzo (AT), cod.fisc./p.iva 00903780054, la somma spettante di € 23.441,36 oltre IVA 10%, pari a € 2.344,36 e pertanto per complessivi € 25.785,49 IVA compresa – codice CIG ZEF34C339C;
5. di LIQUIDARE le somme incentivanti di cui all'art. 90 D.Lgs. 163/2006 nella misura della quota parte dell'2,0% sotto indicata:
  - al responsabile del Procedimento Galletti geom. Silvio, per € 468,83;
6. di DARE ATTO CHE dal Q.E. finale non risultano economie;
7. di DARE ATTO CHE la presente sottoscritta dal Segretario Comunale per quanto di competenza relativamente alla liquidazione delle somme incentivanti;
8. di IMPUTARE la spesa come riportato nel visto di regolarità contabile.

Valfenera, li 29/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Geom. Silvio Galletti)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(ex.art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

*Visto, si attesta la copertura finanziaria della spesa.*

*Addi, 29/12/2023*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Gioda Dr.ssa Valentina

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li 18/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Daniele Zaia