## Comune di Pramollo Città Metropolitana di Torino

## **VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI**

(d.lgs. 36/2023 art. 121; d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 8)

LAVORI:

Interventi di riqualificazione energetica del fabbricato adibito a Municipio in Borgata Lussie

- CUP: C54J23000360006 - CIG: A00030D3B50

COMMITTENTE:

Comune di Pramollo, Borgata Lussie, 1, Pramollo, Città Metropolitana di Torino, 0121

58619

R.U.P.

Renzo Costantin

IMPRESA:

Guglielmino Marco, Borgata Ruata n. 23 - Pramollo

**CONTRATTO:** 

in data 07/09/2023 pari a 15.170,29 oltre IVA

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di maggio nel Comune di Pramollo, il sottoscritto arch. Cristiano Rostan, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa esecutrice, nella persona del Direttore Tecnico Guglielmino Marco,

- considerato il verbale di consegna dei lavori del 13/09/2023;
- considerato il verbale di sospensione dei lavori del 02/10/2023 con il quale i summenzionati lavori furono sospesi a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore, di altre circostanze speciali che ne impedivano l'esecuzione, ovvero di ragioni di pubblico interesse o necessità: in particolare per ritardi nella fornitura dei materiali;
- considerato che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 217 giorni solari e consecutivi;
- constatato che le opere la cui esecuzione rimaneva interrotta erano le seguenti: posa dei serramenti in sostituzione;
- rilevato che le attrezzature e i materiali presenti in cantiere risultano nessuna;
- rilevato che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere.

redige il presente verbale con il quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere dalla data 06/05/2024 e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il 16/05/2024, così come stabilito dalla disposizione del Responsabile Unico del Progetto.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Pinerolo, lì 06/05/2024

Il direttore dei lavori

(arch. Cristiano Rostan)

L'impresa

II R.U.P.

(Renzo Costantin)

Eventuali contestazioni dell'impresa: nessuna.