

Comune di Pramollo
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

(d.lgs. 36/2023 art. 121; d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 8)

LAVORI: Interventi di riqualificazione energetica del fabbricato adibito a Municipio in Borgata Lussie - CUP: C54J23000360006 - CIG: A000467 2DA

COMMITTENTE: Comune di Pramollo, Borgata Lussie, 1, Pramollo, Città Metropolitana di Torino, 0121 58619

R.U.P. Renzo Costantin

IMPRESA: Sicur Impianti S.r.l., Strada Costagrande n.84 - Pinerolo

CONTRATTO: in data 07/09/2023 pari a € 20.005,51 oltre IVA

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** nel **Comune di Pramollo**, il sottoscritto arch. Cristiano Rostan, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa esecutrice, nella persona del Direttore Tecnico Morat Marco,

- **considerato** il verbale di consegna dei lavori del 12/09/2023;
- **considerato** il verbale di sospensione dei lavori del 28/12/2023 con il quale i summenzionati lavori furono sospesi a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore, di altre circostanze speciali che ne impedivano l'esecuzione, ovvero di ragioni di pubblico interesse o necessità: in particolare a causa delle tempistiche tecniche per gli interventi che deve effettuare il distributore locale dell'energia;
- **considerato** che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 146 giorni solari e consecutivi;
- **constatato** che le opere la cui esecuzione rimaneva interrotta erano le seguenti: installazione del contatore;
- **rilevato** che non sono presenti attrezzature e materiali in cantiere;
- **rilevato** che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere.

redige il presente verbale con il quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere dalla data **26/02/2024** e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il **05/03/2024**, così come stabilito dalla disposizione del Responsabile Unico del Progetto.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Pinerolo, lì 26/02/2024

Il direttore dei lavori



(arch. Cristiano Rostan)

L'impresa



(Sicur Impianti S.r.l.)

Il R.U.P.

(Renzo Costantin)

Eventuali contestazioni dell'impresa: nessuna.