

Copia



Comune di Brusnengo

PROVINCIA DI BIELLA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO N. 185 DEL 10/07/2024

OGGETTO:

NEXTGENERATION ITALIA PNRR M4C1-1.1. MINISTERO ISTRUZIONE – PIANO ASILI NIDO E INFANZIA. LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO. CUP C71B21008600006 – CIG SIMOG 9875726AE6 – DITTA TRE EFFE COSTRUZIONI - PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Comune di Brusnengo è beneficiario di un contributo a valere su NEXTGENERATIONITALIA, PNRR M4C1 - 1.1 Min. Istruzione - PIANO ASILI NIDO E INFANZIA, "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", giusta graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 57 del 2022 del 26.10.2022, di € 500.000,00 per la Realizzazione di un Asilo Nido da realizzarsi in aderenza alla Scuola dell'Infanzia Comunale;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 327 del 25.11.2022, giusta procedura MEPA n. 3284820, si è proceduto ad affidare l'incarico di Progettazione all'architetto Chiocchetti Filippo di Biella, via Costa di Riva n. 11, C.F. CHCFPP72E22A859Q, P.I. 02222960029;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 05.05.2023 si è proceduto di approvare il Progetto Preliminare Definitivo di cui all'oggetto per un importo complessivo da quadro economico pari a € 500.000,00 e che:
 - il CUP è il seguente: **C71B21008600006**
 - il CIG SIMOG è il seguente: **9875726AE6**;

RICHIAMATE:

- la determinazione a contrarre n. 150 del 08.06.2023 che ha delegato all'Unione dei Comuni "Tra Baraggia e Bramaterra" giusta nota del Sindaco di Brusnengo del 17.05.2023 prot. 2375;
- la procedura di gara effettuata dalla predetta Unione dei Comuni "Tra Baraggia e Bramaterra" in data 19.06.2023, conclusa con la proposta di aggiudicazione di cui la Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 3 del 19.06.2023;
- la Determinazione n. 169 del 21.06.2023 con la quale si è aggiudicata provvisoriamente alla ditta di cui sopra la gara di affidamento dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che:

- il Contratto d'Appalto è stato sottoscritto al n. 835 rep. del 20.10.2023 tra la ditta IMPRESA COSTRUZIONI EDILE TRE EFFE DI FORGNONE E FERRARO FOGNO & C. S.A.S. con sede in Sagliano Micca, via Mazzini n. 32, 13816 (BI), C.F./P.I. 00275980027 ed il Comune di Brusnengo;
- l'inizio dei lavori è avvenuto in data 15/11/2023, giusto il verbale del Direttore dei Lavori;

VISTA la richiesta di proroga di giorni 30 sulla data di ultimazione dei lavori, pervenuta dalla Ditta COSTRUZIONI EDILE TRE EFFE DI FORGNONE E FERRARO FOGNO & C. S.A.S per il motivo: perdurare delle cattive condizioni meteo, prot.0002928 del 15/05/2024;

VISTO il parere sull'istanza di proroga, espresso dal Direttore dei Lavori Arch. Filippo Chiocchetti, il quale dispone che la data di fine lavori venga calcolata considerando la sospensione dei lavori e la successiva ripresa dei lavori a partire dal 08/04/2024 valutando di attribuire solo 20 gg. di proroga;

RILEVATO che nel sopracitato parere del Direttore dei Lavori il termine di ultimazione lavori viene fissato nel giorno **19/09/2024**;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023;

VISTO il DPR n. 207/2010;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di concedere alla Ditta appaltatrice dei lavori di cui trattasi "COSTRUZIONI EDILE TRE EFFE DI FORGNONE E FERRARO FOGNO & C. S.A.S," una proroga di 20 giorni del termine di ultimazione dei lavori, per le motivazioni per la quale la proroga medesima è stata richiesta;
- 2) Di prendere atto che, per effetto di tale proroga, il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori viene prorogato a tutto il 19/09//2024;
- 3) Di attestare le regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente