



# COMUNE DI VILLAURBANA

## PROVINCIA DI ORISTANO

Via Roma, 24 -09080- Villaurbana (OR)  
Tel.0783.44104 / 0783.44636  
pec: protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it  
C.F./P.I. 00071740955

### **Ufficio Tecnico**

Atto n° 162 / 2024 del 03/06/2024

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Approvazione Sal 1 dell'intervento denominato di Lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002 e liquidazione impresa Simec di Canalicchio Srl 97025659EC - delibera cipess 35/2022 fsc 2021-2027 assegnazione risorse art.1c.178 lett.d l.178/2020;

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno tre nel proprio ufficio,

Il responsabile dell'Area Tecnica

#### **RICHIAMATI:**

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2005;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 137 del 30/12/2010;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio Economato, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 8 del 11/04/2017;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 04/02/2013 così come modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 05/06/2019;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaurbana approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 29/11/2023;
- la Sottosezione 2.2.1 "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del P I A O - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026, approvato con delibera G.C. n. 26 del 13/03/2024;

#### **VISTI:**

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2024 relativo alla conferma dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'affidamento incarico EQ dell'Area Tecnica all'Ing. Laura Carta, Istruttore Direttivo Tecnico;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 05/12/2023 con la quale è stato approvato

- il DUP 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2024 bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2024 con la quale è stato approvato il P.O.G. per l'anno 2024;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

#### **DATO ATTO CHE:**

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento, ;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 04/02/2013 così come modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 05/06/2019;
- ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

DATO ATTO CHE nel comune di Villaurbana è presente una passerella in legno adibita al solo traffico pedonale adiacente alla SP35;

VISTA l'ordinanza n. 23 del 22/08/2018 con la quale è stata disposta la chiusura della passerella comunale per motivi di sicurezza, in quanto sono state riscontrate gravi lesioni ad alcuni travi portanti;

VISTA la determinazione n. 119 del 16/04/2019 con la quale è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto di appalto del servizio di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza direzione misura e contabilità dei lavori degli Interventi di messa in sicurezza della passerella sulla SP 35 dell'importo complessivo a base d'asta di € 22.888,13 (di cui € 11.919,38 per servizi di progettazione ed € 10.968,75 per servizi previsti in appalto come opzione) mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016 ed art. 23 comma 1 della LR 8/2018;

VISTA la Determinazione n. 203 del 10/06/2019 con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza, dei lavori degli interventi di messa in sicurezza della passerella sulla SP35 al raggruppamento temporaneo di professionisti Giamberardino srl – ing. A. Fraghì e ing. G. Fraghì P.IVA 02137140691 con sede in Via Cerrani 27 Pretoro (CHIETI) per un importo di contratto pari ad € 7.375,45 oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 295,02 ed IVA al 22% pari ad € 1.687,50 su una stima dei lavori di € 100.000,00;

PRESO ATTO CHE a seguito di rilievi e verifiche per la messa in sicurezza dell'infrastruttura da parte dei progettisti incaricati sono emerse in tutte le travi lamellari segni di degrado tali da evidenziare la necessità della loro completa sostituzione e che pertanto il costo inizialmente stimato dei lavori risulta non essere sufficiente per il rifacimento del ponte pedonale e per la trasformazione del medesimo in un tratto della futura pista ciclabile cittadina;

VISTA la determinazione n° 235 del 07/07/2020 di estensione dell'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento della

sicurezza degli interventi di messa in sicurezza della passerella sulla SP35 su una stima dei lavori di € 305.000,00, con incremento dell'importo complessivo di € 9.691,02 oltre agli oneri previdenziali e IVA a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti Giamberardino srl – ing. A. Fraghì e ing.G. Fraghì per il servizio di cui all'oggetto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento denominato Lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002 dell'importo complessivo di € 385.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 07/02/2022 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo esecutivo denominato Lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002 i lavori redatto dal raggruppamento temporaneo Giamberardino srl – ing. A. Fraghì e ing.G. Fraghì P.IVA 02137140691 con sede in Via Cerrani 27 Pretoro (CHIETI);

VISTA la delibera CIPESS 01/2022 – con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha assegnato al Comune di Villaurbana la somma di € 385.000,00 a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per la realizzazione dell'intervento denominato Lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002;

VISTA altresì la delibera CIPESS 35/2022 – con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS 1/2022 ha previsto un ulteriore quota pari al 20% assegnando al Comune di Villaurbana la somma complessiva di € 462.000,00 a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per la realizzazione dell'intervento denominato Lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002;

VISTA la determinazione n° 417 del 09/12/2022 con la quale viene nominato responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 il geom. Sergio Carrau, istruttore tecnico dell'Ente;

**PRESO ATTO** che con la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 22/02/2023 veniva approvato lo schema del piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 nel quale è stato aggiornato l'intervento in argomento;

VISTA la determinazione n° 79 del 21/03/2023 di conclusione della Conferenza dei Servizi effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n.241/1990;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 26 del 21/03/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo aggiornato dell'intervento denominato di Lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002 trasmesso dal raggruppamento temporaneo di professionisti Giamberardino srl – ing. A. Fraghì e ing.G. Fraghì dell'importo complessivo di € 462.000,00 ( di cui € 372.685,56 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 89.314,44 per somme a disposizione della stazione appaltante);

**PRESO ATTO** l'intervento in argomento è inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 e dell'elenco annuale 2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 82 del 02.08.2022 CUP: D85F19003420002 e codice CUI: L00071740955202200006

VISTA la determinazione n. 138 del 09/05/2023 di aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 32 del Dlgs 50/2016 effettuate sul Sistema FVOE dell'ANAC

dell'appalto dei Lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002 – CIG 97025659EC all'impresa Simec di Canalicchio & C. srl con sede legale in Olmedo (SS) zona artigianale loc. Punzi Ludu P.IVA 01400140909 il quale offre per l'esecuzione dell'appalto il ribasso del 0,30% per un importo di contratto pari ad € 371.582,50 oltre IVA di legge;

VISTO il contratto stipulato in data 04/07/2023 rep. n. 416 tra l'Amministrazione comunale e la ditta in questione, registrato telematicamente a Oristano in data 14/07/2023 con il num. 2155;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 04/08/2023;

VISTA la propria determinazione n. 268 del 05.10.2023 di liquidazione della fattura n. FT. 130/2023 del 22/08/2023 la somma di € 81.748,15 ( di cui € 74.316,50 per anticipazione ed € 7.431,65 per Iva al 10%) a favore della ditta Simec di Canalicchio & C. srl con sede legale in Olmedo (SS) zona artigianale loc. Punzi Ludu P.IVA 01400140909 e relativa all'anticipazione del 20% del contratto dei *Lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002 – CIG 97025659EC*;

VISTA la nota del 31/10/2023 pervenuta al protocollo dell'ente in data 21/02/2024 con la quale il direttore dei lavori Ing. Antonio Fraghi' richiede l'autorizzazione per la redazione della perizia di variante all'intervento denominato Lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002 in quanto nelle visite in cantiere con l'impresa affidataria dei lavori in occasione della organizzazione delle attività di pulizia delle aree dalla vegetazione, propedeutiche alla rimozione, ha rilevato il deterioramento totale della struttura di attraversamento del rio Narampusa. Gli ultimi sopralluoghi hanno evidenziato che la parte di passerella ciclo pedonale a suo tempo esclusa dal progetto di risanamento, più specificatamente il ponte sul rio Narampusa realizzato con travi in legno lamellare che risultava ancora in ottime condizioni al momento della presentazione della proposta progettuale, allo stato attuale invece si rileva che è deteriorato al punto da non risultare più recuperabile.

VISTA la nota del 21/02/2024 prot. 1558 con la quale il rup autorizza il direttore dei lavori Ing. A. Fraghi, alla redazione della perizia di variante sopraindicata ai sensi dell'art. 106 del dlgs 50/2016;

VISTA la Perizia di Variante dell'intervento denominato di Lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002 trasmesso in data 22/02/2024 prot. n° 1572 dal raggruppamento temporaneo di professionisti Giamberardino srl – ing. A. Fraghi e ing.G. Fraghi dell'importo complessivo di € 563.653,93 ( di cui € 447.456,06 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 116.197,87 per somme a disposizione della stazione appaltante) costituito dai seguenti elaborati:

All. 1 Relazione

All. 2 Quadro comparativo

All. 3 Computo metrico estimativo

All. 4 Analisi nuovo prezzo

All. 5 Schema atto sottomissione

All. 6 Relazione di calcolo

Tavola 01 Planimetria generale variante

Tavola 02 Rifacimento ponte

e dal seguente quadro economico:

<b>Quadro economico finanziario</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</b>	
<b>Lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002</b>	
<b>A - Lavori</b>	
A1 - Importo dei lavori	€ 443 787,42
Ribasso d'asta del 0,3%	€ 1 331,36
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 000,00
<b>Importo lavori</b>	<b>€ 447 456,06</b>
<b>B - Somme a disposizione dell'amministrazione appaltante:</b>	
B1 - I.V.A. Al 10 % su lavori a misura	€ 44 745,61
B2 - Oneri diversi	
B3 - incentivi ex d.lgs. 50/2016	€ 5 791,44
B4 - Contributo Gara AVCP	€ 225,00
B5 - Lavori in economia	€ 2 069,90
B6 - spese per collaudo statico	€ 8 695,72
B7 - oneri previdenziali 4%	€ 347,83
B8 - IVA 22% su collaudo	€ 1 989,58
B9 - Spese tecniche di progettazione già liquidate	€ 22 076,14
B10 - spese tecniche progettazione e direzione lavori VARIANTE	€ 22 967,50
B11 - oneri previdenziali 4%	€ 918,70
B12 - IVA al 22 % su spese tecniche	€ 3 678,48
B13 - imprevisti lavori	€ 2 691,98
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 116 197,88</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	
	<b>€ 563 653,93</b>

DATO ATTO che la somma complessiva per l'esecuzione dell'intervento pari ad € 563.653,93 comprese le somme già impegnate derivanti da provvedimenti adottati e indicati in premessa trova copertura sui seguenti interventi di bilancio comprese :

per € 462.000,00 nel capitolo 23490 denominato delibera cipess 35/2022 fsc 2021-2027 assegnazione risorse art.1c.178 lett.d 1.178/2020 (interventi messa in sicurezza della passerella sulla s.p.35 (cap.e.4837),

per € 9.357,97 nel capitolo 20800 denominato spese di progettazione per programmazione investimenti,

per € 12.295,97 nel capitolo 4801 denominato spese per incarichi professionali;

per € 80.000,00 nel capitolo 23500 denominato realizzazione pista ciclabile del Bilancio di previsione 2023-2025;

**VISTA** la determinazione n° 60 del 22.02.2024 di indizione della Conferenza dei Servizi da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n.241/1990;

**CON** nota prot. n° 1579 del 22.02.2024 è stata trasmessa la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 14 bis della Legge 241/90 ai seguenti enti:

- *RAS, Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio civile di Oristano;*
- *Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna;*
- *Servizio tutela Paesaggistica per la provincia di Cagliari e Oristano;*
- *Provincia di Oristano;*

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 141 del 15.05.2024 di conclusione positiva della conferenza di servizi della perizia di variante;

**VISTI** gli elaborati contabili acquisiti al protocollo dell'ente in data 20.05.2024 con n. 3899 relativi al I° stato di avanzamento a tutto il 09.05.2024 ai lavori di stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002 redatti dal direttore dei lavori Ing. Antonio Fraghi del raggruppamento temporaneo di professionisti Giamberardino srl – ing. A. Fraghi e ing.G. Fraghi dai quali emerge un avanzamento dei lavori in oggetto di € 266.921,67 ed il certificato di pagamento redatto dal RUP dell'importo di € 212.200,00 oltre IVA ai sensi di legge;

**VISTA** la fattura n. FT.61/2024 del 16.05.2024 dell'importo complessivo di € 233.200,00 ( di cui € 212.000,00 per lavori ed € 21.200,00 per IVA al 22%) emessa dalla ditta Simec di Canalicchio & C. srl con sede legale in Olmedo (SS) zona artigianale loc. Punzi Ludu P.IVA 01400140909 ed acquisita al protocollo dell' Ente con n. 3819 del 17.05.2024 quale acconto al I SAL per il lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002 – CIG 97025659EC;

**VISTA** la regolarità contributiva il Durc-online prot. INAIL\_43512312 del 27.04.204 con scadenza al 25/08/2024 attestante la regolarità contributiva della ditta in questione;

**VISTA** la verifica effettuata Identificativo Univoco Richiesta: **202400002168397** ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale la ditta sopra identificata risulta non inadempiente;

Di dare atto che si procederà alla formalizzazione del presente contratto mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione;

**DATO ATTO** altresì che:

- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'ing. Laura Carta nominato in quanto Responsabile del Servizio Tecnico e titolare di Posizione Organizzativa dell'area;

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2018/2020.

**VISTO** l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., che impone alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all'aggiornamento, nel sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi di gara, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 18/04/16, n.50;

**DATO ATTO** che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL.

**VISTI** il D.lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 36/2023;

**RITENUTO** di provvedere in merito.

### DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art.3 della L.241/90 e s.m.i.;

**DI APPROVARE** gli atti contabili relativi al I° stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002 redatti dal direttore dei lavori Ing. Antonio Fraghì del raggruppamento temporaneo di professionisti Giamberardino srl – ing. A. Fraghì e ing.G. Fraghì dai quali emerge un avanzamento dei lavori in oggetto di € 266.921,67 ed il certificato di pagamento redatto dal RUP dell'importo di € 212.200,00 oltre IVA ai sensi di legge;

**DI LIQUIDARE** la fattura n. FT.61/2024 del 16.05.2024 dell'importo complessivo di € 233.200,00 ( di cui € 212.000,00 per lavori ed € 21.200,00 per IVA al 10%) emessa dalla ditta Simec di Canalicchio & C. srl con sede legale in Olmedo (SS) zona artigianale loc. Punzi Ludu P.IVA 01400140909 ed acquisita al protocollo dell' Ente con n. 3819 del 17.05.2024 quale acconto al I SAL per il lavori di realizzazione della pista ciclabile - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della passerella sulla SP35 - CUP D85F19003420002 – CIG 97025659EC;

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 233.200,00 sui seguenti interventi di bilancio:

<b>Es. Finanz.</b>	2024				
<b>Cap./Art.</b>	23490	<b>Descrizione</b>	delibera cipess 35/2022 fsc 2021-2027 assegnazione risorse art.1c.178 lett.d 1.178/2020 (interventi messa in sicurezza della passerella sulla s.p.35 (cap.e.4837)		
<b>Miss./Progr.</b>	1.06.2	<b>CIG</b>	97025659EC	<b>CUP</b>	D85F19003420002
<b>Creditore</b>	Simec di Canalicchio & C. srl con sede legale in Olmedo (SS) zona artigianale loc. Punzi Ludu P.IVA 01400140909				

<b>Causale</b>	Liquidazione sal 1 acconto lavori				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 233.200,00	<b>Fraz. in 12esimi</b>	No

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI ATTESTARE** che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'area Tecnica;

**DI DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Villaurbana, 03.06.202403/06/2024

**Il Responsabile dell'Area tecnica**

*firmato digitalmente  
Ing. Laura Carta*