

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

Comune di Giaveno

Stazione appaltante: Comune di Giaveno

Lavori di: LAVORI DI RESTAURO SOSTENIBILE OASI DEL TORTORELLO – PNRR – M5 C2 –
INVESTIMENTO 2.1

Impresa: Novara Realstrade S.r.l. con sede in Torino, strada dell'Antioca 7/1-2, p.iva
10244440011

Importo contrattuale: 496.026,88€

Codice unico progetto: F61B21001910001

Codice identificativo gara: 98632080BB

Spett.le Novara Realstrade Srl
Strada dell'Antioca 7/1-2 – Milano
p.iva 10244440011
pec: novararealstrade@legalmail.it

c.a. R.U.P. Arch. Paolo Caligaris
c/o Comune di Giaveno (To)
via Scaletta, 7 – 10094 Giaveno (To)



Comune di

Provincia di

Stato di avanzamento lavori - S.A.L. n° 1

LAVORI

Nuovo lavoro

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del -

Presso

Mod.

Foglio

IL TECNICO

Data 14/05/2024

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
Lavori a Corpo				
1 P007.001	BITUMATURE - Bitumatura			
	Sommano m ²		1.657,70	1.491,93
	(Aliquote %)	90,0000 %	(0,3188%)	(90,0000%)
2 P002.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Fabbricati			
	Sommano m ³		10.500,60	9.450,54
	(Aliquote %)	90,0000 %	(2,0196%)	(90,0000%)
3 P013.001	DEMOLIZIONI E SMONTAGGI - Fabbricati			
	Sommano kg		354,66	35,43
	(Aliquote %)	9,9898 %	(0,0682%)	(9,9898%)
4 P010.001	ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZO - Conglomerati			
	Sommano cad		2.717,80	2.717,80
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,5227%)	(100,0000%)
5 P003.001	FONDAZIONI SPECIALI - PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI - Diaframmi			
	Sommano m		4.728,76	2.110,88
	(Aliquote %)	44,6392 %	(0,9095%)	(44,6392%)
6 P004.001	MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN - Conglomerati			
	Sommano m ³		42.467,11	39.511,98
	(Aliquote %)	93,0414 %	(8,1678%)	(93,0414%)
7 P008.001	MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI - Pavimentazioni			
	Sommano m ²		10.127,65	9.984,09
	(Aliquote %)	98,5825 %	(1,9479%)	(98,5825%)
8 P026.001	MATERIALI DA GRANDE VIABILITA' - Varie			
	Sommano kg		18.864,90	16.978,41
	(Aliquote %)	90,0000 %	(3,6283%)	(90,0000%)
9 P018.001	MATERIALI METALLICI - Tubazioni in ghisa			
	Sommano kg		2.852,00	2.852,00
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,5485%)	(100,0000%)
10 P023.001	MOVIMENTO DI MATERIE - SCAVI RILEVATI E RINTERRI - Formazione di rilevati			
	Sommano m ³		5.522,65	3.865,86
	(Aliquote %)	70,0001 %	(1,0622%)	(70,0001%)
11 P016.001	OPERE CON MATERIALI POLIMERICI (PEAD - PP) - Tubazioni in pead			
	Sommano m		38.372,50	38.372,50
	(Aliquote %)	100,0000 %	(7,3802%)	(100,0000%)
12 P005.001	OPERE DA FABBRO - Recinzioni e cancelli			
	Sommano kg		107.456,80	13.744,44
	(Aliquote %)	12,7907 %	(20,6674%)	(12,7907%)
13 P022.001	OPERE DA GIARDINIERE - Lavorazioni terreno			
	Sommano cad		9.751,84	5.344,88
	(Aliquote %)	54,8089 %	(1,8756%)	(54,8089%)
14 P025.001	OPERE D'ARTE - ELEVAZIONI - Conglomerati			
	Sommano m ³		5.167,34	4.657,77
	(Aliquote %)	90,1386 %	(0,9938%)	(90,1386%)

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
15 P017.001	OPERE FOGNARIE - Chiusini			
	Sommano cad		254,45	254,45
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,0489%)	(100,0000%)
16 P020.001	OPERE IDRAULICHE - Drenaggi			
	Sommano m ³		162.161,56	145.945,41
	(Aliquote %)	90,0000 %	(31,1888%)	(90,0000%)
17 P015.001	OPERE IN GHISA - Tubazioni in ghisa			
	Sommano cad		2.726,70	2.726,70
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,5244%)	(100,0000%)
18 P009.001	OPERE STRADALI SPECIALI - Fondazioni			
	Sommano cad		1.013,60	1.013,60
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,1949%)	(100,0000%)
19 P006.001	OPERE STRADALI - Fondazioni			
	Sommano m ²		22.397,46	14.453,46
	(Aliquote %)	64,5317 %	(4,3077%)	(64,5317%)
20 P019.001	PERFORAZIONI FONDAZIONI INDIRETTE - Opere varie			
	Sommano kg		4.597,56	3.218,29
	(Aliquote %)	70,0000 %	(0,8843%)	(70,0000%)
21 P027.001	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRU - Materiali in discarica			
	Sommano t		2.146,96	2.146,96
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,4129%)	(100,0000%)
22 P028.001	RIF. CODICE CER CLASSE 20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI - Materiali in discarica			
	Sommano t		347,20	347,20
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,0668%)	(100,0000%)
23 P001.001	SCAVI - A sezione obbligata			
	Sommano m ³		18.731,50	16.569,01
	(Aliquote %)	88,4553 %	(3,6027%)	(88,4553%)
24 P012.001	TRASPORTI - Materiali in discarica			
	Sommano m ³		7.133,70	6.420,33
	(Aliquote %)	90,0000 %	(1,3720%)	(90,0000%)
	Totale Lavori a Corpo			344.213,92
				(1946,9782 %)
	Totale a Corpo			344.213,92
	Totale a Misura			0,00
	di cui Sicurezza speciale			0,00
	Totale SAL N° 1			344.213,92
	Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso - con posizione assicurativa n. -			
	Chiuso il SAL numero 1 a tutto il -			
	, li, 14/05/2024			

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
	L'impresa			

	Il Direttore dei Lavori			
