

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI ETROUBLES

**LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON
MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DI LOCALI IN FABBRICATO
DENOMINATO "EX LATTERIA" IN COMUNE DI ETROUBLES**

RIEPILOGO CONTABILITA' N. 2

a tutto il 2 agosto 2024

IMPRESA

AKHET S.R.L. con sede in loc. Closellinaz n. 44/A del Comune di Roisan (AO)

DIREZIONE LAVORI

PROGEUR Studio Associato - Arch. Setefano Riondato
via San Giocondo n° 47 - 11100 AOSTA - tel. 0165 363881

Riepilogo contabilità dei lavori effettuati fino al 02-08-2024

CODICE PREZZI	DESCRIZIONE LAVORI E FATTORI	U.M.	DATA	REG.	QUANTITA'	PREZZO EURO	IMPORTI EURO
1.1 COSTO ORARIO							
1)	operaio specializzato iv livello	ore	03/06/2024	1	24.000	41.99	1 007.76
		ore	02/08/2024	2	16.000	41.99	671.84
					40.000		1 679.60
2)	operaio specializzato iii livello	ore	03/06/2024	1	32.000	39.79	1 273.28
		ore	02/08/2024	2	16.000	39.79	636.64
					48.000		1 909.92
3)	operaio qualificato ii livello	ore	03/06/2024	1	32.000	36.98	1 183.36
					32.000		1 183.36
1.2 MAGGIORAZIONE PER LAVORI A QUOTA SUPERIORE A 1200 M SLM							
1)	operaio iv livello	h	03/06/2024	1	24.000	2.73	65.52
		h	02/08/2024	2	16.000	2.73	43.68
					40.000		109.20
2)	operaio iii livello	h	03/06/2024	1	32.000	2.58	82.56
		h	02/08/2024	2	16.000	2.58	41.28
					48.000		123.84
3)	operaio ii livello	h	03/06/2024	1	32.000	2.40	76.80
					32.000		76.80
2.1 DEMOLIZIONI MURATURA IN PIETrame							
1)	con mezzo manuale	m ³	03/06/2024	1	3.405	195.68	666.29
					3.405		666.29
2.2 DEMOLIZIONE MASSETTO							
1)	per spessori fino a cm 8. dello spessore fino a 8 cm	m ²	03/06/2024	1	80.400	18.31	1 472.12
					80.400		1 472.12
2.3 DEMOLIZIONE INTONACO							
1)	rustico o civile, con calce, malta bastarda e scagliola	m ²	03/06/2024	1	210.460	11.16	2 348.73
					210.460		2 348.73
2.4 RIMOZIONE APPARECCHI SANITARI E RISCALDAMENTO							
		un	03/06/2024	1	1.000	36.68	36.68
					1.000		36.68
2.5 RIMOZIONE DI INFISSI							
		m ²	03/06/2024	1	4.605	31.26	143.95
					4.605		143.95

Il Direttore Lavori




L'Impresa

Massimiliano Ghisla
 AKHEIT Srl
 Loc. Clossmaz, 4/a
 11010 - Roisan (AO/STN)
 CF. e PI. 06970201001

Riepilogo contabilità dei lavori effettuati fino al 02-08-2024

CODICE PREZZI	DESCRIZIONE LAVORI E FATTORI	U.M.	DATA	REG.	QUANTITA'	PREZZO EURO	IMPORTI EURO
3.1	SCAVO DI FONDAZIONE ESEGUITO A MANO						
1)	eseguito totalmente a mano, anche in sezione ristretta	m ³	03/06/2024	1	17.737	126.70	2 247.28
		m ³	02/08/2024	2	0.750	126.70	95.02
					18.487		2 342.30
3.2	SCAVO IN TRINCEA PER DAR SEDE A TUBAZIONI,						
2)	eseguito a mano, con base fino a 100 cm ed altezza fino a 150 cm	m	03/06/2024	1	8.000	195.00	1 560.00
					8.000		1 560.00
3.3	TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA A RIFIUTO						
		m ³ xkm	03/06/2024	1	370.000	0.77	284.90
		m ³ xkm	02/08/2024	2	12.400	0.77	9.55
					382.400		294.45
3.4	FORMAZIONE LETTO DI POSA TUBAZIONI						
		m	03/06/2024	1	19.700	20.00	394.00
		m	02/08/2024	2	13.000	20.00	260.00
					32.700		654.00
4.1	CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R						
1)	dosato a 200 kg di cemento per metro cubo di impasto.	m ³	02/08/2024	2	6.350	143.33	910.15
					6.350		910.15
5.2	INTONACO CIVILE						
1)	per interni	m ²	02/08/2024	2	53.120	21.55	1 144.74
					53.120		1 144.74
6.1	PREPARAZIONE PIANO DI POSA IMPERMEABILIZZAZIONE su superfici inclinate con malta di cemento rinforzata con rete sintetica						
1)		m ²	02/08/2024	2	20.000	11.94	238.80
					20.000		238.80
6.2	PRIMER BITUMINOSO						
		m ²	02/08/2024	2	20.000	2.46	49.20
					20.000		49.20
6.3	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE						
1)	spessore 3 mm - flessibilità a freddo -20°C	m ²	02/08/2024	2	20.000	26.98	539.60
					20.000		539.60
6.4	STRATO SEPARATORE						
		m ²	02/08/2024	2	20.000	2.32	46.40
					20.000		46.40
6.5	MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'						
		m ²	02/08/2024	2	20.000	8.00	160.00
					20.000		160.00
7.1	DRENAGGIO O VESPAIO CON PIETREME CON MEZZO MECCANICO						
		m ³	02/08/2024	2	20.000	24.18	483.60
					20.000		483.60

Il Direttore Lavori




L'Impresa

Massimiliano Oliva
AKHET s.r.l.
Loc. Ciosmaz, 4/A
11010 - Roisan (AO/STN)
CF. e PI. 06970291001

Riepilogo contabilità dei lavori effettuati fino al 02-08-2024

CODICE PREZZI	DESCRIZIONE LAVORI E FATTORI	U.M.	DATA	REG.	QUANTITA'	PREZZO EURO	IMPORTI EURO
7.2	MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO						
1)	per spessori fino a 7,00 cm	m ²	03/06/2024	1	78.800	17.08	1 345.90
		m ²	02/08/2024	2	78.800	17.08	1 345.90
					157.600		2 691.80
7.3	VESPAIO AERATO CON CUPOLE IN PLASTICA						
1)	soletta dello spessore di 5 cm - cupole dell'altezza di 25 cm	m ²	03/06/2024	1	78.800	55.72	4 390.74
					78.800		4 390.74
7.4	TUBO DI DRENAGGIO						
1)	diametro 200 mm	m	03/06/2024	1	10.000	13.18	131.80
					10.000		131.80
8.1	TRAMEZZI IN LATERIZIO SP. 8 CM.						
		m ²	03/06/2024	1	15.750	38.24	602.28
					15.750		602.28
9.1	PAVIMENTO IN PIASTRELLE MONOCOTTURA						
1)	dim. 40*40 cm	m ²	02/08/2024	2	39.400	89.94	3 543.64
					39.400		3 543.64
9.2	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE MONOCOTTURA						
1)	dim. 10x10 cm	m ²	02/08/2024	2	4.340	87.80	381.05
					4.340		381.05
10.1	RASCHIATURA PER LA RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA						
1)	di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera ed idropittura	m ²	02/08/2024	2	178.350	6.98	1 244.88
					178.350		1 244.88
11.1	CONTROTELAI IN LEGNO						
1)	larghezza fino a 8,5 cm	m ²	03/06/2024	1	1.680	44.06	74.02
					1.680		74.02
13.1	TUBO PASSACAPO A DOPPIO STRATO						
1)	tubo dn 125	m	03/06/2024	1	75.000	18.89	1 416.75
		m	02/08/2024	2	18.000	18.89	340.02
					93.000		1 756.77
13.2	TUBAZIONI DI PVC RIGIDO						
1)	SN 8 SDR 34, diametro nominale DN 110	m	03/06/2024	1	22.000	20.09	441.98
		m	02/08/2024	2	10.000	20.09	200.90
					32.000		642.88
13.3	TUBAZIONI DI PVC A PARETE STRUTTURATA						
1)	sn 8, diametro nominale dn 315	m	02/08/2024	2	13.000	150.88	1 961.44
					13.000		1 961.44

Il Direttore Lavori




L'Impresa

Massimiliano Oliva
 AKHET Srl
 Loc. Clòssimaz, 4/a
 11010 - Roisan (AGUSTA)
 CF. e PI. 06970291001

Riepilogo contabilità dei lavori effettuati fino al 02-08-2024

CODICE PREZZI	DESCRIZIONE LAVORI E FATTORI	U.M.	DATA	REG.	QUANTITA'	PREZZO EURO	IMPORTI EURO
13.4	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'						
1)	pfa 16 (ex pn16) - diametro nominale 40 mm (spessore = 3,7 mm)	m	02/08/2024	2	8.000	12.34	98.72
					8.000		98.72
15.1	POZZETTI IN CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA						
2)	dimensioni interne 60x60 - h=100 cm	un	02/08/2024	2	1.000	640.43	640.43
					1.000		640.43
15.2	POZZETTI IN CLS PREFABBRICATI						
1)	dimensioni cm. 50x50 e h. sino a m. 1,00	un	03/06/2024	1	1.000	117.00	117.00
					1.000		117.00
15.3	FORNITURA IN OPERA DI CHIUSINI, GRIGLIE E SIMILARI						
1)	chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale	kg	02/08/2024	2	8.000	5.01	40.08
					8.000		40.08
16.1	IMPIANTO ELETTRICO	crp	02/08/2024	2	0.300	10 000.00	3 000.00
					0.300		3 000.00
16.2	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	crp	02/08/2024	2	0.300	7 500.00	2 250.00
					0.300		2 250.00
16.3	IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA	crp	02/08/2024	2	0.300	4 500.00	1 350.00
					0.300		1 350.00
16.4	IMPIANTO IDROSANITARIO	crp	02/08/2024	2	0.300	4 500.00	1 350.00
					0.300		1 350.00
17.1	ONERI SICUREZZA	crp	03/06/2024	1	0.350	4 550.00	1 592.50
		crp	02/08/2024	2	0.350	4 550.00	1 592.50
					0.700		3 185.00
18.1	ONERI DI DISCARICA	m ³	03/06/2024	1	37.000	20.00	740.00
		m ³	02/08/2024	2	1.240	20.00	24.80
					38.240		764.80
NP 1	DEMOLIZIONE MASSETTO OLTRE 8 CM	m ²	03/06/2024	1	522.600	1.22	637.57
					522.600		637.57
NP 2	SCAVO DI SBANCAMENTO	m ³	03/06/2024	1	15.333	17.07	261.73
					15.333		261.73
NP 3	DRENAGGIO	m ³	03/06/2024	1	8.170	41.47	338.81
					8.170		338.81

Il Direttore Lavori



L'Impresa

Massimiliano Oliva
 AKHET Srl
 Loc. Cissinaz, 4/3
 11010 - Roisan (AO/ETA)
 CF. e PI. 06970281001

Riepilogo contabilità dei lavori effettuati fino al 02-08-2024

CODICE PREZZI	DESCRIZIONE LAVORI E FATTORI	U.M.	DATA	REG.	QUANTITA'	PREZZO EURO	IMPORTI EURO
NP 4	RETE METALLICA ELETTROSALDATA	kg	03/06/2024	1	500.000	3.13	1 565.00
		kg	02/08/2024	2	23.000	3.13	71.99
						523.000	1 636.99
NP 5	TELAIO PORTA A SCOMPARSA	cad	03/06/2024	1	1.000	240.00	240.00
						1.000	240.00
NP 6	CANALETTE INTERNE	crp	02/08/2024	2	1.000	910.00	910.00
						1.000	910.00
NP 7	FISSATIVO ANTISPOLVERO	m ³	02/08/2024	2	152.530	6.70	1 021.95
						152.530	1 021.95
Importo							53 438.11
Importo dei lavori eseguiti al 02-08-2024							53 438.11

Il Direttore Lavori



L'Impresa

Massimiliano Ghisla
 AKHET Srl
 Loc. Ciosellina, 4/B
 11010 - Roisan (AO51A)
 CF. e PI. 06970261001