



COMUNE DI PIETRAGALLA

PROVINCIA DI POTENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N.2 - TECNICA

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 462 DEL 22/07/2024 REGISTRO GENERALE

N. 177 DEL 22/07/2024 REGISTRO DI AREA

OGGETTO: CUP D92G19000270001 misura M2C4I2.2 "piccole e medie opere", Next Generation UE, Lavori di INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE Lolla DI PIETRAGALLA: Approvazione e liquidazione II SAL



L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL' AREA N.2 - TECNICA

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina il conferimento di funzioni dirigenziali;

Letti e richiamati:

-il **Regolamento degli uffici e dei servizi** del Comune di Pietragalla, modificato con deliberazioni di G.C. n. 67/2018, n. 29 del 26 marzo 2018, n. 67 del 3 agosto 2018, n.71 del 25 settembre 2019, n.61 del 22 luglio 2021, n. 88 del 27 ottobre 2021 e da ultimo con deliberazione di G.C. n. 29 del 30/04/2024;

- la **struttura organizzativa** del Comune di Pietragalla, approvata con deliberazione di G.C. n. 13 del 21/02/2023;

Atteso che:

- ✓ il modello organizzativo del Comune di Pietragalla è articolato in Aree – Servizi – Uffici;
- ✓ con **Decreto Sindacale N. 3 del 29/12/2023** il Sindaco del Comune di Pietragalla ha nominato lo scrivente quale **Responsabile dell' AREA N.2 - TECNICA** attribuendo, altresì, il relativo incarico di **Posizione Organizzativa**;

Vista la deliberazione di **C.C. n. 38 del 22/12/2023** ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011)".

Vista la deliberazione di **G.C. n. 10 del 27/02/2024** ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ed obiettivi di performance anno 2024- art. 169 del D.lgs. N. 267/2000- Approvazione".

Premesso che:

- con determinazione n. 175 del 10/11/2020 è stato affidato all'RTP Capogruppo: **Arch. Mariangela Coviello**, iscritta all'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Potenza al n. 1231 e Ing. Francesco Rocco Abruzzese, iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n.2793, per l'importo di **€ 14.050,50** Cassa ed IVA escluse, il servizio tecnico di **progettazione esecutiva - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 0760600278 DI LOLLA**, ai sensi dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- con **D.G.C. n. 105 del 19/11/2020** è stato approvato dal punto di vista tecnico il progetto definitivo per i lavori di **"Interventi di Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla"** dell'importo complessivo di **€ 410.000,00**;
- con **D.G.C. n. 44 del 18/05/2021** è stato approvato dal punto di vista tecnico il progetto esecutivo per i lavori di **"Interventi di Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla"**, redatto dai tecnici incaricati RTP Arch. Mariangela Coviello e Ing. Francesco Rocco Abruzzese, che prevede un investimento complessivo di **€ 410.000,00** di cui € 316.810,49 per lavori ed € 93.189,51 per somme a disposizione dall'amministrazione;
- con determinazione n. 261 del 22/10/2021 è stato integrato il corrispettivo da corrispondere ai tecnici incaricati in base all'importo dei maggiori lavori progettati; tale importo aggiuntivo è determinato in **€ 4.000,00** Cassa ed IVA escluse;
- con determinazione n. 262 del 22/10/2021 è stata approvata la verifica effettuata di cui al progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 44 del 18/05/2021;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pietragalla. Soggetto Responsabile: IACOVERA Maria Carmela



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

(D.Lgs. n. 39/93 art.3)

- con Decreto Finanza Locale del 08 Novembre 2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 278 del 22/11/2021, è stato assegnato un contributo di € **400.000,00** per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico sito nella frazione di Lolla di Pietragalla, codice edificio 760600278;
- ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto, i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini previsti dall'articolo 1 comma 143 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del presente decreto, pertanto per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire **entro dieci mesi** dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale **ovvero entro il 22/09/2022**;
- con D.G.R. n.108 del 14/03/2022 la Giunta Regionale ha approvato il prezzario delle opere pubbliche del 2022, pubblicato sul BUR del 16/03/2022, pertanto si è reso necessario aggiornare i prezzi del progetto esecutivo approvato dal punto di vista tecnico con D.G.C. n. 44/2021 al vigente prezzario regionale;
- con **D.G.C. n. 53 del 30/06/2022** è stato approvato il progetto esecutivo – redatto dai tecnici incaricati RTP Arch. Mariangela Coviello e Ing. Francesco Rocco Abruzzese - per i lavori di **Interventi di Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla**, dell'importo complessivo di € **450.000,00**;
- con determinazione n. 138 del 06/07/2022 è stato disposto l'affidamento **dei lavori di Interventi di Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla** facendo ricorso alla **Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza**, cui il Comune di Pietragalla ha aderito con deliberazione di C.C. n. 7 del 22/04/2022;
- con la stessa determinazione n. 138 del 06/07/2022 sono stati stabiliti altresì gli indirizzi per la procedura d'affidamento;
- con determinazione DSG n. 01472/2022 del 19/07/2022 – n. DetSet 00122/2022 del 19/07/2022 – della **Provincia di Potenza** è stato approvato lo schema di lettera d'invito a procedura negoziata ed i relativi allegati;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, l'Area Gare della **Provincia di Potenza** con nota prot. 32256/2022 – registrata al prot. dell'Ente 10766 del 14/09/2022 – ha trasmesso i verbali di gara e la documentazione relativa al concorrente primo classificato, al fine di adottare il provvedimento finale di aggiudicazione definitiva;
- con determinazione n. 196 del 19/09/2022 i **lavori di Interventi di Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla** sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 120/2020, all'operatore economico **EDILGRUOSSO SRL**, Via Raffaele Danzi n. 40, 85100 Potenza, C.F. 01458380761/P.IVA 01458380761, edilgruossosrl@cg.legalmail.it, con il ribasso del **20,517%** e quindi per l'importo contrattuale netto di € **284.368,39** di cui € 261.851,93 per lavori e € 22.516,46 per oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- con determinazione n. 196 del 19/09/2022 è stato altresì rimodulato il quadro economico dei lavori de quo post aggiudicazione come segue:

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE			
	VOCI		IMPORTI
	(i riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.)		
A-LAVORI			
1 - Lavori a misura		€.	329.443,94
		a detrarre ribasso 20,517%	€.
			67.592,01
3 - Lavori in economia		€.	0,00
IMPORTO LAVORI NETTI		€.	261.851,93
4 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€.	20.235,84
5 - Oneri della sicurezza COVID -19 non soggetti a ribasso d'asta		€.	2.280,62
	Totale lavori da appaltare (A)	€.	284.368,39

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pietragalla. Soggetto Responsabile: IACOVERA Maria Carmela



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER :				
		€.	6.069,14	
1)	Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€.	0,00	
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€.	6.938,46	
3)	Imprevisti sui lavori	€.	0,00	
4)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	0,00	
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€.	0,00	
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€.	0,00	
7)	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice	€.	0,00	
9)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
	a) Rilevi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€.	0,00	
	b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€.	30.817,75	
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€.	3.378,82	
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€.		
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€.	0,00	
	f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€.	5.000,00	
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€.	7.879,91	
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€.	47.076,47	
10)	I.V.A. sui lavori 10%	€.	28.436,84	
11)	I.V.A., sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€.		
12)	Eventuali altre imposte e contributi di legge (ANAC, CUC/SUA ecc.)	€.	2.759,49	
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€.	91.280,40	
		<i>economie di gara</i>	€.	74.351,21
	Costo COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€.	450.000,00	

- con determinazione n. 74 del 14/03/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'**Arch. Mariangela Coviello**, residente in Pietragalla via Bologna, n. 9, cod. fisc. CVLMNG92C44G942P, IVA 02070230764, pec: mariangela.coviello2@pec.basilicatanet.it, iscritta all'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Potenza al n. 1231, il servizio tecnico di direzione lavori ed adempimenti connessi dei **lavori di Interventi di Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla** per l'importo complessivo di **€ 12.050,00**, cassa e iva esclusi;
- con determinazione n. 75 del 14/03/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'**Ing. Diego Fabrizio**, residente in Tito (Pz) via Macchia SP94, c.f. FBRDGI71P18F052B, p. IVA 01634710766, pec: ingdiegofabrizio@pec.it, iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1858, il servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione per i **lavori di Interventi di Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla** per l'importo complessivo di **€ 7.150,00**, cassa e iva esclusi;
- con determinazione n. 98 del 05/04/2023 è stato dato atto che:
 - il contributo di **€ 400.000,00** per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico sito nella frazione di Lolla di Pietragalla, codice edificio 0760600278, CUP D92G19000270001, inizialmente finanziato con L. 145/2018 art. 1 comma 139 DM 23/02/2021, trova copertura nei fondi del **PNNR** all'interno della misura **M2C4I2.2** "piccole e medie opere";
 - in aggiunta a tale finanziamento a valere sul "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 – annualità 2021 - per le opere finanziate in tutto

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pietragalla. Soggetto Responsabile: IACOVERA Maria Carmela



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

(D.Lgs. n. 39/93 art.3)

o in parte con risorse del PNRR e PNC, per le finalità relative all'aggiornamento prezzi, con DPCM del 28 luglio 2022, è stata attribuita l'ulteriore somma di € 40.000,00;

- è stato aggiornato il quadro economico, comprendente l'importo di € 50.000,00 finanziati con fondi comunali, come segue:

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE		
	VOCI	IMPORTI
	(i riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.)	
A-LAVORI		
1 - Lavori a misura		€. 329.443,94
	<i>a detrarre ribasso 20,517%</i>	€. 67.592,01
3 - Lavori in economia		€. 0,00
IMPORTO LAVORI NETTI		€. 261.851,93
4 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€. 20.235,84
5 - Oneri della sicurezza COVID -19 non soggetti a ribasso d'asta		€. 2.280,62
	Totale lavori da appaltare (A)	€. 284.368,39
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER :		
1) Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€. 6.069,14
2) Allacciamenti ai pubblici servizi		€. 0,00
3) Imprevisti sui lavori		€. 6.938,46
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€. 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)		€. 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€. 0,00
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice		€. 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilevi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		€. 0,00
b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		€. 30.817,75
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		€. 3.378,82
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€.
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€. 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		€. 5.000,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€. 7.879,91
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€. 47.076,47
10) I.V.A. sui lavori 10%		€. 28.436,84
11) I.V.A., sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante		€.
12) Eventuali altre imposte e contributi di legge (ANAC, CUC/SUA ecc.)		€. 2.759,49
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€. 91.280,40
	<i>economie di gara</i>	€. 74.351,21
TOTALE (A+B)		€. 450.000,00
FOI		€. 40.000,00
COSTO TOTALE OPERA		€. 490.000,00

- il contratto per l'affidamento dei lavori è stato stipulato in data **30/05/2023 rep. n. 2114**, registrato a Potenza serie: 1T Numero: 2302 del 06/06/2023;
- i lavori sono stati consegnati in data **04/07/2023** con **verbale di consegna lavori** a firma del Direttore dei Lavori **Arch. Mariangela Coviello**;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pietragalla. Soggetto Responsabile: IACOVERA Maria Carmela



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

(D.Lgs. n. 39/93 art.3)

- con determinazione n. 237 del 28/09/2023 è stata liquidata alla ditta appaltatrice **EDILGRUOSSO SRL**, Via Raffaele Danzi n. 40, 85100 Potenza, C.F. 01458380761/P.IVA 01458380761, edilgruossosrl@cgn.legalmail.it, la fattura n. 6/PA del 13/09/2023 – registrata al prot. dell’ente al n. 10835 del 13/09/2023 - relativa all’anticipazione di cui all’art. 8 del contratto rep. 2114/2023 di € **56.873,68** oltre I.V.A. al 10%, per un totale di € **62.561,05**;
- con determinazione n. 88 del 18/04/2024:
 1. è stato approvato il 1° S.A.L. relativo ai **lavori di Interventi di Miglioramento sismico dell’edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla** a firma del direttore dei lavori Arch. Mariangela Coviello a tutto il 06/03/2024 – registrato al prot. dell’ente al n. 2805 del 11/03/2024 - per l’importo di € **139.343,74** – al netto del ribasso del 20,517% ed IVA esclusa al 10%;
 2. si è preso atto del Certificato di pagamento n. 1 del 06/03/2024 relativo ai **lavori di Interventi di Miglioramento sismico dell’edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla** dell’importo di € **110.700,00** (al netto del recupero anticipazione 20% e ritenuta infortuni 0,5%) IVA esclusa al 10%;
 3. è stata liquidata alla ditta appaltatrice **EDILGRUOSSO SRL**, Via Raffaele Danzi n. 40, 85100 Potenza, C.F. 01458380761/P.IVA 01458380761, edilgruossosrl@cgn.legalmail.it, la fattura n. 2/PA del 12/03/2024 - prot. 2877 del 12/03/2024 - dell’importo di € **121.770,00 IVA compresa al 10%**;
- con determinazione n. 122 del 23/05/2024 è stata liquidata all’**arch. Mariangela Coviello** la fattura n. 1/PA del 14/05/2024 - prot. 5771 del 14/05/2024 - dell’importo di € **6.392,14 Cassa compresa** quale primo acconto spese tecniche di direzione lavori relative all’incarico affidato con determinazione n. 74 del 14/03/2023;
- con determinazione n. 124 del 23/05/2024 è stata liquidata all’**Ing. Diego Fabrizio** la fattura n. 10 del 12/05/2024 - prot. 5602 del 12/05/2024 - dell’importo di € **4.625,76 Cassa e iva compresa** quale primo acconto spese tecniche di coordinatore della sicurezza relative all’incarico affidato con determinazione n. 75 del 14/03/2023;
- con determinazione n. 130 del 04/06/2024 è stata **approvata** la perizia di variante (senza aumento di spesa, trasmessa dal direttore dei lavori con pec del 03/05/2024 e del 05/05/2024) relativa ai **lavori di Interventi di Miglioramento sismico dell’edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla** redatta dal direttore dei lavori Arch. Mariangela Coviello ed è stato rideterminato il quadro economico come segue:



QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE (senza aumento di spesa)		
	VOCI	IMPORTI
	(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.)	
A-LAVORI		
1- Lavori a misura	€	330.148,02
	<i>a detrarre ribasso 20,517%</i>	€ 67.736,47
3- Lavori in economia	€	0,00
IMPORTO LAVORI NETTI		
4 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	21.812,12
	Totale lavori da affidati (A)	€ 284.223,67
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER :		
1) Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	16.100,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
3) Imprevisti sui lavori	€	
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	0,00
b) Spese tecniche relative alla direzione lavori, perizia variante e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, Cassa inclusa	€	30.817,75
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	3.378,82
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	2.066,78
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	6.269,91
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+ b+ c+ d+ e+ f+ g)	€ 42.533,26
10) I.V.A. sui lavori 10%	€	28.422,37
11) I.V.A., sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	1.610,00
12) Eventuali altre imposte e contributi di legge (ANAC, CUC/SUA ecc.)	€	2.759,49
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1a a 12)	€ 91.425,11
	economie di gara	€ 74.351,21
TOTALE (A+B)		€ 450.000,00
FOI (agg prezzi)		€ 40.000,00
COSTO TOTALE OPERA		€ 490.000,00

dando altresì atto del riparto delle economie di gara, rispetto alle fonti di finanziamento, come segue:

		riparto economie di gara	
contributo ora PNRR	0,89	€ 400.000,00	€ 66.089,97
fondi comunali	0,11	€ 50.000,00	€ 8.261,25
	1	€ 450.000,00	€ 74.351,21

VISTO il II° S.A.L. relativo ai **lavori di Interventi di Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla** a firma del direttore dei lavori Arch. Mariangela Coviello a tutto il 04/07/2024 – registrato al prot. dell'ente al n. 8388 del 17/07/2024 - per l'importo di **€ 279.652,60** – al netto del ribasso del 20,517% ed IVA esclusa al 10%;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pietragalla. Soggetto Responsabile: IACOVERA Maria Carmela



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

(D.Lgs. n. 39/93 art.3)

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 del 19/07/2024 relativo ai **lavori di Interventi di Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla** dell'importo di **€. 111.600,00** (al netto del recupero anticipazione 20% e ritenuta infortuni 0,5%) IVA esclusa al 10%;

Considerato che la ditta affidataria **EDILGRUOSSO SRL**, ha rimesso in data 19/07/2024 prot. 8544, la fattura n. 6/PA del 19/07/2024 dell'importo di **€ 122.760,00 IVA compresa al 10%** relativa al II SAL dei lavori in oggetto, onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì **che** è stato acquisito il DURC della ditta **EDILGRUOSSO SRL** Numero Protocollo INAIL_44106739 Data richiesta 13/06/2024 Scadenza validità 11/10/2024, REGOLARE;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

Dato atto **che** l'investimento è stato così iscritto in bilancio:

Codice di bilancio	Descrizione	Importo €	
6130/21226/1	miglioramento sismico scuola di Lolla (ris. 4240)	320.000,00	2024/271
6130/21226/1	miglioramento sismico scuola di Lolla (ris. 4240)	17.438,95	2024/272
6130/21226/2	miglioramento sismico scuola di Lolla (ris. 4240)	37.830,58	2024/273
6130/21226/1	miglioramento sismico scuola di Lolla (ris. 4240)	40.000,00	2024/327
CUP:	D92G19000270001	CIG:	9331328776 (lavori)

DATO ATTO **che**, in base a quanto richiesto dal **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con Direttiva n. 1/2018** il presente atto è corredato da dichiarazione/check-list attestante l'attività istruttoria espletata;

DETERMINA

1. **Di richiamare** quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** il II° S.A.L. relativo ai **lavori di Interventi di Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla** a firma del direttore dei lavori Arch. Mariangela Coviello a tutto il 04/07/2024 – registrato al prot. dell'ente al n. 8388 del 17/07/2024 - per l'importo di **€. 279.652,60** – al netto del ribasso del 20,517% ed IVA esclusa al 10%.
3. **Di prendere atto** del Certificato di pagamento n. 2 del 19/07/2024 relativo ai **lavori di Interventi di Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito nella frazione Lolla di Pietragalla** dell'importo di

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pietragalla. Soggetto Responsabile: IACOVERA Maria Carmela



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

(D.Lgs. n. 39/93 art.3)

€. 111.600,00 (al netto del recupero anticipazione 20% e ritenuta infortuni 0,5%) IVA esclusa al 10%.

4. **Di liquidare** alla ditta appaltatrice **EDILGRUOSSO SRL**, Via Raffaele Danzi n. 40, 85100 Potenza, C.F. 01458380761/P.IVA 01458380761, edilgruossosrl@cgn.legalmail.it, la fattura n. 6/PA del 19/07/2024 - prot. 8544 del 19/07/2024 - dell'importo di € 122.760,00 IVA compresa al 10%, come segue:

Codice di bilancio	Descrizione	Importo €	
6130/21226/2	miglioramento sismico scuola di Lolla (ris. 4240)	320.000,00	2024/271
CUP:	D92G19000270001	CIG:	9331328776 (lavori)
Affidatario		documento	Importo
EDILGRUOSSO SRL, Via Raffaele Danzi n. 40, 85100 Potenza, C.F. 01458380761/P.IVA 01458380761, edilgruossosrl@cgn.legalmail.it		fattura n. 6/PA del 19/07/2024	€ 122.760,00
Modalità di pagamento		C/C DEDICATO - IBAN come indicato in fattura	
CUP:	D92G19000270001	CIG:	9331328776 (lavori)

5. **Di dare atto che** la somma di cui sopra dovrà essere liquidata e pagata a favore del soggetto sopra citato alla scadenza di seguito indicata:

Descrizione	Data consegna	Scadenza di pagamento	Imponibile	IVA
Fattura n. 6/PA del 19/07/2024	19/07/2024	19/08/2024	€ 111.600,00	€ 11.160,00

6. **Di dare atto che** l'investimento è stato così iscritto in bilancio:

Codice di bilancio	Descrizione	Importo €	
6130/21226/1	miglioramento sismico scuola di Lolla (ris. 4240)	320.000,00	2024/271
6130/21226/1	miglioramento sismico scuola di Lolla (ris. 4240)	17.438,95	2024/272
6130/21226/2	miglioramento sismico scuola di Lolla (ris. 4240)	37.830,58	2024/273
6130/21226/1	miglioramento sismico scuola di Lolla (ris. 4240)	40.000,00	2024/327
CUP:	D92G19000270001	CIG:	9331328776 (lavori)

7. **Di dare atto che** il suddetto intervento viene iscritto nel patrimonio del comune come segue:

bene demaniale		
categoria	numero	1050
	descrizione	
codice bene inventario	numero	125
	descrizione	Edificio scolastico Lolla

La presente determinazione viene inserita nella raccolta generale delle determinazioni, e pubblicata integralmente all'albo pretorio digitale on-line di questo comune.

Il Responsabile dell' AREA N.2 - TECNICA
Firmato digitalmente
Ing. Maria Carmela IACOVERA



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pietragalla. Soggetto Responsabile: IACOVERA Maria Carmela



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

(D.Lgs. n. 39/93 art.3)

COMUNE DI PIETRAGALLA <i>Provincia di Potenza</i>	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Check-list N. 4 - dichiarazione sostitutiva - art. 47 DPR 445/2000 Atto di liquidazione
---	--	--

RIFERIMENTI DELL'ATTO ADOTTATO

Area N. 2
 Servizio Patrimonio
 Responsabile Ing. Maria Carmela Iacovera
 Atto N. 177
 Data 22/07/2024

Oggetto : CUP D92G19000270001 misura M2C4I2.2 "piccole e medie opere", Next Generation UE, Lavori di INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE LOLLA DI PIETRAGALLA: Approvazione e liquidazione II SAL

Attività istruttoria <u>da espletare</u>	Indicazione attività istruttoria <u>ESPLETATA</u> (compilare solo le parti corrispondenti alle attività effettivamente poste in essere) oggetto della presente dichiarazione :
Riferimento all'obbligazione	indicato
Presenza documenti e titoli che comprovano il diritto del creditore (fatture, richiesta di erogazione di somme, altro)	Acquisita fattura
Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del R.P.	Verificata
Verifica regolare esecuzione	Verificata
Rif. al CIG	acquisito
Destinatario	indicato
Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti (ex legge 136/2010 e succ. modif.)	Acquisita dichiarazione dell'affidatario
Acquisizione DURC	acquisito
Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	pubblicato
Verifica regolarità fiscale di cui all'articolo 48 bis del Dpr 602/1973 (ex DM 18.01.2008 n. 40)	soggetta essendo importo superiore a 5.000
Rif. alla determinazione di impegno spesa	indicato
Rif. capitolo	indicato
Rispetto tempi di pagamento	indicato
Rispetto dei termini di conclusione del procedimento e dei pagamenti	rispettato
Presenza VISTO contabile di copertura finanziaria	acquisito

IN FEDE

Il Responsabile dell'Area N. 2
 Ing. Maria Carmela Iacovera

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pietragalla. Soggetto Responsabile: IACOVERA Maria Carmela



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

(D.Lgs. n. 39/93 art.3)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pietragalla. Soggetto Responsabile: IACOVERA Maria Carmela



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

(D.Lgs. n. 39/93 art.3)