REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Viale Monte Bianco, 40 - 11013 - Courmayeur

OGGETTO: EX HOTEL ANGE PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO DEI DIPINTI MURALI nell'ambito dell'investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici. CIG A004C43FB2 - CUP I74H22000050005

IMPRESA: BERTINI S.R.L. - LOCALITÀ MINIERE, 13021, ALAGNA VALSESIA (VC)

LIBRETTO DELLE MISURE

LAVORI A CORPO

(D.M. 49/2018 e s.m.i.)

N. 1 di pa	agine N. 1				
Consegnato al RUP					
Data	12/06/2024				
II Direttore del Lavori	Custue Balth				
Birokofo doi Edvon	ORDINE DEGLI ARCHITETIL PIANIFICATORI, PASSAGISTI E CONSERVATORI DELLI PROVINCIA DI TORINO ARCHITETTO CRISTINA BARDELLI n° 7889				

DATA	Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI	FATTORI		Annotazioni
della misura	elenco	E DELLE PROVVISTE	Progetto	Esecuzione	
11/06/2024	1	OPERE PROVVISIONALI		78.615%	presenti in cantiere apprestamenti previsti
11/06/2024	2	OPERE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA		10.000%	operatore tecnico di supporto alle ricostruzioni plastiche
11/06/2024	3	SALONE PARETE A- OPERE EDILI		75.000%	ricostruzioni porzioni murarie e relativi strati di intonaco e rasatura
11/06/2024	4	SALONE PARETE A - INTONACI		80.000%	predisposizione puntellature
11/06/2024	5	SALONE PARETE A- RICOSTRUZIONI PLASTICHE		0.000%	
11/06/2024	6	SALONE PARETE B- RICOSTRUZIONI PLASTICHE		0.000%	
11/06/2024	7	SALONE PARETE C - OPERE EDILI		75.000%	ricostruzioni porzioni murarie e relativi strati di intonaco e rasatura
11/06/2024	8	SALONE PARETE C- RICOSTRUZIONI PLASTICHE		0.000%	
11/06/2024	9	SALONE PARETE D- OPERE EDILI		62.887%	ricostruzione pilastri e abbozzatura capitelli, rimozioni e demolizioni gradino ingresso
11/06/2024	10	SALONE PARETE D- RICOSTRUZIONI PLASTICHE		0.000%	

Il direttore dei lavori

ORDINE DEE PIANFICATO E CONSER PROVINCIA A RC HITETTO CRISTINA BARDELLI

n° 7889

Per l'amministrazione appaltante