

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI COURMAYEUR**

Viale Monte Bianco, 40 - 11013 - Courmayeur

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE MEDIANTE IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DEL FOYER E DEL SALONE ALL'INTERNO DELL'EX HOTEL ANGE nell'ambito dell'investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici.
CIG A008714922 - CUP I74H22000050005

IMPRESA: BERTINI S.R.L. - LOCALITÀ MINIERE, 13021, ALAGNA VALSESIA (VC)

REGISTRO DI CONTABILITÀ

LAVORI A CORPO

(D.M. 49/2018 e s.m.i.)

Registro di contabilità n. **1** composto da n. **1** pagine

Data 12/06/2024

Consegnato al RUP _____

Bertini srl
Loc. Miniere Riva Valdobbia 9
13021 Alagna Valsesia (VC)
L'impresa C.F. e P.IVA 01906730021
bertini@bertiniinformati.it

N.	Articolo elenco	DATA	LAVORI, PROVVISI E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		PREZZO UNITARIO	%	IMPORTO				Annotazioni
				numero	pagina	Negativi%	Positivi%			Contabilizzato	%	Pagato	%	
1	1	12/06/2024	OPERE PROVVISORIALI	1	1		78.615%	€ 1'407.07	78.615%	€ 1'106.17	78.615%		0.000%	presenti in cantiere apprestamenti previsti
2	2	12/06/2024	OPERE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA	1	1		10.000%	€ 570.96	10.000%	€ 57.10	10.000%		0.000%	operatore tecnico di supporto alle ricostruzioni plastiche
3	3	12/06/2024	SALONE PARETE A- OPERE EDILI	1	1		75.000%	€ 3'961.87	75.000%	€ 2'971.40	75.000%		0.000%	ricostruzioni porzioni murarie e relativi strati di intonaco e rasatura
4	4	12/06/2024	SALONE PARETE A - INTONACI	1	1		80.000%	€ 1'225.08	80.000%	€ 980.06	80.000%		0.000%	predisposizione puntellature
5	5	12/06/2024	SALONE PARETE A- RICOSTRUZIONI PLASTICHE	1	1		0.000%	€ 11'373.85	0.000%	€ 0.00	0.000%		0.000%	
6	6	12/06/2024	SALONE PARETE B- RICOSTRUZIONI PLASTICHE	1	1		0.000%	€ 5'739.48	0.000%	€ 0.00	0.000%		0.000%	
7	7	12/06/2024	SALONE PARETE C - OPERE EDILI	1	1		75.000%	€ 4'767.49	75.000%	€ 3'575.62	75.000%		0.000%	ricostruzioni porzioni murarie e relativi strati di intonaco e rasatura
8	8	12/06/2024	SALONE PARETE C- RICOSTRUZIONI PLASTICHE	1	1		0.000%	€ 11'801.12	0.000%	€ 0.00	0.000%		0.000%	
9	9	12/06/2024	SALONE PARETE D- OPERE EDILI	1	1		62.887%	€ 2'494.76	62.887%	€ 1'568.87	62.887%		0.000%	ricostruzione pilastri e abbozzatura capitelli, rimozioni e demolizioni gradino ingresso
10	10	12/06/2024	SALONE PARETE D- RICOSTRUZIONI PLASTICHE	1	1		0.000%	€ 5'739.48	0.000%	€ 0.00	0.000%		0.000%	

Il direttore dei lavori.....



L'impresa

Bertini srl
 Loc. Minjare Riva Valdobbia 9
 13021 Alagna Valsesia (VC)
 C.F. e P.IVA: 01906730021
 bertini@bertinicostruzioni.it

Per l'amministrazione appaltante