



**COMUNE DI TURBIGO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile  
**Servizio: AREA 4 - TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO**

**N. 315**  
**del**  
**12/07/2024**

**OGGETTO :**

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI VIA ALLEA  
COMUNALE E PIAZZA C. BONOMI - LOTTO 2 PIAZZA - CIG. 93104602A6 -  
PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI

Via Roma 1 20029 Turbigo - Tel. 0331/899143 - Fax 0331/871016 - Partita I.V.A.: 05068900157 -  
C.F.86004290150 - Sito: [www.comune.turbigo.mi.it](http://www.comune.turbigo.mi.it) E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it

## IL RESPONSABILE D'AREA

- **Visti** gli artt. 107-109 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. C.I. N. 5273 del 02/04/2024 di attribuzione della posizione organizzativa AREA 4 - TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO;

**Adotta** la seguente determinazione:

**Premesso che:**

- Con determinazione n. 291 del 06.07.2022 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori per l'intervento di "Manutenzione pavimentazioni stradali comunali via Allea Comunale e Piazza C. Bonomi – Lotto 2 Piazza" alla Ditta CO.GE.TI. S.r.l. con sede legale in Lonate Pozzolo (VA) – C.F./P.IVA 01286980121 per l'importo di €. 142.857,42 oltre IVA 10% per un totale di €. 157.143,17;

- In data 07.07.2022 sono stati consegnati i lavori alla Ditta Appaltatrice sopra indicata, la cui ultimazione era prevista per il giorno 19.12.2022;

**Vista** la comunicazione pervenuta in data 13.09.2022 ns. prot. n. 13928, agli atti, della ditta CO.GE.TI. S.r.l. con sede legale in Lonate Pozzolo (VA) con cui la Ditta stessa ha chiesto una proroga, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di giorni 40 (quaranta) sul termine di ultimazione dei lavori, debitamente motivata;

**Vista** la determinazione n. 389 del 26.09.2022 con cui si concedeva una prima proroga di 40 giorni del termine contrattuale, portando la nuova scadenza al 28.01.2023;

**Vista** la determinazione n. 21 del 03.02.2023 con cui si concedeva una seconda proroga di 60 giorni del termine contrattuale, portando la nuova scadenza al 29.03.2023;

**Vista** la determinazione n. 113 del 24.03.2023 con cui si concedeva una terza proroga di 60 giorni del termine contrattuale, portando la nuova scadenza al 28.05.2023;

**Vista** la determinazione n. 221 del 22.05.2023 con cui si concedeva una quarta proroga di 60 giorni del termine contrattuale, portando la nuova scadenza al 27.07.2023;

**Vista** la determinazione n. 340 del 24.07.2023 con cui si concedeva una quinta proroga di 60 giorni del termine contrattuale, portando la nuova scadenza al 26.09.2023;

**Vista** la determinazione n. 435 del 22.09.2023 con cui si concedeva una sesta proroga di 60 giorni del termine contrattuale, portando la nuova scadenza al 25.11.2023;

**Vista** la determinazione n. 561 del 21.11.2023 con cui si concedeva una settima proroga di 60 giorni del termine contrattuale, portando la nuova scadenza al 23.01.2024;

**Vista** la determinazione n. 23 del 22.01.2024 con cui si concedeva una ottava proroga di 60 giorni del termine contrattuale, portando la nuova scadenza al 23.03.2024;

**Vista** la determinazione n. 199 del 15.05.2024 con cui si concedeva una nona proroga di 60 giorni del termine contrattuale, portando la nuova scadenza al 22.05.2024;

**Vista** la determinazione n. 218 del 29.05.2024 con cui si concedeva una nona proroga di 60 giorni del termine contrattuale, portando la nuova scadenza al 21.07.2024;

**Vista** la nuova richiesta della Ditta CO.GE.TI. S.r.l. con sede legale in Lonate Pozzolo (VA) pervenuta in data 12.07.2024 ns. prot. 0011096, agli atti, con cui la stessa Ditta ha chiesto una nuova proroga, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di giorni 60 (sessanta) sul termine di ultimazione dei lavori, debitamente motivata, in quanto area coinvolta da ulteriori cantieri stradali che vanno ad interferire sul regolare svolgimento degli stessi lavori;

**Sentito**, in merito all'istanza di proroga, il Direttore dei Lavori Ing. Ferrario Pietro che ha espresso nulla osta alla richiesta di una nuova proroga e ritenuto che le motivazioni indicate a supporto dell'istanza formulata dalla Ditta CO.GE.TI. S.r.l. con sede legale in Lonate Pozzolo (VA) siano fondate e che pertanto, ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, tale proroga può essere concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle attuali condizioni contrattuali;

**Preso atto** del parere sopra espresso e della fondatezza delle motivazioni avanzate dalla Ditta Appaltatrice al fine di consentire il completamento delle opere nel rispetto dei tempi contrattuali imposti dal Capitolato Speciale d'appalto e dalle proroghe già concesse;

**Considerato che** le necessità riscontrate e sopra evidenziate richiedono di prorogare il tempo contrattuale stabilito nel capitolato speciale d'appalto di un periodo tale da consentire il completamento delle opere e quindi stabilendo e posticipando il termine finale per l'ultimazione dei lavori come successivamente determinato, escludendo eventuali sospensioni lavori concesse della D.L.;

**Atteso** che il responsabile unico del procedimento per l'intervento in questione è svolto dallo scrivente Responsabile;

**Vista** l'insussistenza di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, come introdotto dalla L. n. 190 del 06/11/2012, relativamente al Responsabile unico del procedimento;

**Visto** il D.Lgs. 36/2023 (ed ex art. 225 del D. Lgs. 36/2023, per la parte ancora in vigore il D.Lgs. 50/2016);

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010 e .s.m.i. per quanto ancora in vigore;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

- 1) **Di concedere**, per le motivazioni espresse in narrativa, una undicesima proroga di 60 giorni del termine contrattuale per il completamento dei lavori di "Manutenzione pavimentazioni stradali comunali via Allea Comunale e Piazza C. Bonomi – Lotto 2 Piazza" a favore della Ditta CO.GE.TI. S.r.l. con sede legale in Lonate Pozzolo (VA), appaltatrice dei lavori, che ne ha fatto istanza con le note richiamate in premessa;
- 2) **Di dare atto** che il termine di ultimazione dei lavori di cui in oggetto viene **prorogato di giorni 60 (sessanta)** naturali e consecutivi, sia rispetto al termine fissato contrattualmente nel Capitolato speciale d'appalto che rispetto alle proroghe precedenti, e pertanto la nuova data di ultimazione è **fissata al 19.09.2024**;
- 3) **Di dare atto** che la presente determinazione:
  - è immediatamente esecutiva;
  - è pubblicata all'albo pretorio comunale on-line;
  - viene trasmessa in copia al direttore dei lavori ed all'Appaltatore dell'opera.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Firmato digitalmente**  
**F.to BETTETINI Francesca**