



Trasmissione a mezzo pec

Prot.629 del 24-07-2024

Spett.le
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbanio
 Via Azari, n° 104
28921 VERBANIA (VB)
 pec: cssv-verbania@pec.cssv.it

C.a. del R.U.P. Dott.ssa Chiara Fornara

e.p.c. al D.L. Arch. Luca Frigerio
 pec: luca.frigerio2@archiworldpec.it

oggetto: REALIZZAZIONE "CAFFE' DELLA MEMORIA E SEDE SERVIZIO DOMICILIARE - LOTTO 1

RICHIESTA ULTERIORE PROROGA DELLA DATA DI FINE LAVORI

Egr. R.u.p. Dott.ssa Chiara Fornara,
 in riferimento ai lavori di cui all'oggetto, appalti dalla Scrivente, il sottoscritto dott. Vincenzo Tarantino, in qualità di Amministratore Unico, premesso che è stata già concessa una proroga della data di ultimazione lavori di **60 gg** naturali e consecutivi a partire dalla scadenza originariamente prevista in data **25/05/2024** e nel dichiarare l'impossibilità all'ultimazione degli stessi entro la data del **25/07/2024**

CHIEDE

Ai sensi dell'**art.14** del c.s.a una proroga della data di fine lavori di **53 giorni** naturali e consecutivi a causa delle seguenti motivazioni:

- **Ulteriori Ritardi nella consegna delle forniture dei materiali;**

Confidando in un Suo accoglimento

Distinti Saluti

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. Loc. Trisaia Inferiore Snc
 75026 Rotondella (Mt)
 P.Iva/C.F. 01228770770
 COD. UNIVOCO SUBM70N

Il legale rappresentante p.t.

(Handwritten signature)