

DETERMINAZIONE

**N. 280
DEL
26/07/2024**

SERVIZIO: DIREZIONE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ULTERIORE PROROGA DURATA LAVORI DI REALIZZAZIONE “CAFFE’ DELLA MEMORIA E SEDE SERVIZIO DOMICILIARE” LOTTO 1

IL DIRETTORE

VISTI:

- il progetto esecutivo in data 20/09/22;
- il contratto di appalto in data 18/07/23
- il verbale di consegna dei lavori in data 31/07/23 nel quale è stabilito ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto all’art.13 che l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro giorni 270 dalla consegna e che quindi il termine finale è quello del 26/05/2024.
- il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATA la determina n. 203 del 22/05/2024 ad oggetto “Autorizzazione proroga durata lavori di realizzazione - Caffè della memoria e sede servizio domiciliare- lotto 1” con la quale veniva concessa una proroga di giorni 60 (sessanta) e il nuovo termine di ultimazione dei lavori veniva fissato per il 25/07/2024;

CONSIDERATO che con nota del 24/07/2024, pervenuta a questa Amministrazione in data 25/07/2024, prot. n 4671 la ditta appaltatrice “DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI SRL” DI Rotondella (MT) ha presentato istanza di ulteriore proroga del termine dei lavori di giorni 53 (sessanta) a partire dal 25/07/2024, data di scadenza prefissata, per le seguenti ragioni:

- ulteriori ritardi nella consegna della fornitura dei materiali;

VALUTATE le motivazioni espresse dall'Impresa;

VISTO il parere favorevole del Direttore dei Lavori espresso in data 24/07/2024 e allegato alla presente determinazione;

DETERMINA

- 1) di concedere alla ditta DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI SRL di Rotondella (MT) la proroga di **53 (cinquantatre) giorni** per l'esecuzione dei lavori in premessa specificati a decorrere dal 25/07/2024;
- 2) di dare atto che in conseguenza alla concessione dell'ulteriore proroga di giorni 53 (cinquantatre), il nuovo termine di ultimazione dei lavori è fissato per il **16/09/2024 (sedici/settembre/2024)**;
- 3) di dare atto che tale proroga non darà luogo ad alcuna revisione dei prezzi da capitolato;
- 4) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori e all'impresa appaltatrice DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI SRL.

Il Direttore

F.to: FORNARA Dott.ssa Chiara

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
Verbania, li 26/07/2024

Il Direttore
F.to FORNARA Dott.ssa Chiara

CIG	Imp / Sub	Codice	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Macroagg.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Verbania, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to FORNARA Dott.ssa Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 26/07/2024 al 10/08/2024.

Verbania, li 26/07/2024

Il Responsabile Segreteria
F.to FORNARA Dott.ssa Chiara