

Comune di ACQUI TERME
provincia di Alessandria

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 30/05/2024

OGGETTO: SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE,
FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA
CUP B11B21006060005 - CIG 9417029A29

COMMITTENTE: ACQUI TERME (AL)

IMPRESA: F.G.S. SRL di FEDERICI GIOVANNI

Contratto in data 20/12/2022 rep. n. 10613 registrato a ACQUI TERME in data
10/01/2023 al n. 1T-1 di euro 42 425.73

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	56 839.31
Data Consegna:	03/02/2023	Somme a Disposizione:	23 160.69
Data Inizio Lavori:	03/02/2023	Importo per la Sicurezza:	1 402.86
Giorni Utili per Ultimazione:	70	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	14/04/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	392	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	3	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 41'022,97 - 100%)			
1 001.003	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA - 3 - FR. MOIRANO SP232-STRADA MOIRANO SOMMANO % aliquote	100,00000	12 102,74 (29,50 235%)	12'102,74 (29,50235%)
2 001.004	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA - 4 - SC DELLA MAGGIORA SOMMANO % aliquote	100,00000	3 448,54 (8,406 36%)	3'448,54 (8,40636%)
3 001.006	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA - 6 - FR. LUSSITO CIMITERO SOMMANO % aliquote	100,00000	3 177,10 (7,744 69%)	3'177,10 (7,74469%)
4 001.007	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA - 7 - PIAZZA SOLFERINO SOMMANO % aliquote	100,00000	3 189,50 (7,774 91%)	3'189,50 (7,77491%)
5 001.008	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA - 8 - ROTONDA VIA EMILIA-VIA MARISCOTTI SOMMANO % aliquote	100,00000	3 379,98 (8,239 24%)	3'379,98 (8,23924%)
6 001.009	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA - RILANCIO MONTE STREGONE SOMMANO % aliquote	100,00000	1 470,82 (3,585 36%)	1'470,82 (3,58536%)
7 001.010	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA - COMUNE SOMMANO % aliquote	90,00000	3 019,45 (7,360 39%)	2'717,51 (6,62436%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			29'486,19 (71,87727%)
	----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			29'486,19

