



COMUNE DI FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

N. 206 In data 10/07/2020	OGGETTO: Lavori di "Ampliamento place Saint Jean de Moirans" - Fornitura e posa dei box prefabbricati - CUP: I14E19000550004 - CIG: ZEE2C9ACF7 - Affidamento alla ditta Prefalp srl
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che, con propria determinazione n. 111 del 3/4/2020 venne approvato:

- 1. di dare atto che per effetto dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di ampliamento place Saint Jean De Moirans di cui alla propria determinazione n. 89 del 10/3/2020, il nuovo quadro economico rideterminato (...);*
- 2. di approvare, relativamente alla fornitura e montaggio di due box prefabbricati per i lavori di ampliamento di place Saint Jean de Moirans il Capitolato Speciale d'Appalto Prescrizioni tecniche allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;*
- 3. di dare atto che verranno esperite le procedure di affidamento della fornitura e montaggio di due box prefabbricati mediante l'utilizzazione della piattaforma Traspare e che il nominativo degli operatori economici invitati verranno resi noti solo al termine della procedura di selezione della migliore offerta;*
- 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, e dell'art. 32 – comma 2 del D.lgs 50/2016, i fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle approvate con propria determinazione 351/2019 e riportate in premessa nonché quelle contenute nella lettera di invito;*
- 5. Di dare atto che il Codice Univoco Progetto (CUP) è: I14E19000550004; mentre il Codice identificativo di gara (CIG) è: ZEE2C9ACF7;*

Rilevato che la somma a disposizione per la fornitura dei box prefabbricati servizi igienici risultante dal quadro economico rideterminato di cui la punto 1 del dispositivo della determinazione 111/2020 è di € 35.358,03=;

Dato atto che, conseguentemente, è stata effettuata un'indagine di mercato attraverso la piattaforma "Traspare", inoltrando la richiesta di preventivo (nota prot. 2004 del 03/04/2020) ai seguenti n. 2 operatori economici iscritti nella sezione Albo fornitori nella a medesima piattaforma ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori in questione:

- PREFALP srl con sede in corso Porporato, 25 – 10064 Pinerolo (TO);
- Fiocchi Box Prefabbricati S.p.A. con sede in via dell'Artigianato, 21 – 15055 Pontecurone (AL);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, e dell'art. 32 – comma 2 del D.lgs 50/2016, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le

clausole essenziali sono quelle contenute nella lettera di richiesta preventivo e nel Capitolato Speciale d'Appalto ed approvate con propria determinazione 111 del 3/4/2020;

Dato atto che sono stati acquisiti:

- Codice Univoco Progetto (CUP): I14E19000550004;
- Codice Identificativo di Gara (CIG): ZEE2C9ACF7;

Rilevato che, nei termini previsti dalla lettera di richiesta preventivo sono pervenuti entrambi i preventivi con il seguente risultato:

giorno/ora/protocollo	Ditta	Importo preventivo
27/04/2020 ore 10:55:00 prot. n. 3934 del 10/7/2020	PREFALP srl	€ 37.948,00 +IVA
27/04/2020 ore 09:32:07 prot. n. 3935 del 10/7/2020	Fiocchi Box Prefabbricati S.p.A.	€ 42.600,00 + IVA

Dato atto che la migliore offerta pervenuta è quella presentata dalla ditta PREFALP srl con sede in corso Porporato, 25 – 10064 Pinerolo (TO) – che prevede una spesa di € 37.948,00 oltre IVA (totale € 41.742,80);

Rilevato che l'offerta economica pervenuta dalla citata Ditta è stata ritenuta congrua e non anomala sia in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto dei lavori in oggetto. Tuttavia, essendo la somma a disposizione dell'Amministrazione inferiore a quella del preventivo, si rende opportuno ridimensionare l'intervento eliminando le lavorazioni che potranno essere eseguite successivamente in cantiere una volta che l'Amministrazione avrà reperito le risorse necessarie. Tenuto conto che, al fine di non modificare e/o rallentare i lavori edili attualmente in corso, non è opportuno prevedere delle modifiche di tipo strutturale dei prefabbricati, si ritiene necessario limitare il costo degli impianti prevedendo le sole predisposizioni ed eliminando tutta la fornitura e posa della componentistica. L'affidamento in oggetto sarà quindi limitato all'importo netto di € 32.140,00 oltre IVA 10% (totale € 35.354,00 di cui € 3.214,00) e prevedrà la fornitura delle strutture prive della componentistica elettrica che potrà essere installata successivamente in cantiere;

Accertato, sulla base della dichiarazioni rese, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs 50/2016 degli operatori economici partecipanti alla gara;

Ritenuto:

- di disporre l'aggiudicazione in favore della ditta PREFALP srl con sede in corso Porporato, 25 – 10064 Pinerolo (TO) – fermo restando la verifica dei requisiti auto dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, previa indagine di mercato, riconoscendo congruo l'importo del preventivo sopra richiamato;
- di sub-impegnare a favore dell'operatore economico sopra citato, la somma complessiva di € € 35.354,00 (di cui € 3.214,00 per IVA), imputandola all'intervento 10.05.2 capitolo PRO 8230/76/1), del bilancio di previsione per l'anno 2020 (impegno principale n. 776 /2019);

Rilevato che la ditta PREFALP srl mediante il proprio legale rappresentante, ha attestato con "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso di idonea qualifica ad assumere e realizzare in proprio le lavorazioni in appalto, sia in relazione ai cd. "requisiti di ordine generale" (requisiti di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), sia in relazione ai cd. "requisiti di idoneità professionale" [requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016], e sia in relazione ai cd. "requisiti di ordine speciale"

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frossasco. Responsabile Procedimento: Buffo Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

[requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale] ad assumere e realizzare in proprio i lavori in appalto in funzione dell'importo complessivo dei lavori stessi

Dato atto che il RUP ha effettuato, nei confronti della citata Ditta, la verifica formale e sostanziale dei suindicati "requisiti di ordine generale", dei "requisiti di idoneità professionale" e dei "requisiti di ordine speciale" preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della Ditta stessa anche analizzando la documentazione presente sul sito della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frossasco e Cantalupa <https://cucfrossascoecantalupa.traspare.com/> ed utilizzata per l'iscrizione alla piattaforma Traspare;

Dato atto che la ditta PREFALP srl è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INPS_19674935 agli atti;

Dato atto che le condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 sono quelle contenute nella lettera di invito ed approvate con propria determinazione n. 111/2020 e nella lettera di richiesta preventivo;

Visti:

- l'art. 4 del D.Lgs n. 50/2016, relativo ai "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi";
- l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, relativo ai "Contratti sotto soglia" che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

Dato atto che nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitto di interesse, ai fini dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 12 del 18/06/2019 di conferimento della responsabilità dell'area tecnica;

Vista la deliberazione consiliare n. 50 in data 23/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2020/2022;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui richiamati, la fornitura e montaggio di due box prefabbricati per i lavori di ampliamento di place Saint Jean de Moirans, alla ditta Pref Alp s.r.l. con sede in corso Porporato, 25 – 10064 Pinerolo (TO) (partita IVA e codice fiscale: 02533680357) per l'importo netto di € 32.140,00 oltre IVA 10% (totale € 35.354,00 di cui € 3.214,00);
- 2) di sub-impegnare a favore dell'operatore economico sopra citato, la somma complessiva di € 35.354,00 (di cui € 3.214,00 per IVA), imputandola all'intervento 10.05.2 capitolo PRO 8230/76/1), del bilancio di previsione per l'anno 2020 (impegno principale n. 776 /2019) (**impegno 139-3/2020**);

- 3) Di dare atto che il Codice Univoco Progetto (CUP) è: I14E19000550004; mentre il Codice identificativo di gara (CIG) è: ZEE2C9ACF7;
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, e dell'art. 32 – comma 2 del D.lgs 50/2016, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle approvate con determinazione n. 111/2020 e contenute nella lettera di richiesta preventivo;
- 5) Di dare atto che i box prefabbricati saranno forniti e posati, per i motivi espressi in premessa, privi della componentistica elettrica che verrà installata solo quando l'amministrazione avrà acquisito le risorse necessarie e sarà oggetto di un altro atto di impegno di spesa;
- 6) Di dare valore contrattuale alla presente determinazione mediante sottoscrizione per accettazione da parte del legale rappresentante della ditta;
- 7) Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000:
- 8) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Arch. Giuseppe BUFFO

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria della spesa complessiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità.

Frossasco, li 10/07/2020

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Marisa BADELLINO

Si esprime ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, il seguente parere in ordine di regolarità contabile:
FAVOREVOLE.

Frossasco, li 10/07/2020

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Marisa BADELLINO

N. del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Frossasco per quindici giorni consecutivi dal 15/07/2020 al 30/07/2020, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Frossasco, li 15/07/2020

Il Tecnico Comunale
F.to: Arch. Giuseppe BUFFO