

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI ETROUBLES

- Oggetto: lavori di restauro e risanamento conservativo con mutamento della destinazione d'uso di locali in fabbricato denominato "ex latteria" in Comune di Etroubles
- Impresa: AKHET S.R.L. con sede in loc. Closellinaz n. 44/A del Comune di Roisan (AO)
- Contratto: lettera commerciale in data 05/03/2024 (aggiudicazione con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 09 del 14/02/2024)
- Importo lavori: €. 110.000,00 compresi € 4.550,00 per oneri della sicurezza, € 8.222,16 per lavori in economia e €. 857,16 per oneri di discarica
- Ribasso: ribasso del 8,73% sull'importo di € 104.592,84 soggetto a ribasso
- Importo dell'appalto: €. 100.869,04 (€. 104.592,84 – ribasso del 8,73% = €. 95.461,88 + €. 5.407,16 per oneri della sicurezza e oneri di discarica = €. 100.869,04 oltre I.V.A. 22%)

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2

(Art. 5, comma 7, dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023)

L'anno due mila venti quattro, il giorno 6 del mese di settembre, in Aosta, il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- Vista la Determina del responsabile dell'ufficio tecnico n. 09 del 14/02/2024, con la quale l'Impresa AKHET S.R.L. con sede in loc. Closellinaz n. 44/A del Comune di Roisan (AO), ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto con il

ribasso percentuale dell' 8,73% sui prezzi di capitolato,

- Visto il capitolato speciale d'appalto dei lavori in oggetto;
- Visto l'art. Art. 5, comma 7, dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023;
- Visto l'art. Art. 14, comma 5, lett. d) e l'art. Art. 22, comma 5, del D.M. 49/2018;

CONCORDA

con il Signor Massimiliano Glarey, direttore tecnico dell'Impresa AKHET S.R.L. con sede in loc. Closellinaz n. 44/A del Comune di Roisan (AO), i seguenti nuovi prezzi a misura, che dovranno essere applicati in contabilità.

I nuovi prezzi sotto elencati si intendono soggetti alla deduzione del pattuito ribasso d'asta contrattuale dell'8,73%.

N.P. 6 - CANALETTE INTERNE

Fornitura e posa in opera di canalette per la raccolta dell'acqua proveniente da trafilazione all'interno delle murature in pietra sui lati nord e est del vano principale e raccordo delle stesse in chiusino sifonato posizionato in prossimità dello spigolo interno nord-est con scarico nella tubazione di raccolta presente sotto il massetto. E' prevista la posa in opera a livello della paviomentazione ed il raccordo con malta bastarda con leggera pendenza dalla muratura alla canaletta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

€/crp 910.00 (€/m² nove cento dieci/00)

N.P. 7 - FISSATIVO ANTISPOLVERO

Fornitura e posa in opera di fissativo antispolvero Pulvistop per il trattamento superficiale delle volte e delle murature in pietra a vista, realizzato a spruzzo o a pennello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

€/m³ 6.70 (€/m³ sei/70)

I nuovi prezzi sopra concordati, essendo stati ritenuti remunerativi dal Signor Massimiliano Glarey, direttore tecnico dell'Impresa AKHET S.R.L. con sede in loc. Closellinaz n. 44/A del Comune di Roisan (AO), sono fissi ed invariabili.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti, in segno di accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta superiore approvazione.

L'Impresa


AKHET S.R.L.
Loc. Closellinaz, 44/A
11010 - Roisan (AO) (TA)
CF. e Pi. 06970291001

Visto si approva

Il Direttore dei Lavori

