



Comune di Omegna
Provincia del Verbano Cusio Ossola

pag. 1

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA

OGGETTO: Smottamento a monte della strada comunale di Via Sasso Gambello con interessamento della sottostante strada provinciale n. 52 della Valle Strona. Lavori di somma urgenza

COMMITTENTE: Comune di Omegna

Omegna, 29/05/2024

IL TECNICO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE
(ing. Roberto Polo)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A CORPO									
1 01.01	Preparazione mezzi di carico e trasporto in loco, regolamentazione viabilità con posa segnaletica, pulizia stradale con escavatore gommato e miniruspa dal materiale, inizio pulizia tombino, pulizia fogliame lungo provinciale. (03/04/2024)					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	2'995,57	2'995,57	
2 01.02	Pulizia della strada sia con utilizzo di rusoa, miniruspa e a mano. Sontaggio e sistemazione guard rail, pulizia canale di scolo, briglia e tombino. Sgorgato tombino esistente, Mov ... atastamento con rimozione ramaglie, ceppi, sassi di medie dimensioni. pulizia fogliame lungo la provinciale.(04/04/2024)					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	2'568,43	2'568,43	
3 01.03	Messa in sicurezza versante (05/04/2024)					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	575,80	575,80	
4 01.04	Sistemazione lato fiume con posa massi. sistemazione scarpate laterali. movimento materiale in più riprese con ragno ed escavatore. pulizia cunetta a monte. pulizia tombino. pulizia strada (08/04/2024)					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	2'497,36	2'497,36	
5 01.05	Pulizia e smantellamento cantiere con sistemazione materiale.(09/04/2024)					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	2'345,22	2'345,22	
6 01.06	Fornitura e posa di BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo per ml 15,60 di sviluppo: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera.					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	1'754,35	1'754,35	
	Parziale LAVORI A CORPO euro							12'736,73	
	TOTALE euro							12'736,73	
	Omegna, 29/05/2024 ----- ----- ----- ----- -----								
A RIPORTARE									

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

A corpo euro

12'736,73

Sommano euro

12'736,73

e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

e18) IVA 22% ed eventuali altre imposte; euro

2'802,08

Sommano euro

2'802,08

TOTALE euro

15'538,81

Omegna, 29/05/2024

IL DIRIGENTE
SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE
(ing. Roberto Polo)

A RIPORTARE



Comune di Omegna
Provincia del Verbano Cusio Ossola

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Smottamento a monte della strada comunale di Via Sasso Gambello con interessamento della sottostante strada provinciale n. 52 della Valle Strona. Lavori di somma urgenza

COMMITTENTE: Comune di Omegna


Data, 29/05/2024

IL TECNICO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE
(ing. Roberto Polo)

.....

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 01.01	Preparazione mezzi di carico e trasporto in loco, regolamentazione viabilità con posa segnaletica, pulizia stradale con escavatore gommato e miniruspa dal materiale, inizio pulizia tombino, pulizia fogliame lungo provinciale. (03/04/2024) ELEMENTI: (E) [01.P24.C90.005] Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali comp ... di cui MDO/RU= 34.080%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P24.E10.010] Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasp ... di cui MDO/RU= 39.550%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P24.C60.005] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, ... di cui MDO/RU= 60.350%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P24.A55.005] Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso i ... di cui MDO/RU= 80.280%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P24.A60.010] Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante, ... di cui MDO/RU= 42.750%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P24.C60.010] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, ... di cui MDO/RU= 51.450%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P24.G20.010] Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funziona ... h (E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h	4,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 4,500	106,78 92,01 60,30 48,92 91,87 70,73 4,12 39,28	427,12 598,07 391,95 317,98 597,16 459,75 26,78 176,76	--- --- --- --- --- --- --- ---
	TOTALE euro / a corpo			2'995,57	
Nr. 2 01.02	Pulizia della strada sia con utilizzo di rusoa, miniruspa e a mano. Sontaggio e sistemazione guard rail, pulizia canale di scolo, briglia e tombino. Sgorgato tombino esistente, Mov ... atastamento con rimozione ramaglie, ceppi, sassi di medie dimensioni. pulizia fogliame lungo la provinciale.(04/04/2024) ELEMENTI: (E) [01.P24.C60.005] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, ... di cui MDO/RU= 60.350%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, ... di cui MDO/RU= 47.010%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P24.A55.005] Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso i ... di cui MDO/RU= 80.280%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P24.A60.010] Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante, ... di cui MDO/RU= 42.750%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h (E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h (E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h	8,000 8,000 8,000 8,000 5,500 2,000 1,000	60,30 83,55 48,92 91,87 32,59 36,39 39,28	482,40 668,40 391,36 734,96 179,25 72,78 39,28	--- --- --- --- --- --- ---
	TOTALE euro / a corpo			2'568,43	
Nr. 3 01.03	Messa in sicurezza versante (05/04/2024) ELEMENTI: (E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h (E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h	5,000 5,500 5,500	39,28 36,39 32,59	196,40 200,15 179,25	--- --- ---
	TOTALE euro / a corpo			575,80	
Nr. 4 01.04	Sistemazione lato fiume con posa massi. sistemazione scarpate laterali. movimento materiale in più riprese con ragno ed escavatore. pulizia cunetta a monte. pulizia tombino. pulizia strada (08/04/2024) ELEMENTI: (E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, ... di cui MDO/RU= 47.010%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P24.C60.005] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, ... di cui MDO/RU= 60.350%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P24.A55.005] Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso i ... di cui MDO/RU= 80.280%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [01.P24.A60.010] Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante, ... di cui MDO/RU= 42.750%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [18.P08.B05.005] MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a ...	6,000 6,000 5,500 8,000	83,55 60,30 48,92 91,87	501,30 361,80 269,06 734,96	--- --- --- ---
	A RIPORTARE			1'867,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
COSTI ELEMENTARI					
Nr. 6 01.P01.A10.0 05	Operaio specializzato Ore normali	euro / h		39,28	---
Nr. 7 01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato Ore normali	euro / h		36,39	---
Nr. 8 01.P01.A30.0 05	Operaio comune Ore normali	euro / h		32,59	---
Nr. 9 01.P24.A55.0 05	Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.	euro / h		48,92	---
Nr. 10 01.P24.A60.0 10	Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP	euro / h		91,87	---
Nr. 11 01.P24.C60.0 05	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40	euro / h		60,30	---
Nr. 12 01.P24.C60.0 10	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	euro / h		70,73	---
Nr. 13 01.P24.C60.0 15	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q 180	euro / h		83,55	---
Nr. 14 01.P24.C90.0 05	Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200	euro / h		106,78	---
Nr. 15 01.P24.E10.0 10	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50	euro / h		92,01	---
Nr. 16 01.P24.G20.0 10	Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore A catena con lama non inferiore a cm 45	euro / h		4,12	---
Nr. 17 18.P08.B05.0 05	MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in zone di difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere	euro / h		74,66	---
Data, 29/05/2024					
Il Tecnico					
<p>IL DIRIGENTE</p> <p>SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE</p> <p>(ing. Roberto Polo)</p> 					
A RIPORTARE					