

COMUNE DI CHÂTILLON



COMMUNE DE CHÂTILLON

Copia Albo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA****N. 280 DEL 10/10/2024**

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico dell'immobile denominato "Bocciodromo comunale" mediante sostituzione dei serramenti - approvazione perizia di variante e relativo impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CIG	B29E28A68C	CUP	D54J22001080006	CODICE UFFICIO	UF9UHW
-----	------------	-----	-----------------	----------------	--------

Premesso che:

- con propria determinazione n.19 del 08/02/2024 avente ad oggetto “*affidamento incarico di supporto tecnico alla gestione delle attività relative ai lavori pubblici. Impegno di spesa*” è stato affidato l’incarico di supporto all’ufficio tecnico all’arch Gianluca Fornaro tra le cui mansioni rientrano la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza di alcuni interventi previsti nel Comune, compresi i lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico dell’immobile denominato “Bocciodromo comunale”.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 05/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo (unico livello) redatto dall’arch. Gianluca Fornaro avente per oggetto “*Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico dell'immobile denominato "Bocciodromo comunale" mediante sostituzione dei serramenti - (CUP D54J22001080006). Approvazione documentazione tecnica.*”
- con propria determinazione n. 227 del 21/08/2024 sono stati affidati i lavori in oggetto stabilendo le seguenti condizioni essenziali al contratto:
 - **oggetto del contratto:** Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico dell’immobile denominato “Bocciodromo comunale” mediante sostituzione dei serramenti;
 - **categoria prevalente lavori:** OG1 – Edifici civili e industriali;
 - **importo complessivo dell’appalto:** euro 69.928,34 (IVA esclusa) di cui euro 68.620,50 quale importo soggetto a ribasso ed euro 1.307,84 di oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti al ribasso;
 - **forma:** ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - **modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023, previa consultazione di preventivi;
 - **clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 10.09.2024, come risulta dal verbale in pari data;

Dato atto che nel corso dei lavori, per circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto, è emersa la necessità di eseguire opere in variante e quindi apportare alcune modifiche al progetto per migliorare la qualità complessiva dell'opera;

Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

Rilevato che l'art. 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 prevede che i contratti di appalto possono essere modificati "...per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi" e che ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 comma 13 "... le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante";

Vista la documentazione relativa alla Perizia di Variante n. 1 redatta dall'arch. Fornaro Gianluca e trasmessa a questa Amministrazione comunale in data 03.10.2024, al prot. com. n. 14350, così specificata:

- Relazione perizia di variante n.1
- Tavola 1 tavola di variante
- Tavola 2 tavola di raffronto
- Tavola PSC 1 – var 1
- Tavola PSC 2 – var 1
- Quadro comparativo
- Quadro economico di variante
- Concordamento nuovi prezzi
- Elenco prezzi
- Analisi dei prezzi
- Computo metrico

Dato atto che le lavorazioni previste in variante comportano un aumento della spesa pari ad euro 5.159,00 (compreso il ribasso ed IVA 22% esclusa);

Dato atto che per effetto delle lavorazioni oggetto della presente variante non è necessario prevedere una proroga del tempo utile previsto per l'esecuzione delle opere;

Richiamato il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare:

- ⇒ gli artt. da 1 a 12 in materia di principi generali da applicare ai contratti pubblici;
- ⇒ gli artt. da 19 a 36 in materia di «digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti», di piena applicazione a far data dal 01.01.2024, al termine del periodo transitorio e di coordinamento di cui all'art. 225 in materia di pubblicità legale (comma 1), ciclo di vita dei contratti pubblici e di approvvigionamento digitale (comma 2) e piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (comma 3)

Visti gli allegati al succitato D.lgs. 36/2023 ed in particolare:

- ⇒ Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti;
- ⇒ Allegato I.2 Attività del RUP;

Richiamati altresì:

- ⇒ la deliberazione ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 in materia di avvio del processo di digitalizzazione;

- ⇒ la deliberazione ANAC n. 261 in data 20 giugno 2023 in materia di informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme telematiche;
- ⇒ la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata con deliberazione n. 601 del 19 dicembre 2023, in materia di individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Dato che la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario è stata accertata mediante DURC, con scadenza al 28.01.2025 (prot. INPS/INAIL 45611737), depositato agli atti;

Ritenuto necessario approvare la documentazione relativa alla Perizia di Variante n.1 ed in particolare l'atto di sottomissione n.1, sottoscritto dall'impresa e dal direttore dei lavori, dando atto che l'aumento di spesa pari ad euro 5.159,00 (compreso il ribasso ed IVA 22% esclusa) trova coperture nel quadro economico dell'opera approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 65/2024;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Meabé di Bertoletti C. & C. s.a.s., con sede legale in frazione Mongnod – 11020 Torgnon ed avente codice fiscale e partita Iva 00055950075, i lavori previsti nella Variante n.1 per un importo netto di euro 5.159,00 (oltre oneri IVA di legge), per un totale complessivo lordo di euro 6.293,98;

Richiamato il DUPS (nota di aggiornamento) ed il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 e 78 in data 27.12.2023 e le successive variazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 03.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026, con l'assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio 2024/2026 alle specifiche aree di gestione (centri di spesa) e le successive variazioni;

Richiamato l'art. 40 del vigente Statuto Comunale;

Richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2017 e successive modifiche;

Accertata la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

1. di approvare la documentazione relativa alla Perizia di Variante n.1 predisposta dall'Arch. Fornaro Gianluca e trasmessa a questa Amministrazione comunale in data 03.10.2024, registrata al prot. com. n. 14350, così specificata:
 - Relazione perizia di variante n.1;
 - Tavola 1 tavola di variante;
 - Tavola 2 tavola di raffronto;
 - Tavola PSC 1 – var 1;
 - Tavola PSC 2 – var 1;
 - Quadro comparativo;
 - Quadro economico di variante;
 - Concordamento nuovi prezzi;
 - Elenco prezzi;

- Analisi dei prezzi;
 - Computo metrico;
2. di dare atto che l'aumento di spesa pari a euro 5.159,00 oltre IVA 22% per un totale di euro 6.293,98, trova copertura nel quadro economico dell'opera approvato con deliberazione della Giunta comunale n.65/2024;
 3. di affidare – per le motivazioni in fatto ed in diritto indicate nelle premesse – i lavori relativi alla Variante 1 alla ditta Meabé di Bertoletti C. & C. s.a.s., con sede legale in frazione Mongnod – 11020 Torgnon ed avente codice fiscale e partita Iva 00055950075, per un importo netto di euro 5.159,00 (oltre oneri IVA di legge);
 4. di sub impegnare la somma complessiva lorda di euro 6.293,98 in favore della ditta Meabé di Bertoletti C. & C. s.a.s., con sede legale in frazione Mongnod – 11020 Torgnon ed avente codice fiscale e partita Iva 00055950075, corrispondente a obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione della spesa al Capitolo 20201 art. 5 – Missione 06 – Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, esercizio 2024 con esigibilità entro l'esercizio 2024 (impegno n. 617-2024);
 5. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 6. di dare atto che il presente provvedimento assume efficacia con l'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo art. 3 e, qualora lo stesso non assolva a tali obblighi, il contratto deve ritenersi risolto di diritto;
 8. di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio, in qualità di responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L. R. n. 22/2010, l'insussistenza di conflitti d'interesse, anche eventuali, con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
 9. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
 10. di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto/i affidatario/i per doverosa conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 11. di rendere noto – ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i. – che avverso il presente atto amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Valle d'Aosta, nei termini previsti dal D.lgs. n. 104/2010, e segnatamente, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, entro 30 giorni dalla comunicazione ovvero dalla pubblicazione all'albo pretorio online;
 12. di disporre la pubblicazione di copia del presente provvedimento:
 - all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi;
 - sul sito istituzionale del Comune, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in coerenza con le disposizioni di cui alle deliberazioni ANAC n. 261/2023 e 264/2023 in materia di informazioni da trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme telematiche di approvvigionamento.

F.to

Il Responsabile del Servizio

F.to CIOCCA Annamaria

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.

~~Il provvedimento NON ha rilevanza contabile.~~

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B29E28A68C	2024	617 / 3	06012	20201	20201	5	6.293,98

Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Importo €

Data 10/10/2024

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to D.ssa Sara Chapellu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'ente locale attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on Line di questo comune, a decorrere dal 18/10/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Châtillon, li 18/10/2024

Il Segretario dell'ente locale
F.to D.ssa Sara Chapellu

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Châtillon, li 18/10/2024

Il Segretario dell'ente locale
F.to D.ssa Sara Chapellu