



Comune di Trebisacce

(Provincia di Cosenza)

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINA: N. 725 DEL REG. GENERALE N. 279 DEL REG. AREA DATA: 23/06/2024	OGGETTO: LAVORI DI "ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)" – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (C.U.P.: G58B21000230005 – C.I.G.: 9313215425).
--	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE E TERRITORIO

VISTO il Decreto n. 1 del 18/06/2024 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi T.U.E.L. è stato nominato Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio;

CONSIDERATO:

- di essere legittimato ad emanare l'atto;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di rispettare gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4, esecutiva ai sensi di legge, in data 27/03/2024, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2026;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici";

- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (decreto semplificazioni)", pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 181 del 30.07.2021 - Supplemento Ordinario n. 26, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente statuto comunale;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. CDG-0016412-P del 06.02.2014, l'ANAS S.p.A. ha trasmesso, per l'approvazione, il progetto definitivo relativo all'esecuzione dei lavori di "Ammodernamento S.S. 106 Jonica. Tratto dall'innesto con la SS 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000). 3° Megalotto";
- che il punto 5 della predetta nota testualmente recitava:
 - "Ai soggetti gestori dei servizi pubblici e delle infrastrutture destinate al pubblico servizio interferenti, nel termine perentorio di 60 gg. dal ricevimento del progetto definitivo:*
 - *di segnalare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006 eventuali interferenze con il sedime dell'infrastruttura non rilevato in progetto;*
 - *di dare corso, a spese della scrivente ANAS alle attività progettuali di competenza, finalizzate alla rimozione delle interferenze tutte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006;*
 - *di presentare, al Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 166, comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative, con particolare riferimento al programma di risoluzione delle interferenze, trasmesso a corredo del progetto definitivo e da approvarsi dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006."*
- che il Comune di Trebisacce, nel programma di risoluzione delle interferenze, trasmesso a corredo del progetto definitivo, è inserito per un importo di € 300.000,00 per eliminazione dell'interferenza relativa alla condotta adduttrice di acqua potabile denominato Giordomenico;
- che ai sensi del comma 2 del citato punto 5 della nota ANAS, occorre procedere nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del progetto definitivo, alle attività progettuali finalizzate alla rimozione di tutte le interferenze;
- che con nota, giusto prot. n. 6850 del 15.07.2014, con allegato uno studio di massima l'Amministrazione Comunale ha precisato che la spesa necessaria stimata per la risoluzione dell'interferenza relativa alla condotta idrica adduttrice "Giordomenico" è pari a € 746.104,41;

- che con nota prot. n. 11055 del 10.06.2021 è stata trasmessa nuova convenzione tra la SIRJO S.c.p.A. ed il Comune di Trebisacce, con l'approvazione del nuovo quadro economico dell'importo complessivo di **€ 765.103,41** (IVA esclusa);
- che con determinazione n. 801 del Registro Generale e n. 262 del Registro Area Ambiente e Territorio del 31.08.2021 sono stati affidati i servizi tecnici;
- che con nota del 24.11.2021, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 22003 del 24.11.2021, i professionisti Ing. Giuseppe Franza ed Ing. Pierangelo Risoli, hanno trasmesso il progetto esecutivo per i lavori di **"ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)"**;
- che il progetto esecutivo di **"ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)"** è stato oggetto di un giudizio favorevole da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Egino E. Orlando, giusto verbale del 25.11.2021;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 42 del 29.11.2021 è stato approvato il progetto esecutivo;
- che con determinazione a contrarre n. 705 di R.G. e n. 311 di R.A. Ambiente e Territorio del 15.07.2022 è stata approvata la documentazione di gara e indetta gara d'appalto tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di **"ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)"** con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo mediante la piattaforma E-Procurement del Comune di Trebisacce <https://trebisacce.ga-t.it>;
- che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero le ore 12:00 del giorno 26.08.2022, sono pervenute n. 2 offerte dai seguenti operatori economici:
 - LAINO MICHELE SRL - Partita IVA: 03806010785
 - DSE DI PACE DONATELLA - Partita IVA: 02117200796
- che con Determinazione n. 975 di R.G. e n. 437 di R.A. Ambiente e Territorio del 26.09.2022 è stata nominata la Commissione di gara nelle persone di:
 - Ing. Gabriele Scalise, con funzioni di presidente;
 - Ing. Stefano De Bastiani, con funzioni di componente;
 - Ing. Filardi Giuseppe, con funzioni di componente;
- che in data 28.10.2022 sono state concluse le operazioni di gara e la relativa disamina della documentazione;
- che con avviso, giusto prot. n. 20844 del 31.10.2022, si è dato atto della conclusione della gara da cui è risultato primo in graduatoria l'operatore economico:

DSE DI PACE DONATELLA
 sede legale: Catanzaro
 Cod. Fisc: PCADTL62M55L736D
 P. IVA: 02117200796
 pec: dsecostruzionigenerali@lamiappec.it
 punteggio: 92,57
- che con determinazione n. 1256 di R.G. e n. 549 di R.A. Ambiente e Territorio del 17.11.2022:
 - si è preso atto della proposta di aggiudicazione, giusto prot. n. 20799 del 31.10.2022, con

cui la Commissione di gara propone di approvare i verbali di gara nonché di aggiudicare i lavori all'operatore economico "DSE DI PACE DONATELLA", con sede legale in Via C. Sinopoli n. 9 - 88100 - Catanzaro (CZ), Cod. Fisc: PCADTL62M55L736D - P. IVA: 02117200796, per un importo complessivo pari a € 474.906,69 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 15,00% ed € 11.174,28 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;

- sono stati approvati i verbali della Commissione di gara, di seguito elencati:
 - verbale di gara n. 1 del 11.10.2022;
 - verbale di gara n. 2 in seduta riservata redatto in data 28.10.2022;
 - verbale di gara n. 3 del 28.10.2022;
- è stata approvata la proposta di aggiudicazione relativa ai lavori "**ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)**" in favore dell'operatore economico "DSE DI PACE DONATELLA", con sede legale in Via C. Sinopoli n. 9 - 88100 - Catanzaro (CZ), Cod. Fisc: PCADTL62M55L736D - P. IVA: 02117200796, per un importo complessivo pari a **€ 474.906,69** per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 15,00% ed **€ 11.174,28** per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;
- che con determinazione n. 158 di R.G. e n. 70 di R.A. Ambiente e Territorio del 10/02/2023 è stata disposta l'aggiudicazione in via definitiva per i lavori di "**ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)**" (C.U.P.: G58B21000230005 – C.I.G.: 9313215425) in favore del raggruppamento temporaneo costituito dall'operatore economico "EREDI DI DSE DI PACE DONATELLA", con sede legale in Via Michele Morelli, 4 - 88100 - Catanzaro (CZ), P. IVA: 03891790796 (IMPRESA CAPOGRUPPO-MANDATARIO) e dall'operatore economico "ACQUE CHIARE ACQUEDOTTI CHIARELLA S.R.L." con sede legale in Via Germaneto n. 133 - 88100 - Catanzaro (CZ), Cod. Fisc./P. IVA: 02990960797 (IMPRESA MANDANTE), per un importo complessivo pari a **€ 474.906,69** per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 15,00% ed **€ 11.174,28** per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;
- che in data 10/05/2023 è stato sottoscritto tra la S.A. e l'O.E. contratto d'appalto, rep. n. 131 del 10/05/2023, registrato telematicamente in data 11/05/2023 al n. 8542 Serie 1T;
- che con determinazione n. 561 di R.G. e n. 233 di R.A. Ambiente e Territorio del 23.05.2023 è stato approvato il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'offerta economica formulata dall'operatore economico aggiudicatario e di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA			
A) Importo dei Lavori			
A1) Lavori a base d'asta come da progetto			€ 558 713,75
A1.a) ribasso d'asta (15%)			€ 83 807,06
A1.b) Importo lavori al netto del ribasso d'asta			€ 474 906,69
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 11 174,28
Totale importo dei lavori		(A1.b+A2)	€ 486 080,97
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1.1.1) Progettazione esecutiva			€ 13 956,86
	cassa previdenziale	4%	€ 558,27
	IVA	22%	€ 1 596,66
B1.1.2) CSP			€ 2 000,00
	cassa previdenziale	5%	€ 100,00
B1.2.1) Direzione Lavori			€ 6 978,43
	cassa previdenziale	4%	€ 279,14
	IVA	22%	€ 1 596,66
B1.2.2) Direzione Operativa			€ 6 978,43

	cassa previdenziale	4%	€	279,14
	IVA	22%	€	1 596,66
B1.2.3) CSE			€	2 000,00
	cassa previdenziale	5%	€	100,00
	IVA	22%	€	462,00
B1.3) Alta sorveglianza			€	14 247,20
	cassa previdenziale	4%	€	284,94
	IVA	22%	€	1 629,88
B1.4) Collaudo tecnico - amministrativo			€	5 128,99
	cassa previdenziale	4%	€	205,16
	IVA	22%	€	1 173,51
B1.5) Indagini geologiche e relazioni			€	6 000,00
	cassa previdenziale	4%	€	240,00
B2) Acquisizione pareri			€	1 000,00
B3) Incentivo alla progettazione (art. 113 D. Lgs. 50/2016)			€	11 397,76
B4) Spese di pubblicità			€	2 207,12
B5) Spese commissione gara			€	3 000,00
B6) Contributo ANAC Stazione Appaltante			€	375,00
B7) Imprevisti al lordo di IVA			€	122 951,49
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		(B1+...+B7)	€	208 323,32
C) I.V.A.				
C1) IVA su lavori ed oneri sicurezza		10%	€	48 608,10
Totale I.V.A.			€	48 608,10
D) ECONOMIE				
D1) Economie di gara			€	92 187,77
Totale Economie			€	92 187,77
TOTALE COSTO INTERVENTO			(A+B+C+D)	€ 835 200,15

- che in data 29/05/2023 è avvenuta la consegna dei lavori, per come si evince da verbale acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 10018 del 29/05/2023;
- che con nota, giusto prot. n. 10144 del 31/05/2023, l'impresa "EREDI DI DSE DI PACE DONATELLA", con sede legale in Via Michele Morelli, 4 - 88100 - Catanzaro (CZ), P. IVA: 03891790796, in qualità di impresa capogruppo-mandatario dell'A.T.I. DSE – ACQUE CHIARE, con sede legale in Via Michele Morelli, 4 - 88100 - Catanzaro (CZ), Cod. Fisc./P. IVA: 03904490798, quale aggiudicatario dei lavori, richiedeva l'anticipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;
- che con determinazione n. 1006 di R.G. e n. 454 di R.A. Ambiente e Territorio del 25/08/2023 è stata concessa all'operatore economico A.T.I. DSE – ACQUE CHIARE, con sede legale in Via Michele Morelli, 4 - 88100 - Catanzaro (CZ), Cod. Fisc./P. IVA: 03904490798, aggiudicatario dei lavori di "**ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)**" (C.U.P.: G58B21000230005 – C.I.G.: 9313215425) l'anticipazione contrattuale del 20% stabilita dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari a **€ 97.216,19** oltre I.V.A. 10% per **€ 9.721,62** e così per complessivi **€ 106.937,81**;
- che a far data dal 11/09/2023 i lavori sono stati sospesi per l'occupazione delle aree di cantiere per la presenza di cumuli di terreno derivanti dall'esecuzione dei lavori relativi al 3° MEGALOTTO S.S. 106 JONICA, giusto verbale di sospensione n. 1;
- che con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 17590 del 25/09/2023, l'impresa EREDI DI DSE DI PACE DONATELLA, comunicava criticità per l'esecuzione dei lavori ovvero presenza di scavi e di notevoli quantitativi di materiale di riporto;

- che a seguito di cessazione delle cause che impedivano di procedere con regolarità e continuità alla perfetta esecuzione delle opere sono stati ripresi i lavori, giusto verbale di ripresa n. 1 prot. n. 18989 del 13/10/2023;
- che con nota dell'impresa esecutrice trasmessa a mezzo pec in data 09/11/2023, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 20781 del 10/11/2023, veniva richiesta una proroga per l'ultimazione lavori di giorni 60 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a seguito delle criticità riscontrate sui luoghi di lavoro per come già evidenziato con l'istanza del 18/09/2023;
- che con nota trasmessa via pec del 10/11/2023 e acquisita agli atti di questo Ente in pari data, giusto prot. n. 20868, il Direttore dei lavori esprimeva parere favorevole alla concessione della proroga richiesta dall'impresa;
- che con determinazione n. 1401 di R.G. e n. 632 di R.A. Ambiente e Territorio del 10/11/2023 veniva concessa all'impresa "EREDI DI DSE DI PACE DONATELLA", con sede legale in Via Michele Morelli, 4 - 88100 - Catanzaro (CZ), P. IVA: 03891790796, impresa capogruppo-mandatario dell'A.T.I. DSE – ACQUE CHIARE, con sede legale in Via Michele Morelli, 4 - 88100 - Catanzaro (CZ), Cod. Fisc./P. IVA: 03904490798, per l'esecuzione dei lavori di **"ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)"** (C.U.P.: G58B21000230005 – C.I.G.: 9313215425) la proroga di giorni 60 (sessanta) fissando il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione delle opere al 5 gennaio 2024;
- che con nota, giusto prot. n. 22167 del 01/12/2023, la Direzione Lavori ha trasmesso la documentazione riferita al Primo Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 30 novembre 2023;
- che con determinazione n. 1503 di R.G. e n. 668 di R.A. Ambiente e Territorio del 04/12/2023 si è provveduto a:
 - **APPROVARE** tutti gli atti contabili relativi al Primo Stato d'avanzamento dei Lavori di **"ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)"** (C.U.P.: G58B21000230005 – C.I.G.: 9313215425), trasmessi dalla Direzione Lavori ed acquisiti agli atti di questo Ente al prot. n. 22167 del 01/12/2023;
 - **APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 dell'importo complessivo di € 155.646,73 oltre IVA al 10%, di cui € 191.490,41 per lavori, € 4.264,82 per oneri sicurezza ed € 40.108,50 per detrazioni (ovvero € 957,45 per ritenuta infortuni dello 0,5% ed € 39.151,05 per recupero anticipazione);
- che con determinazione n. 1582 di R.G. e n. 693 di R.A. Ambiente e Territorio del 12/12/2023 si è provveduto a liquidare l'importo complessivo di **€ 85.000,00**, di cui **€ 77.272,73** per imponibile ed **€ 7.727,27** per IVA al 10%, a favore dell'operatore economico A.T.I. DSE – ACQUE CHIARE, con sede legale in Via Michele Morelli, 4 - 88100 - Catanzaro (CZ), Cod. Fisc./P. IVA: 03904490798, a titolo di acconto sul Primo Stato D'Avanzamento Lavori, giusta fattura n. 2/PA del 05/12/2023, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 22695/2023 del 11/12/2023;
- che con nota dell'impresa esecutrice trasmessa a mezzo pec in data 05/01/2024, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 262 del 08/01/2024, veniva richiesta una proroga per l'ultimazione lavori di giorni 60 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a seguito delle criticità riscontrate sui luoghi di lavoro per come già evidenziato con l'istanza del 18/09/2023;
- che con nota trasmessa via pec del 08/01/2024 ed acquisita agli atti di questo Ente in pari data, giusto prot. n. 301, il Direttore dei lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta dall'impresa;

- che con determinazione n. 17 di R.G. e n. 7 di R.A. Ambiente e Territorio del 09/01/2024 veniva concessa all'impresa "EREDI DI DSE DI PACE DONATELLA", con sede legale in Via Michele Morelli, 4 - 88100 - Catanzaro (CZ), P. IVA: 03891790796, impresa capogruppo-mandatario dell'A.T.I. DSE – ACQUE CHIARE, con sede legale in Via Michele Morelli, 4 - 88100 - Catanzaro (CZ), Cod. Fisc./P. IVA: 03904490798, per l'esecuzione dei lavori di "ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)" (C.U.P.: G58B21000230005 – C.I.G.: 9313215425) la proroga di giorni 60 (sessanta) fissando il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione delle opere al 5 marzo 2024;
- che con determinazione n. 261 di R.G. e n. 91 di R.A. Ambiente e Territorio del 04/03/2024 si è provveduto a liquidare l'importo complessivo € 86.211,40, di cui € 78.374,00 per imponibile ed € 7.837,40 per IVA al 10%, a favore dell'operatore economico A.T.I. DSE – ACQUE CHIARE, con sede legale in Via Michele Morelli, 4 - 88100 - Catanzaro (CZ), Cod. Fisc./P. IVA: 03904490798, a titolo di saldo sul Primo Stato D'Avanzamento Lavori, giusta fattura n. 1/PA del 26/02/2024, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 3899/2024 del 26/02/2024;
- che con nota dell'impresa esecutrice trasmessa a mezzo pec in data 07/03/2024, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 4663 del 08/03/2024, veniva richiesta una proroga per l'ultimazione lavori di giorni 30 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a seguito a seguito delle seguenti circostanze:
 - complicazioni riscontrate durante l'esecuzione delle prove di carico;
 - difficoltà approvvigionamento pezzi speciali;
 - tempistiche consegna materiali;
- che con determinazione n. 309 di R.G. e n. 110 di R.A. Ambiente e Territorio del 18/03/2024 veniva concessa all'impresa "EREDI DI DSE DI PACE DONATELLA", con sede legale in Via Michele Morelli, 4 - 88100 - Catanzaro (CZ), P. IVA: 03891790796, impresa capogruppo-mandatario dell'A.T.I. DSE – ACQUE CHIARE, con sede legale in Via Michele Morelli, 4 - 88100 - Catanzaro (CZ), Cod. Fisc./P. IVA: 03904490798, per l'esecuzione dei lavori di "ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)" (C.U.P.: G58B21000230005 – C.I.G.: 9313215425) la proroga di giorni 30 (trenta) fissando il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione delle opere al 10 aprile 2024;
- che con determinazione n. 362 di R.G. e n. 135 di R.A. Ambiente e Territorio del 28/03/2024 con cui si è provveduto approvare tutti gli atti contabili relativi al Secondo Stato d'avanzamento dei Lavori di "**ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)**" (C.U.P.: G58B21000230005 – C.I.G.: 9313215425), trasmessi dalla Direzione Lavori ed acquisiti agli atti di questo Ente al prot. n. 5747 del 26/03/2024, nonché il certificato di pagamento n. 2 dell'importo complessivo di € 180.330,82 oltre IVA al 10%, di cui € 412.353,77 per lavori al netto del ribasso offerto del 15,00%, € 10.195,38 per oneri sicurezza ed € - 242.218,33 per detrazioni ovvero € 2.061,77 per ritenuta infortuni dello 0,5%, € 84.509,83 per recupero anticipazione del 20% ed € 155.646,73 per ammontare certificati precedenti;
- che con nota, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 10326 del 07/06/2024, avente ad oggetto "*trasmissione elaborati contabili relativi allo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 2 per lavori a tutto l'1 marzo 2024 - elaborati contabili corretti*", con la Direzione Lavori ha trasmesso i nuovi elaborati, in sostituzione degli elaborati già trasmessi contenenti, erroneamente, talune annotazioni contabili ascrivibili al primo SAL;
- che con determinazione n. 674 di R.G. e n. 251 di R.A. Ambiente e Territorio del 07/06/2024 è stata annullata in autotutela, ai sensi dell'ex art. 21 novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione n. 362 di R.G. e n. 135 di R.A. Ambiente e Territorio del 28/03/2024 avente ad oggetto LAVORI DI "ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE

"GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)" – APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL SECONDO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI (C.U.P.: G58B21000230005 – C.I.G.: 9313215425), con la quale sono stati approvati tutti gli atti contabili relativi al Secondo Stato d'avanzamento dei Lavori nonché il Certificato di Pagamento n. 2;

- che con determinazione n. 674 di R.G. e n. 251 di R.A. Ambiente e Territorio del 07/06/2024 si è provveduto a:
 - APPROVARE tutti gli atti contabili aggiornati relativi al Secondo Stato d'avanzamento dei Lavori di **"ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)"** (C.U.P.: G58B21000230005 – C.I.G.: 9313215425), trasmessi dalla Direzione Lavori ed acquisiti agli atti di questo Ente al prot. n. 10326 del 07/06/2024;
 - APPROVARE il certificato di pagamento n. 2 dell'importo complessivo di € 147.970,14 oltre IVA al 10%, di cui € 371.648,51 per lavori al netto del ribasso offerto del 15,00%, € 10.195,38 per oneri sicurezza ed € -233.873,75 per detrazioni ovvero € 1.858,24 per ritenuta infortuni dello 0,5%, € 76.368,78 per recupero anticipazione del 20% ed € 155.646,73 per ammontare certificati precedenti;

RICHIAMATA la determinazione n. 674 di R.G. e n. 251 di R.A. Ambiente e Territorio del 07/06/2024 con cui veniva approvata, ai sensi dell'art. 106 comma1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante relativa ai lavori di **"ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)**, redatta dalla Direzione Lavori ed acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 7195 del 19/04/2024;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 724 di R.G. e n. 278 di R.A. Ambiente e Territorio del 23/06/2024 con cui veniva annullata in autotutela, ai sensi dell'ex art. 21 novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione n. 444 di R.G. e n. 166 di R.A. Ambiente e Territorio del 19/04/2024 avente ad oggetto LAVORI DI "ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)" – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (C.U.P.: G58B21000230005 – C.I.G.: 9313215425);

VISTA la nota, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 11256 del 20/06/2024 con cui la Direzione Lavori trasmetteva gli elaborati relativi alla Perizia di Variante Tecnica, di seguito elencati:

- Elab VAR_1: relazione generale di variante
- Elab VAR_2: stralcio planimetrico di dettaglio ed in variante dello svincolo stradale e della nuova condotta adduttrice nella nuova configurazione
- Elab VAR_3: sviluppo planimetrico in variante della nuova condotta adduttrice
- Elab VAR_4: profilo altimetrico in variante della nuova condotta adduttrice
- Elab VAR_5: nuovi dettagli costruttivi
- Elab VAR_6: elenco dei prezzi unitari
- Elab VAR_7: computo metrico estimativo
- Elab VAR_8: incidenza della manodopera
- Elab VAR_9: computo metrico dei costi per la sicurezza
- Elab VAR_10: quadro tecnico economico
- Elab VAR_11: quadro comparativo di spesa
- Elab VAR_12: schema di atto di sottomissione

VISTO E RICHIAMATO l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia";

RILEVATO che la perizia di variante in approvazione:

- deriva da cause non prevedibili rispetto alle previsioni di progetto che non alterano la natura complessiva del contratto, ricadendo pertanto nelle fattispecie di variante ammesse dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- non prevede incremento del prezzo contrattuale come da quadro comparativo di spesa;
- non comporta l'introduzione di nuovi prezzi;
- incide sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori prorogando lo stesso di giorni 40;

DATO ATTO che la perizia di variante è stata accettata dall'appaltatore mediante sottoscrizione dell'atto di sommissione e verbale nuovi prezzi;

RITENUTO dover procedere con l'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. 1luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PRESO ATTO:

- che il Codice Unico di progetto (C.U.P.) è **G58B21000230005**;
- che il Codice identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità (AVCP) ed acquisito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è **9313215425**;

DATO ATTO:

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e del Codice di comportamento comunale non sussistono nei confronti del sottoscritto, Arch. Eginio Orlando, motivi di conflitto d'interesse con riferimento all'adozione del presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Eginio Orlando;

PRESO ATTO che dal 1° luglio 2023 ha acquistato efficacia il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 ma che per effetto dell'art. 226 comma per la procedura in essere trovano ancora applicazioni le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

CONSIDERATO, per quanto suesposto, che per la procedura in essere trovano ancora applicazioni le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;
Tanto ciò premesso,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 106 comma1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante tecnica relativa ai lavori di **"ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE "GIORDOMENICO" DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)**, redatta dalla Direzione Lavori e costituita dagli elaborati di seguito elencati:

- Elab VAR_1: relazione generale di variante
- Elab VAR_2: stralcio planimetrico di dettaglio ed in variante dello svincolo stradale e della nuova condotta adduttrice nella nuova configurazione
- Elab VAR_3: sviluppo planimetrico in variante della nuova condotta adduttrice
- Elab VAR_4: profilo altimetrico in variante della nuova condotta adduttrice
- Elab VAR_5: nuovi dettagli costruttivi
- Elab VAR_6: elenco dei prezzi unitari
- Elab VAR_7: computo metrico estimativo
- Elab VAR_8: incidenza della manodopera
- Elab VAR_9: computo metrico dei costi per la sicurezza
- Elab VAR_10: quadro tecnico economico
- Elab VAR_11: quadro comparativo di spesa
- Elab VAR_12: schema di atto di sottomissione

DI APPROVARE il quadro tecnico economico della perizia di variante e di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA

A	IMPORTO dei LAVORI			
A1	LAVORI dati a MISURA come da PERIZIA di VARIANTE		€	558'713,75
A2	RIBASSO d'ASTA (15%)		€	83'807,06
A3	IMPORTO dei LAVORI al NETTO del RIBASSO d'ASTA		€	474'909,69
A4	ONERI di SICUREZZA non SOGGETTI a RIBASSO		€	11'174,28
A	TOTALE LAVORI al NETTO del RIBASSO d'ASTA oltre ONERI di SICUREZZA		(A3 + A4)	€ 486'080,97
B	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
B1	COMPETENZE PROFESSIONALI			
B1.1	Progettazione e CSP		€	15'956,86
di cui per				
	B1.1.1	Progettazione esecutiva	€	13'956,86
	B1.1.2	CSP	€	2'000,00
B1.2	Ufficio DL e CSE		€	15'956,86
di cui per				
	B1.2.1	Direzione dei Lavori	€	6'978,43
	B1.2.2	Direzione Operativa	€	6'978,43
	B1.2.3	CSE	€	2'000,00
B1.3	Alta Sorveglianza		€	14'247,20
B1.4	Collaudo tecnico - amministrativo		€	5'128,99
B1.5	Indagini geologiche e relazioni		€	6'000,00
B2	Totale delle competenze professionali		€	57'289,91
B3	Casse di previdenza su competenze professionali		€	2'046,66
B4	IVA sulle competenze professionali e sulle casse di previdenza		€	8'055,38
B5	Acquisizione di pareri		€	1'000,00
B6	Incentivo alla progettazione (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)		€	11'397,76
B7	Spese di pubblicità		€	2'207,12
B8	Spese per commissioni di gara		€	3'000,00
B9	Contributo ANAC stazione appaltante		€	375,00
B10	Imprevisti a lordo di IVA		€	122'951,49
B	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		(B1 + ... B10)	€ 208'323,32
C	IVA			
C1	IVA sui LAVORI ed ONERI di SICUREZZA	10%	€	48'608,10
C	TOTALE IVA			€ 48'608,10
D	ECONOMIE			
D1	Economie di gara		€	92'187,77
D	TOTALE ECONOMIE			€ 92'187,77
E	TOTALE COSTO INTERVENTO			A + B + C + D € 835'200,15

DI APPROVARE l'atto di sottomissione redatto dalla Direzione Lavori e sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa affidataria;

DI DARE ATTO:

- che la perizia di variante non comporta un incremento di spesa;
- che il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato di giorni 40;

DI DARE ATTO altresì:

- che il Codice Unico di progetto (C.U.P.) è **G58B21000230005**;
- che il Codice identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità (AVCP) ed acquisito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è **9313215425**;
- che, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e del Codice di comportamento comunale non sussistono nei confronti del sottoscritto, Arch. Eginio Orlando, motivi di conflitto d'interesse con riferimento all'adozione del presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Eginio Orlando;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Comunale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed ai sensi dell'art. 29 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia ed al Segretario Comunale per quanto di propria competenza.

<p>Il Responsabile del Procedimento</p>	<p>Il Responsabile del Settore Firmato Digitalmente Arch. Ernesto Eginio ORLANDO</p>
--	---

Arch. Ernesto Eginio ORLANDO