

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027

Priorità II *Tansizione ecologica e resilienza*

Obiettivo specifico *"Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio di catastrofe, la resilienza, tenendo conto degli approcci ecosistemici"*

Azione II.2iv.1 *"Recupero e difesa del territorio nel rispetto degli habitat e degli ecosistemi esistenti"*

Committente:



Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali

LAVORI DI RIPRISTINO SITUAZIONI DI DISSESTO E MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA NELL'AREA REGIONALE DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA

C.U.P. I28E23000010009 - C.I.G.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

SCALA:

DATA:

maggio 2024

Identificazione elaborato	Ambito		Tipologia		Commessa	n° elaborato	20
	I	D	E	S			
IDES1518-20					1518		

Dati Progettisti:

Studio ANSELMO Associati
Via Vittorio Emanuele n° 14
10023 CHIERI (TO)

Dott. Ing. Virgilio Anselmo
Dott. For. Fulvio Anselmo
Collaboratori:
Dott. For. Davide Spada
Dott. Ing. Donato Vittore
Dott. Ing. Lorenzo Petrolo

Rev.	Redatto	Controllato	Approvato	Data	Timbri e Firme
					Dott. Ing. Virgilio Anselmo (ordine ingegneri prov. di Torino n. 3365Y)
					Dott. For. Fulvio Anselmo (ordine dott. agronomi e forestali prov. di Torino n. 664)
0	Ing. D. Vittore	Dott. For. F. Anselmo	Dott. For. F. Anselmo	05/24	

Il Responsabile unico del progetto :

FIRMA

dott. Claudio Masciavè

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI
Lavori di ripristino situazioni di dissesto e miglioramento della sentieristica nell'area regionale
del Parco Naturale la Mandria
CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA

Nel seguito si riporta il cronoprogramma dei lavori.

Nella tabella sono indicati i mesi in cui alcune lavorazioni non sono attuabili:

- Mesi aprile – maggio – giugno in alveo per pausa riproduzione ciprinidi
- Mesi ottobre – novembre in alveo per pausa riproduzione salmonidi
- 31 marzo – 15 giugno abbattimento alberi per impollinazione

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI
Lavori di ripristino situazioni di dissesto e miglioramento della sentieristica nell'area regionale del Parco Naturale la Mandria
CRONOPROGRAMMA

Interv.	Denominazione	Lavorazione	Mesi																																							
			2024							2025							2026							2027																		
			giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	Valsoglia	Opere accessorie																																								
		Scavi																																								
		Ingegneria naturalistica																																								
2A	Cuminetti	Opere accessorie																																								
		Scavi																																								
		Attraversamento																																								
2B	Cuminetti	Opere accessorie																																								
		Scavi																																								
		Attraversamento																																								
3	Rivo Bossa	Opere accessorie																																								
		Scavi																																								
		Ingegneria naturalistica																																								
4	Viale Roveri	Ingegneria naturalistica																																								
5A	Strada Galliassi - Sito A	Opere accessorie																																								
		Scavi																																								
		Ingegneria naturalistica																																								
5B	Strada Galliassi - Sito B	Opere accessorie																																								
		Scavi																																								
		Attraversamenti																																								
5C	Strada Galliassi - Sito C	Opere stradali																																								
		Manutenzione programmata																																								
		riposi ciprinidi	aprile - maggio - giugno							* messa a dimora talee																																
		riposi salmonidi	ottobre - novembre																																							
		riposi selvicolturale	31 marzo - 15 giugno																																							